

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC Nº 8/2014
Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: COPERGÁS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 607
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO: 01/01/2020 a 31/03/2020

Responsáveis pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

ROBERTO COBO ZANELLA, CPF.: 085.473.768-25, Coordenador de Engenharia

FABRÍCIO BOMTEMPO DE OLIVEIRA, CPF: 698.775.8014-87, Diretor Técnico Comercial

ANDRÉ WILSON DE QUEIROZ CAMPOS, CPF.: 165.096.094-87, Diretor Presidente

ANDERSON ANDRADE, CPF: 048.906.674-74, Gerente Comercial

WALTER LUIZ LOPES, CPF: 060.432.118-07, Coordenador de Distribuição

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO													REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO	
		CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO						VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			
ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS INTERNOS, MONTAGEM DE CR/CRM, RECENSEAMENTO, ADEQUAÇÃO, CONVERSÃO DE APARELHOS, INSTALAÇÃO DE APARELHOS A GÁS, EXECUÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES, ENSAIO DE ESTANQUEIDADE, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EM CLIENTES DA COPERGÁS.	-	-	-	-	01.506.543/0001-48	DIPON ENGENHARIA LTDA - EPP	DTC 026.18	21/12/2018	36 Meses	10.436.380,13	-	-	-	4.4.90.51.00	770.984,29	875.563,92	875.563,92	5.254.359,38	Em andamento		
ESPECIAL DAS ESTATAIS - FECHADO - Nº 005/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO DE AS BUILTS, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES E RAMAIS EXTERNOS EM POLIETILENO - PEAD, PE 100, DN 32 E 63 MM, ALÉM DA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRM, INSTALAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE AFLORAMENTO PE - AÇO, TUBULAÇÃO DE AÇO DN 1" E VÁLVULA GERAL DE BLOQUEIO - VGB COM TAMPA, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS PELA CONTRATADA, EM CONSUMIDORES DOS SEGMENTOS RESIDENCIAL E COMERCIAL DA COPERGÁS.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 006.19	15/03/2019	36 Meses	6.955.094,69	-	-	52.179,26	4.4.90.51.00	1.149.803,90	659.177,49	659.177,49	3.392.513,99	Em andamento		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	21.964.874/0001-39	MRS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS PERNAMBUCANOS - EIRELLI - ME	DTC 031.17	31/03/2018	730 dias	5.458.000,00	-	-	180 dias	1.364.569,73	-	685.600,14	498.741,97	498.741,97	4.332.933,20	Em andamento	
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019 - ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 016/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO CATÓDICA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, PRE-OPERAÇÃO E ELABORAÇÃO DE "DATA BOOK" DE 04 NOVOS RETIFICADORES E SEUS RESPECTIVOS LEITOS DE ANÓDOS, SENDO UM RETIFICADOR AUTOMÁTICO E OS DEMAIS TIPO MANUAL, QUE COMPORÃO O SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA NOS RAMAIS 378, 395, 402 E 422 DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, CONFORME MAMORIAL DESCRITO ANEXO Q4.	-	-	-	-	07.934.729/0001-84	FIRST FISCHER CONSTRUÇOES EIRELI	DTC 029.19	43693	360 dias	406.000,00	-	-	-	-	213.254,89	57.327,20	57.327,20	109.823,00	Em andamento		
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	00.976.914/0001-92	ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO LTDA	DTC 028.17	43192	730 dias	4.205.041,55	-	-	180 dias	1051093,5	152939,53	-	601.271,62	471.052,04	471.052,04	3.008.994,80	Em andamento
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD DA COPERGÁS NO GRANDE RECIFE. (BOLSÃO ZONA NORTE 3)	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 004.18	01/06/18	365 dias	5.375.592,64	-	-	151 dias	88.415,09	-	0,00	88.423,90	88.423,90	4.917.245,70	Concluído	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/18	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/ PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, PARA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM PEAD DA COPERGÁS NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE. (BOLSÃO OLINDA, PRADO, IMBIRIBEIRA E PÓLO MÉDICO-BOA VISTA)	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 019.18	02/10/18	365 dias	4.849.600,86	-	-	57.877,85	-	0,00	336.919,34	336.919,34	4.483.313,63	Concluído		
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 015/18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN), RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANIALTIMÉTRICO, SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS NOS PROJETOS EXECUTIVOS DE NOVOS RAMAIS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 024.18	26/11/18	305 dias	1.902.349,05	-	-	92.314,85	-	0,00	0,00	0,00	1.962.199,78	Em andamento		

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO											REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO		
		CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO								PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 160/18	FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, SENDO 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO-ERP COM CLASSE 150#, 08 (OITO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 150#, 03 (TRÊS) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150#, 05 (CINCO) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 13 (TREZE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEMBRAS DE VAZÃO, CONFORME DETALHAMENTO.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 005.19	23/04/19	731 dias	2.832.000,00	-	-	647.600,52	45.778,87	-	1.232.960,62	1.232.960,62	1.232.960,62	2.702.902,15	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 003/19	FORNECIMENTO DE TUBOS EM PEAD PE100 DE 110 MM E 63 MM DE DIÂMETRO NOMINAL, CUJA APLICAÇÃO SERÁ DESTINADA À AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL LOCALIZADOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	02.291.486/0001-90	F.G.S. BRASIL IND. COM. LTDA.	DTC 010.19	24/04/19	365 dias	1.869.982,00	-	-	-	-	-	562.860,00	562.860,00	562.860,00	1.869.982,00	Concluído
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 004/19	FORNECIMENTO DE 720 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, 4.284 METROS DE TUBO EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 3 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL E 22.008 METROS DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40 DE 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO NOMINAL, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 016.19	28/05/19	365 dias	3.449.847,12	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	2.359.014,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 008/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (RDGN) NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RAMAIS DE SERVIÇO, INCLUINDO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL, PROTEÇÃO CATÓDICA, O ESTUDO DE INTERFERÊNCIA ELÉTRICA, ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS COM TERCEIROS, LEVANTAMENTO DO SOLO ATRAVÉS DE SONDAGENS GEOFÍSICAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS PRA LICENCIAMENTO, CADASTRAMENTO DE DESENHOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS, LEVANTAMENTO DE ESTAÇÕES DE GÁS NATURAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ESTAÇÕES JUNTO A TERMO PERNAMBUCO E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	67.987.198/0001-10	T.C.R.E. ENGENHARIA LTDA.	DTC 025.19	07/08/19	458 dias	4.305.652,69	-	-	-	-	-	667.252,98	351.571,35	351.571,35	558.618,83	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 015/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPS/ERPMS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.080.623/0001-96	VIPETRO CONSTRUÇÕES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.	DTC 026.19	11/07/19	397 dias	7.689.000,00	-	-	-	-	-	2.646.598,54	1.664.052,35	1.664.052,35	3.690.406,57	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 020/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/PROJETO EXECUTIVO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS ONDE A COPERGÁS POSSUI REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 032.19	21/08/19	458 dias	10.552.854,80	-	-	-	-	-	1.557.496,27	1.277.510,05	1.277.510,05	3.428.907,23	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 031/2019	FORNECIMENTO DE TUBOS EM AÇO CARBONO API 5L GRAU B SCHEDULE 40, SENDO TODOS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO EM POLIETILENO EXTRUDADO TRIPLA CAMADA, PSL1, PARA SEREM APLICADOS NA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL DE GÁS NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO Q4.	-	-	-	-	08.689.024/0001-01	VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	DTC 044.19	01/11/19	366 dias	8.148.641,76	-	-	-	-	-	1.365.442,23	1.365.442,23	1.365.442,23	1.365.442,23	Em andamento
DISPENSA Nº 063/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA COPERGÁS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) E NA PROPOSTA DO CONTRATADO (ANEXO II), DA PRESENTE CARTA-CONTRATO.	-	-	-	-	30.848.169/0001-67	AUGUSTO DE AGUIAR E SOUZA COPIAS	DTC 050.19	13/11/19	792 dias	14.727,00	-	-	-	-	-	649,01	1.087,14	1.087,14	1.087,14	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 041/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, ABANDONO E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS DE MORENO E VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	12.458.204/0001-50	VM ENGENHARIA LTDA	DTC 052.19	11/11/19	396 dias	9.250.000,00	-	-	-	-	-	2.489.421,55	1.511.597,07	1.511.597,07	1.976.439,83	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 054/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERPM NO MUNICÍPIO DE CABO DE SANTO AGOSTINHO, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	09.753.377/0001-96	CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA	DTC 054.19	12/11/19	182 dias	1.989.520,00	-	-	-	-	-	864.734,87	655.372,66	655.372,66	655.372,66	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 037/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETO BÁSICO, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A CONSTRUÇÃO, MONTAGEM E CONTROLE DE QUALIDADE DE REDES E RAMAIS DE GÁS NATURAL, CONSTRUÇÃO DE ABRIGO, INSTALAÇÃO E AUXÍLIO DA PARTIDA DE ERP/ERPMS NOS MUNICÍPIOS DE CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO E CARPINA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	04.191.808/0001-54	TECMASER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	DTC 055.19	25/11/19	670 dias	17.389.000,00	-	-	-	-	-	309.062,80	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 036/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DOS PROJETOS: INTERLIGAÇÃO DOS BOLSÕES PIEDADE / SETÚBAL E ESTRUTURADOR CURCURANA, CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.	-	-	-	-	73.830.614/0001-74	GEOMETRAL ENGENHARIA LTDA.	DTC 057.19	13/01/20	243 dias	2.400.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTA Nº 049/19	FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÃO SDE GÁS NATURAL SENDO 16 (DEZESSEIS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO E-ERPM CLASSE 150#, 11 (ONZE) CONJUNTOS DE MEDIÇÃO-CM CLASSE 150# E 02 (DUAS) ESTAÇÕES REDUTORAS DE PRESSÃO E MEDIÇÃO-ERPM CLASSE 300#, CONFORME ESPECIFICADO, A SEREM ENTREGUES COM TODOS OS SEUS COMPONENTES INTERLIGADOS ENTRE SI, FORMANDO CONJUNTOS ÚNICOS, TESTADOS, AJUSTADOS E PRONTOS PARA OPERAR. 29 (VINTE E NOVE) ESTAÇÕES DEVERÃO SER FORNECIDAS COM O SISTEMA SUPERVISÓRIO, INCLUINDO: COMPUTADOR DE VAZÃO (CORRETOR DE VOLUME) E PAINEL DE TELEMETRIA COM SUPORTE, COM PRÉ-OPERAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO COM MEDIDOR DE VAZÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO Q4.	-	-	-	-	00.965.449/0001-94	GASCAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	DTC 001.20	18/02/20	731 dias	2.242.000,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO											REAJUSTE (R\$)	DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO		
		CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)				
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO								PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
ESPECIAL DAS ESTATAIS - ABERTO Nº 043/19	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE OBRAS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL DA COPERGÁS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM QUE SEJAM ESTRATÉGICOS OS PROJETOS DE EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM RECIFE, PAULISTA, OLINDA, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA, PAUDALHO, CARPINA, NAZARÉ DA MATA, IPOJUCA, MORENO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, JABOATÃO DOS GUARARAPES, CABO DE SANTO AGOSTINHO, ABREU E LIMA, ITAPISSUMA, GOIANA, GARANHUNS, PETROLINA, CARUARU, NÃO FICANDO RESTRITOS A ESTES, CONFORME O ESCOPO DAS CONTRATAÇÕES DE OBRAS VIGENTES OU QUE VENHAM A SER FIRMADOS DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CONFORME ANEXO Q4 MEMORIAL DESCRITIVO.				33.146.648/0001-20	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A.	DTC 002.20	28/01/20	547 dias	3.170.000,00							0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
TOTAL																15.117.393,71	11.609.659,33	11.609.659,33	46.069.556,69		