

LABORATÓRIO FARMACEÚTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAS S/A

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: FABRICA E FARMÁCIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: LAFEPE

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO (6)	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (8)	CONVENIO				CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$) (20)	NATUREZA DA DEPESA (26)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO (28)
		Nº/ANO (7)	CONCEDENTE (8)	REPASSÉ (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ / CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº/ANO (13)	DATA INÍCIO (14)	PRZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARAUSÇÃO (17)	PRZO ADITIVO (18)	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$) (19)			VALOR MEDIDO ACUMULADO (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (25)	
Pregão Eletrônico 001/2018	Serviços de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva	NA	NA	NA	NA	04.506.139/0001-62	CORINTHO ENGENHARIA LTDA	01/6/2018	05/03/2018	12 meses	2.114.900,17	04/03/2021	24 MESES	528.130,81	229.144,76	0,00	229.144,76	5.733.249,61	CONTRATO ENCERRADO		
Pregão Eletrônico 012/2019	Serviços Técnicos de Gestão, Operação, Manutenção Predial, Corretiva e Preventiva, com fornecimento de mão de obra, ferramenta e estoque de insumos e materiais básicos	NA	NA	NA	NA	00.578.617/0001-99	PROCLIMA ENGENHARIA LTDA	04/5/2019	21/10/2019	12 meses	1.415.000,00		12 MESES		688.135,96	220.765,56	555.042,01	2.733.425,03	EM ANDAMENTO		
LICITAÇÃO ELETTRÔNICA A Nº 002/2019.	Serviços Complementares das Instalações Elétricas de Baixa Tensão para reforma das instalações existentes na área denominada DISOL II – Divisão de Sólidos II	NA	NA	NA	NA	20.755.012/0001-72	NORMA ENGENHARIA E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	01/0/2020	30/04/2020	05 meses	531.042,63		9 MESES	261371,69	0,00	0,00	419.899,75	606.009,28	EM ANDAMENTO		
LICITAÇÃO ELETTRÔNICA A Nº 002/2020	Execução de Obras Cíveis no Laboratório Farmacológico do Estado de Pernambuco Gov. Miguel Arraes S/A- LAFEPE/Construção do Tanque de Termo Acumulação Base das Torres de Resfriamento, Casa de Maquinas da CAG, Central de Resíduos Sólidos e Galpão da Divisão de Cosméticos	NA	NA	NA	NA	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA EPP	002/2021	28/01/2021	09 meses	2.750.000,00				670663,75	344.772,20	670.663,75	670.663,75	EM ANDAMENTO		
LICITAÇÃO ELETTRÔNICA A Nº 001/2020	Execução dos Serviços de Reforma, Ampliação, Instalação e Automação da Climatização (HVAC) do Prédio da Coordenadoria Pesquisas e Desenvolvimento – P&D	NA	NA	NA	NA	30.679.267/0001-18	CIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO ARCLIMA S/A	01/0/2021	16/02/2021	09 meses	3.389.000,00				931.276,06	511.459,32	511.459,32	511.459,32	EM ANDAMENTO		
									</												

MARCELO JOSE XIMENES MENELAU
CPF 176.000.000-00
COORD. DE ENGENHARIA
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

PLINIO PIMENTEL FILHO
CPF 778.000.000-00
DIRETOR PRESIDENTE
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE

SERGIO NUNO DENORONHA
CPF 376.000.000-00
DIRETOR INSTITUCIONAL
ORDENADOR DE DESPESAS