

Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDEC – Exercício 2018
 Conforme Resolução TC no 046/2018, de 19/12/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
 ITEM 31 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2018

Programa	Ação	Subação	NOME DA META PRIORITÁRIA	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% (C/B) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1035-GESTÃO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS DO ESTADO											
	2730-Implantação e Consolidação de Programas Especias e Projetos de Energia Renováveis			-	-						
		1468	PE Solar - Incentivo a micro e mini geração fotovoltaica distribuída em Pernambuco					1	0	Projeto Implementado	O objetivo é potencializar a adoção da micro e mini geração de energia, que permite aos consumidores instalar geradores de pequeno porte em suas unidades consumidoras. CELPE submeteu o texto do Acordo de Cooperação Técnica para avaliação e validação formal da área jurídica do grupo Neoenergia, no Rio de Janeiro. O termo já foi assinado pela SDEC e encaminhado para assinatura da CELPE. O credenciamento de novas empresas (Fornecedoras e Instaladoras) deverá ser iniciado imediatamente em sequência à assinatura do Acordo com a Celpe.
				-	-						
1064-VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO											
	3186-Implantação de Empreendimentos Estruturadores			9.400.779,17	155.220,15	2%					
		B492	Polo Automotivo FIAT - Instalação da rede elétrica para fábrica (subestação e linha de transmissão 230kv)	4.000.000,00	-	0%		3	0	Rede a ser Implantada	Em andamento projeto executivo da implantação da linha de transmissão e subestação. Liberada ordem de serviços para início dos serviços de engenharia consultiva.
		B495	Polo Automotivo FIAT - Implantação da iluminação do sistema viário da fábrica	-	-	-		20	0	Rede Implantada	A meta refere-se à Implantação da iluminação no quadrante da fábrica e na perimetral. Ambos os processos licitatórios estão em fase de formulação para posterior publicação de edital. (CANCELADA)
		B428	Polo Automotivo FIAT - Implantação do acesso viário à Fábrica	3.085.702,00	-	0%		4		Em andamento	Em execução
		B494	Polo Automotivo FIAT - Apoio Técnico, operacional e gerencial na implantação de projetos especiais	2.306.250,84	146.393,82	6%		4		Em andamento	Ordem de serviços liberada para início da atividades.
	4171-Implantação de Empreendimentos Logísticos			8.826,33	8.826,33	100%					
		323	PAC em PE - Implantação da Ferrovia Transnordestina	8.826,33	8.826,33	100%		0	0	Desapropriação Realizada	Acompanhamento de obra do Governo Federal. O Governo do Estado é responsável por todas os processos de desapropriação da faixa de domínio da ferrovia Transnordestina no estado de Pernambuco, bem como elaboração de projetos e laudos fiscalização de obra. Não houve novas desapropriações em 2017.
926-AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA											
	4205-Inversões em Participação Societária no Porto de Suape para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária			-	-						

Programa	Ação	Subação	NOME DA META PRIORITÁRIA	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% (C/B) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
		1776	Execução de Obras de Recuperação do Prolongamento do Molhe	-	-			0	0	Obra Executada	Obras iniciadas em outubro/2017. Sem informação do percentual de execução.
		1882	Implantação do Pátio de Triagem (Truck Center do porto de Suape)								Não Houve execução em 2018.
		1780	Execução de obra de dragagem do canal interno do Porto de Suape	-	-			0	0	Obra Executada	Obras iniciadas em dezembro/2017
		A313	Construção do canal de acesso externo ao Porto	-	-			2	0	Obra Realizada	Não houve execução de obra em 2017, devido à falta de financiamento pelo Governo Federal. Obra paralisada desde ago-13.
		A726	Implantação de novos empreendimentos em Suape	-	-			0	0	Empreendimento Implantado	Ação acompanha a implantação de diversos empreendimentos em Suape e seus entranços. Finalizado leilão do terminal de regás e usina térmica a gás (áreas 1 e 2). Aguardando novo leilão de outorga do governo federal. Em relação à ampliação do parque de tancagem da pandenor, as obras estão 50% concluídas. Previsão de conclusão em julho/2018. Os demais processos seguem paralisados.
		A757	Implantação do novo terminal TECON II (cais 6 e 7)	-	-			80	0	Terminal Implantado	A meta consiste na implantação de um novo terminal de containers para desenvolvimento das operações portuárias. O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica foi concluído. Aguardando aprovação da ANTAQ. A licitação do arrendamento será de responsabilidade da ANTAQ. Publicação do edital prevista para março/2018.
		B458	Execução de obras e serviços para construção do conjunto habitacional nova Vila Claudete	-	-			80	7	Obra Executada	Obra em andamento. A meta está com 82% de execução físico-financeira. A meta compreende a urbanização de Nova Tatuoca, Vila Suape, Vila Gaibú, Vila Nazaré, Cepovo, Massangana i, Massangana ii e Vila Claudete; a construção de 06 estações de tratamento de esgoto (03 em Nova Vila Claudete, 01 em Massangana i, 01 em Massangana ii e 01 e Vila Claudete) e 01 escola tipo cemei em nova Vila Claudete; e implantação do habitacional Nova Vila Claudete (MCMV). Haverá também a construção de equipamentos públicos, tais como Unidade Básica de Saúde, CRAS, Academia das Cidades. Os recursos são originários do FGTS, OGU, MCMV, além de contrapartida estadual.

Programa	Ação	Subação	NOME DA META PRIORITÁRIA	DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA (C)	% (C/B) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
			4207-Inversões em Participação Societária no Porto do Recife para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária	-	-						
		A337	Arrendamento dos armazéns 09, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do Porto do Recife para instalação de empreend	-	-			0	25%	Armazém Arrendado	Armazém 14 e pátio azul arrendados. Processos dos pátios 16 e 16 estão paralisados. Em relação à licitação da área externa do estacionamento dos armazéns, o projeto está concluído e aguardando aprovação da Secretaria Especial dos Portos desde agosto/2017.
995-ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES PARA O ESTADO				-	-	-					
			4082-Atração e Implantação de Empreendimentos Industriais	-	-	-					
		533	PAC em PE - Acompanhamento da implantação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST)	-	-			1	0	Empreendimento Im	Obras civis da etapa 1 estão com 96% de execução. . Etapa 2 foi paralisada com 79,3% de execução. Aguardando definições do plano de investimentos da Petrobrás.
		773	Apoio ao fortalecimento da incubadora de moda			-		1	1	Arranjo Produtivo Fortalecido	Iniciada em 2017 a 3ª turma de incubação (que representa um total de 25 incubados)
			4624-Inversões em Participação Societária na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S/A - AD-DIPER	-	-	-					
		228	Implantação de infraestrutura para viabilizar empreendimentos	-	-			1	0	Infraestrutura Implantada	A meta trata de acompanhar as ações que viabilizam a instalação de empresas/indústrias de diversos segmentos em Pernambuco. Os atrasos registrados são decorrentes de não liberação de recursos às empresas pelos órgãos financiadores, fatos relevantes na execução de obras civis (acessos viário e terraplenagem) e licenciamento (órgãos de fiscalização).

Recife, 26 de março de 2019

Preparado por:

Mauricéia Romaguera
Gerente de Programação Orçamentária Financeira
Matrícula 384.597-4