




RELATÓRIO DE DESEMPENHO 2017 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ECONOMICO

Programa	Ação	Situação	NOME DA META PRIORITÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO AUTORIZADA(B)	LIQUIDADO (C)	% (C/B) (D)	PRODUTO (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADOR DO PROGRAMA (I)
1035- GESTÃO DOS RECURSOS ENERGÉTICOS DO ESTADO	1331- Implantação e Consolidação de Programas e Projetos de Energia			415.000,00								
	1468		PE Solar - Incentivo a micro e mini geração fotovoltaica distribuída em Pernambuco	15.000,00					1	0	Projeto Implementado	
	3247- Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Energia			400.000,00								
1064- VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIM FMD		1465	Incentivo à geração de energia solar em Pernambuco - PE SUSTENTÁVEL	400.000,00					1	1	Projeto Implementado	Ação concluída em 2017.
				23.900.000,00	1.399.387,53	1.128.828,04	81%					
				22.900.000,00	87.621,79		0%					

Mauricete Romaguera
 Gerente de Programação
 Orçamentária Financeira
 Matr. 3845974





Documento Assinado digitalmente por: **EDILGO CAMPOS PEDROZA DE SOUZA**
 Acesso em: [https://cfecefe.gov.br/pf/validaDoc.seam](https://cfecefe.gov.br/pf/validaDoc.seam?Codigo_documento:618762179&Codigo_documento:618762179&Codigo_documento:618762179&Codigo_documento:618762179)
 Transmissão 230kv)

Polo Automotivo FIAT -
 Implantação de iluminação do sistema viário da fábrica

15.000.000,00
 87.621,79
 Código do documento: 618762179

4132-534c-4e32-8109%418e2ce381e

Em andamento projeto executivo da implantação da linha de transmissão e subestação. A licitação para contratação de serviços de engenharia consultiva foi homologada em janeiro/2018.

4171-	Implantação de Empreendimentos Lóaticos	8495	Polo Automotivo FIAT - Implantação de iluminação do sistema viário da fábrica	7.900.000,00	-	1.311.765,74	1.128.828,04	86%	20	0	Rede Implantada	A meta refere-se à implantação no quadrante da fábrica e na perimetral. Ambos os processos licitatórios estão em fase de formulação para posterior publicação de edital.
-------	---	------	---	--------------	---	--------------	--------------	-----	----	---	-----------------	--

926-	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	323	PAC em PE - Implantação da Ferrovia Transnordestina	1.000.000,00	-	1.311.765,74	1.128.828,04	86%	30	0	Desapropriação Realizada	Acompanhamento de obra do Governo Federal. O Governo do Estado é responsável por todas os processos de desapropriação da faixa de domínio da ferrovia Transnordestina no estado de Pernambuco, bem como elaboração de projetos e laudos fiscalização de obra. Não houve novas desapropriações em 2017.
------	---	-----	---	--------------	---	--------------	--------------	-----	----	---	--------------------------	--

4205-	Investimentos em Participação Social no Porto de Suape para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária	1776	Recuperação de Obras de Recuperação do Prolongamento do Molhe	-	-	-	-	-	0	0	Obra Executada	Obras iniciadas em outubro/2017, Sem informação do percentual de execução.
		1780	Execução de obra de dragagem do canal interno do Porto de Suape	-	-	-	-	-	0	0	Obra Executada	Obras iniciadas em dezembro/2017
		A313	Construção do canal de acesso externo ao Porto	100.000,00	-	-	-	-	80	0	Obra Realizada	Não houve execução de obra em 2017, devido à falta de financiamento pelo Governo Federal. Obra paralisada desde ago-13.

A726	Implantação de novos empreendimentos em Suape	-	-	-	-	-	-	-	0	0	Empreendimento Implantado	Ação acompanha a implantação de diversos empreendimentos em Suape e seus entranços. Finalizado leilão do terminal de regas e usina térmica a gás (áreas 1 e 2). Aguardando novo leilão de outorga do governo federal. Em relação à ampliação do parque de tanques da pandeior, as obras estão 50% concluídas. Previsão de conclusão em julho/2018. Os demais processos seguem paralisados.
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------	--

Mauriceia Romaguera
 Gerente de Programação
 Gerente de Programação
 Gerente de Programação
 Mat. 384597-4



Documento Assinado Digitalmente por: DIDGO CAMPOS PEDROZA DE SOUZA
 Acesse em: https://docstite.gov.br/pt-br/validaDoc.seam?Codigo_documento:el18c4132-534c-4de32-8109-a418e2c6381e
 TECON II (tais 6 e 7)

100.000,00

100.000,00

-

-

-

80

A meta consiste na implantação de um novo terminal de contêineres para desenvolvimento das operações portuárias. O Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica foi concluído. Aguardando aprovação da ANTAQ. A licitação do arrendamento será de responsabilidade da ANTAQ. Publicação do edital prevista para março/2018.

B458

100.000,00

-

-

-

-

80

7

0

Obras Executadas

Obra em andamento. A meta está com 82% de execução físico-financeira. A meta compreende a urbanização de Nova Tatuoca, Vila Suape, Vila Galvão, Vila Nazaré, Cepovo, Massangana I, Massangana II e Vila Claudete; a construção de 06 estações de tratamento de esgoto (03 em Nova Vila Claudete, 01 em Massangana I, 01 em Massangana II e 01 e Vila Claudete) e 01 escola tipo cemei em Nova Vila Claudete; e implantação do habitacional Nova Vila Claudete (MCMV). Haverá também a construção de equipamentos públicos, tais como Unidade Básica de Saúde, CRAS, Academia das Cidades. Os recursos são originários do FGTS, OGU, MCMV, além de contrapartida estadual.

4207- Inversões em Participação Societária no Porto do Recife para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária

205.000,00

-

-

-

-

0

25%

0

ArmaZem Arrendado

ArmaZem 14 e pátio azul arrendados. Processos dos pátios 16 e 16 estão paralisados. Em relação à licitação da área externa do estacionamento dos armazéns, o projeto está concluído e aguardando aprovação da Secretaria Especial dos Portos desde agosto/2017.

A337

Arrendamento dos armazéns 09, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 do Porto do Recife para instalação de empreendimentos privados

-

-

-

-

-

0

25%

0

ArmaZem Arrendado

995- ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADOS PARA O ESTADO

8.383.500,00

21.230,92

21.230,63

21.230,63

1,00

0

0

ArmaZem Arrendado

4082- Atracção e Implantação de Empreendimentos Industriais

600.000,00

21.230,63

21.230,63

1,00

0

0

0

ArmaZem Arrendado

533

PAC em PE - Acompanhamento da Implantação da Refinaria Abreu e Lima (RNEST)

500.000,00

-

-

-

-

1

0

0

ArmaZem Arrendado

Obras civis da etapa 1 estão com 96% de execução. Etapa 2 foi paralisada com 79,3% de execução. Aguardando definições do plano de investimentos da Petrobrás.

Município Romagosa
Secretaria de Programação
Orçamentária e Financeira
Mat. 384597-4



773	Apóio ao fortalecimento da Incubadora de negócios Digitalmente por: DIOGO CAMPOS PEDROZA DE SOUZA	100.000,00	21.230,63	21.230,63	1,00	1	1	Área Produtivo Fortalecido	Iniciada em 2017 a 3ª turma de incubação (que representa um total de 25 incubações)
	Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos	27.900,00	-	-	-	-	-		
424	Reintegração de posse do terreno da casa do governador (implementação do empreendimento do Grupo Teixeira Duarte)	27.900,00	-	-	-	1	0	Área Viabilizada	Ação atrasada. Negociação em andamento com o Grupo Teixeira Duarte.
4624-	Investições em Participação ou Sociedade na Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco ou S/A - AD-DIPER	7.755.600,00	0,29	-	-	-	-		
228	Implantação de infraestrutura para viabilizar empreendimentos	2.755.600,00	-	-	-	1	0	Infraestrutura Implantada	A meta trata de acompanhar as ações que viabilizam a instalação de empresas/indústrias de diversos segmentos em Pernambuco. Os atrasos registrados são decorrentes de não liberação de recursos as empresas pelos órgãos financiadores, fatos relevantes na execução de obras civis (custos viário e terraplenagem) e licenciamento (órgãos de fiscalização).



Mauricete de Arruda Romaguera
 Gerente de Programação Orçamentária Financeira
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Mauricete Romaguera
 Gerente de Programação Orçamentária Financeira
 Mat. 384597-4