

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO - 2017

ORGÃO: 38000 - SECRETARIA DAS CIDADES

Unidade Orçamentária: 00123 - Secretaria das Cidades - Administração Direta

	Programa / Ações / Subação	Dot	ação Autorizada	Des	spesa Liquidada	%	Produto	Meta Física Prevista	Meta Física Realizada	Comentários	Indicador do Programa
957 - APOI	O GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA	AS CIDA	DES								
1.1	0995 / 0000 - CONSTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DAS CIDADES AO FUNAFIN / Outras Medidas	R\$	38.200,00	R\$	34.853,48	91%	Meta Realizada	1		Foram transferidas ao FUNAFIN as contribuições mensais legalmente previstas.	Meta Realizada
1.2	0996 / 0000 - DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	2.714.992,11	R\$	2.710.930,74	100%	Meta Realizada	1		devolução dos recursos OGU utilizados no TC 0222640-23 prefeitura de Ipojuca	Meta Realizada
1.3	0998 / 0000 - CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	39.226,66	R\$	39.041,00	100%	Meta Realizada	1		Foram concedidos, durante o exercício, vales transportes aos servidores da Secretaria das Cidades.	Meta Realizada
1.4	1158 / 0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	1.157.009,18	R\$	1.100.373,03	95%	Meta Realizada	1		Os recursos foram utilizados para o ressarcimento dos servidores cedidos à Secretaria das Cidades durante o exercício.	Meta Realizada
1.5	2849 / 0187 - OPERACIONALIZAÇÃO DO ACESSO À REDE DIGITAL CORPORATIVA DE GOVERNO DA SECRETARIA DAS CIDADES / Manutenção da Rede Digital Corporativa de Governo - SECID	R\$	64.800,00	R\$	54.984,67	85%	Meta Realizada	1		O valor refere-se aos gastos realizados no exercício com a utilização dos recursos disponibilizados pela Rede PE-Multidigital, possibilitando um aumento de eficiência e redução de custos no processo de transmissão de voz, imagem e dados na Secretaria das Cidades.	Meta Realizada
1.6	3270 / 0000 - CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	1.385,00	R\$	395,00	29%	Curso Realizado	1		Valor gasto com capacitação dos servidores	Melhoria no Desempenho Operacional
1.7	4019 / 0000 - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	59.940,83	R\$	59.940,83	100%	Instalação Física Adequada	1		reforma e adequação do espaço físico da SECID	Meta Realizada
1.8	4154 / B650 - FOMENTO E APOIO AO CONSELHO ESTADUAL DAS CIDADES / Manutenção das Atividades do Conselho Estadual das Cidades	R\$	26.338,31	R\$	26.338,31	100%	Conselho Mantido	1		Evento realizado pelo CONCIDADES	Conselho Mantido
1.9	4265 / 0000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA NA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	116.571,35	R\$	109.340,57	94%	Núcleo Mantido	1		Os recursos foram utilizados com a locação de Microcomputadores e Impressoras para SECID. Compra de Software e licença de Antivirus.	Núcleo Mantido
1.10	4375 / 0000 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	7.109.509,33	R\$	7.005.517,26	99%	Meta Realizada	1		Os recursos foram utilizados com a Folha de pagamento do exercício 2017 da Secretaria das Cidades, além do custeio e das demais despesas variáveis como, passagens aéreas, entre outras. Visando possibilitar o bom funcionamento e desenvolvimento das ações finalísticas da Secretaria.	Meta Realizada
1.11	4375 / B651 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Apoio Administrativo - Pagamento de Estagiários da SECID	R\$	46.691,00	R\$	41.191,28	88%	Meta Realizada	1		Os recursos foram utilizados para atender despesas com bolsa de estágio de nivel médio e superior, e taxa de administração, contratados através de agência especializada para prestar serviços na SECID (CIEE).	Meta Realizada

				_						
1.12	4375 / B652 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Despesas com Combustível da SECID	R\$	94.800,00	R\$	84.964,90	90%	Meta Realizada	1	Recursos utilizados para atender ao serviço de abastecimento de combustíveis nos carros lotados na SECID, no exercício de 2017.	Meta Realizada
1.13	4375 / B654 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Pagamento de Diárias da SECID	R\$	33.552,15	R\$	32.132,88	96%	Meta Realizada	1	Despesas referente ao pagamento de diárias, utilizadas para a fiscalização e acompanhamento das obras em andamento, em todo o estado de Pernambuco, durante o exercício de 2017.	Meta Realizada
1.14	4375 / B655 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Despesas com Tarifa de Energia Elétrica da SECID	R\$	108.595,66	R\$	105.607,06	97%	Meta Realizada	1	Despesas utlizadas com o consumo de energia elétrica da SECID.	Meta Realizada
1.15	4375 / B657 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Despesas com Locação de Veículos da SECID	R\$	119.180,27	R\$	83.041,89	70%	Meta Realizada	1	Despesas com Locação de Veículos utilizados pela SECID no exercício de 2017.	Meta Realizada
1.16	4375 / B658 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Despesas com Publicações Oficiais da SECID em Diário Oficial	R\$	79.600,00	R\$	75.286,13	95%	Meta Realizada	1	Despesas utilizadas para atender o serviço de publicidade do tipo publicação de atos governamentais no Diário Oficial de Pernambuco (CEPE) e Diário Oficial da União (DOU).	Meta Realizada
1.17	4375 / B659 - SUPORTE ÀS ATIVIDADES FINS DA SECRETARIA DAS CIDADES / Despesas com Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	99.997,57	R\$	98.951,24	99%	Meta Realizada	1	Os recursos foram utilizados com a execução dos servicos de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e recarga de gás nos aparelhos de Arcondicionados do tipo Split, da Secretaria das Cidades, no exercício de 2017.	Meta Realizada
2 . 1029 - MELHO	ORIA DA HABITABILIDADE									
2.1	2531 / 0000 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA E SOCIAL / Outras Medidas	R\$	1.339.357,42	R\$	1.339.357,42	100%	Projeto Implantado	1	O montante refere-seaos valores repassados para a realização de obras de urbanização no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos municípios do Cabo, Olinda, Paulista e Ipojuca.	Intervenções urbanísticas realizadas
2.2	2531 / EENG - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA E SOCIAL / Emenda Parlamentar No.381/2014	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.3	2531 / EFSP - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS INTEGRADOS DE INTERVENÇÃO URBANÍSTICA E SOCIAL / Emenda Parlamentar No.604/2015	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.4	4048 / 0054 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA REDE DE ACADEMIAS DAS CIDADES / Construção e Equipagem das Academias das Cidades	R\$	428.571,42	R\$	-	0%	Academia Construída/Equipada	5	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Academias concluídas/equipadas
2.5	4048 / EFBQ - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA REDE DE ACADEMIAS DAS CIDADES / EmandaParlamentar №520/2016	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.6	4340 / 0000 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Outras Medidas	R\$	3.986.121,87	R\$	2.197.168,79	55%	Município/Distrito Requalificado	1	O montante refere-se aos gastos destinados a repasses para municípios, através de convênios firmados em anos anteriores e através de novos convênios, firmados no exercício 2017.	Municípios Atendidos
2.7	4340 / 1599 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Requalificação da Academia da Cidade de Agrestina	R\$	149.026,28	R\$	149.026,28	0%	Academia das Cidades Requalificada	1	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA E 3ª PARCELA DO CONVÊNIO N° 005/2016 - REQUALIFICAÇÃO DA ACADEMIA DAS CIDADES DO MUNICIPIO DE AGRESTINA/PE	Estágio da Obra
2.8	A340 / 1767 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Construção de uma Ponte na Av. Agamenon Magalhães no Muncípio de Moreno	R\$	-	R\$	-	0%	Ponte Construída	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.9	4340 / 1768 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Pavimentação de ruas no Município de Triunfo	R\$	66.666,66	R\$	-	0%	Trecho Pavimentado	12 m2	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.10	4340 / 1770 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Pavimentação de ruas no Município de Jucati	R\$	100.000,00	R\$	-	0%	Trecho Pavimentado	12 m2	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra

2.11	4340 / A512 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Construção do Parque da Macaxeira	R\$	-	R\$	-	0%	Parque Construído	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.12	4340 / B552 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Requalificação do Mercado Público de Paratibe - Paulista	R\$	-	R\$	ē	0%	Centro Requalificado	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.13	4340 / C191 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Construção do Centro Cultural Nação Xambá	R\$	12.307,00	R\$	12.307,00	0%	Centro Cultural Implantado e Implementado	1	PAGAMENTO DE DEA DE REAJUSTE DO CENTRO CULTURAL NAÇÃO XAMBÁ	Estágio da Obra
2.14	4340 / C226 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Pavimentação de vias públicas no município de Jurema	R\$	-	R\$	-	0%	Via Pavimentada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.15	4340 / C243 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Pavimentação da Avenida Mal. Nilton Cavalcante no Município de Araçoiaba	R\$	406.588,10	R\$	406.588,10	0%	Via Pavimentada	1	Z®PARCELA DO CONVÊNIO № 004/2016 REALIZADO COM A PREFEITURA DE ARAÇOIABA/PE.	Estágio da Obra
2.16	4340 / C248 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Pavimentação da Rua Padre Adelmo no Município de Ingazeira	R\$		R\$	-	0%	Via Pavimentada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.17	4340 / C268 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Pavimentação de ruas na sede do Município de Quixaba	R\$	171.000,00	R\$	71.000,00	42%	Via Pavimentada	1	2ª parcela do Convênio nº 033/2014, objeto: Construção de calçamento em paralelepípedos e meio fio nas Ruas Projetadas I, II e III, no Conjunto Habitacional Antônio Marques, Município de Quixaba.	Estágio da Obra
2.18	4340 / C288 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Construção da Praça Manoel Lopes de Carvalho no Município de Mirandiba.	R\$		R\$	-	0%	Praça Construída	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.19	4340 / EENF - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar No.369/2014	R\$	-	R\$	ē	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.20	4341 / EEXU - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar No.9/2015	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.21	4340 / EFBG - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №153/2016	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.22	4340 / EFBH - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №154/2016	R\$	100.000,00	R\$	50.000,00	50%	Emenda Parlamentar Executada	1	PAGAMENTO PARCIAL DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE BREJINHO	Estágio da Obra
2.23	4340 / EFBI - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №155/2016	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.24	4340 / EFBJ - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №166/2016	R\$	100.000,00	R\$	50.000,00	50%	Emenda Parlamentar Executada	1	PAGAMENTO PARCIAL DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITAPETIM	Estágio da Obra
2.25	4340 / EFBK - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №167/2016	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.26	4340 / EFBO - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №517/2016	R\$		R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.27	4340 / EFBP - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №519/2016	R\$		R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.28	4340 / EFBS - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar	R\$	-	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
	№574/2016 4340 / EFBT - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E									

2.30	4340 / EFBU - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar №576/2016	R\$	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
2.31	4340 / EFD8 - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS / Emenda Parlamentar No.35/2016	R\$	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3 . 1031 - MELHO	RIA DA MOBILIDADE URBANA							ı		
	4131 / 0834 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS E RADIAL / Ramal Cidade da Copa (Ligação do Corredor Leste - Oeste ao Terminal Cosme Damião à Cidade da Copa e à BR408) com implantação de BRT	R\$ 2.253.650,4	1 R\$	1.890.306,58	84%	Corredor Implantado	12%		O valor liquidado refere-se ao pagamento de medições de serviços e reajustes do contrato de execução da obra, indenização de desapropriações e despesas com o gerenciamento das obras.	Corredor Implantado
3.2	4131 / 0835 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS E RADIAL/ Implantação de Corredores Inteligentes na RMR (Norte-Sul) - Trecho Igarassu - Tacaruna - Centro	R\$ 3.061.256,4	3 R\$	2.322.781,49	76%	Corredor Implantado	10%		O valor liquidado refere-se ao pagamento de medições de serviços e reajustes do contrato de execução da obra, indenização de desapropriações e despesas com o gerenciamento das obras.	Corredor Implantado
3.3	4131 / 0836 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS E RADIAL / Implantação de Corredores Inteligentes na RMR (Leste - Oeste)	R\$ 3.484.560,0	6 R\$	3.173.986,53	91%	Corredor Implantado	15%		O valor liquidado refere-se ao pagamento de medições de serviços e reajustes do contrato de execução da obra, gerenciamento das obras.	Corredor Implantado
3.4	4131 / 1003 - IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES VIÁRIOS E RADIAL / Implantação de Corredores Inteligentes na RMR (Norte - Sul) - Ramal Agamenon (trecho Tacaruna - Joana Bezerra)	R\$ 82.423,	66 R\$	70.336,48	85%	Corredor Implantado	50%		PAGAMENTO DE DEA DO BM 1 - CONTRATO № 010/2016 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXEC. DE PAVIMENT., DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ILUM. PÚBLICA E OUTROS PARA IMPLANTAÇÃO DO RAMAL DA AV. AGAMENON MAGALHÃES	Corredor Implantado
3.5	4218 / 0000 - MELHORIA DA CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS / Outras Medidas	R\$	R\$	-	0%	Meta Realizada	1		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.6	4218 / EFQ5 - MELHORIA DA CIRCULAÇÃO NAS VIAS URBANAS / Emenda Parlamentar №568/2016	R\$	R\$	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.7	4235 / 0000 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS/ Outras Mediadas	R\$	R\$	-	0%	Meta Realizada	1		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.8	4235 / 0842 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS/ Reforma do Terminal do Barro	R\$ 111.701,	2 R\$	91.701,32	82%	Terminal Reformado	2%		PGTO DE REAJUSTE DO BM 044 - TI BARRO - CONT. 02709.018	Estágio da Obra
3.9	4235 / 0845 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS / PAC em PE - Expansão do metrô Recife - Construção do Terminal de Integração Prazeres	R\$	R\$	-	0%	Terminal Construído	1%		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.10	4235 / 0847 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS / PAC em PE - Expansão do metrô Recife - Construção do Terminal de integração Joana Bezerra	R\$	R\$		0%	Terminal Construído	1%		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.11	4235 / 0851 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS / Construção do Terminal de Santa Luzia	R\$	R\$	-	0%	Terminal Construído	0%		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.12	4235 / 0853 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS / Construção e Ampliação do Terminal de Camaragibe	R\$	R\$	-	0%	Terminal Ampliado e Construído	0%		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Estágio da Obra
3.13	4235 / 1657 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS / Construção e Ampliação do Terminal de Igarassu	R\$ 27.378,	53 R\$	27.378,63	100%	Terminal Construído	0%	0	VALOR PAGO DE TARIFAS DE REANÁLISE DO PROJETO DE ENGENHARIA DO TI IGARASSÚ, META DO CT DE REPASSE № 0398.472-15/2014	Estágio da Obra
3 1/1	4235 / A406 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS / Implantação da Navegabilidade nos Rios Beberibe e Capibaribe	R\$ 86.092,	26 R\$	86.092,26	100%	Obra Executada	30%		REGULARIZAÇÃO NO EFISCO DE PAGAMENTOS EFETUADOS EM 2015- OBRA PARALISADA	Estágio da Obra

4.1	4166 / 0241 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / Apoio à Gestão Municipal para Implantação do Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos em Consórcio na RMR		39.540,26	R\$ 289.449,18	100%	Apoio Realizado	1		Valor pago com a elaboração do plano de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana do Recife/PE, incluindo Programa de Coleta Seletiva. Cont. 038/2012 -	sistema implantado
4.2	4166 / 0301 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / Instalação dos aterros sanitários Norte, Sul e Oeste	R\$	-	R\$ -	0%	Aterro Sanitário Implantado	1		NÃO HOUVE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	sistema implantado
5 . 1077 - FORTA	5. 1077 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL									
	4581 / 0000 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DAS CIDADES / Outras Medidas	R\$	-	R\$ -	0%	Ouvidoria Mantida	1		Não foram utilizados recursos nesta Ação em 2017	Ouvidoria Mantida



B) AÇÕES PROMOVIDAS NA BUSCA DO CUMPRIMENTO DA MISSÃO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO DA GESTÃO

Corredor BRT Leste-Oeste

A Secretaria das Cidades iniciou 2017 retomando as obras do Corredor BRT Leste-Oeste, que haviam sido abandonadas pelo consórcio construtor contratado. Com base no estudo dos remanescentes das obras:

Estação BRT Derby/Benfica- A Secid entregou as estações BRT Derby/Benfica finalizadas. Na estação Derby foi realizado ajuste no canteiro central e execução de bate roda. Já área da estação Benfica, que tem aproximadamente 160 m2, foi necessário realizar os seguintes serviços: revestimento, instalação dos equipamentos (catracas, portas automáticas e ar condicionados), instalação de equipamento rígido e pele de vidro (esquadrias). O investimento foi de R\$ 1.041.297, 18.

TI da III Perimetral –A Secid retomou em junho/2017, as obras do Terminal Integrado da III Perimetral finalizadas em janeiro/2018, com o equipamento entregue para o Grande Recife Consórcio de Transporte, já em operação. Os serviços contratados para a área total de 3.514,62 m2, em um terreno de 7.670,25 m², foram: conclusão da coberta, plataformas de embarque e desembarque, proteção contra chuva e sol, sistema de automação e sistema de controle de bilhetagem, entre outros. O valor do investimento foi de R\$ 1.795.559,02.

TI da IV Perimetral –A secretaria retomou as obras do Terminal Integrado da IV Perimetral em junho/2017 e a previsão é que sejam finalizadas em julho de 2018. Ao ser finalizado, o terminal oferecerá uma estrutura ideal para que seja realizada a integração dentro do equipamento. O equipamento possui área total de 15.366,77 m2, sendo 4.317,28 m2 de construção mais área coberta. De acordo com o levantamento dos remanescentes, está sendo realizada a conclusão da coberta, das plataformas de embarque e desembarque, proteção contra chuva e sol, sistema de automação, sistema de controle de bilhetagem e pavimento rígido, entre outros serviços. O investimento estimado é R\$ 4,5 milhões.

Camaragibe - Está sendo elaborado projeto para a implantação de quatro estações BRT de Camaragibe, onde está sendo planejado o alargamento da via e a implantação de corredor para veículos do tipo



BRT, que inclui as estações. Com base no projeto, será realizada licitação para a contratação de empresa que execute as obras.

Giro de quadra da UPA – Foi concluído projeto executivo para a implantação do giro da quadra na UPA, localizada no final da avenida Caxangá. O material foi encaminhado para análise e, posteriormente, com base no projeto, será contratada empresa para a execução da obra.

Sinalização - A Secretaria das Cidades informa que contratou a empresa SN Sinalizadora Nacional e Serviços Ltda. para implantar a sinalização horizontal e vertical do Corredor BRT Leste-Oeste, o que inclui a demarcação da faixa exclusiva para veículos do tipo BRT na avenida Caxangá. A assinatura da ordem de serviço ocorreu no mês de agosto/2017. **A previsão é que os serviços sejam concluídos em fevereiro de 2018.**

Pontilhão sobre o Canal do Prado e carenagem do Túnel da Abolição – Será assinada ordem de serviço para a construção de pequena ponte sobre o canal do Prado, que é uma obra complementar a do Túnel da Abolição. A ordem de serviço também contempla a carenagem do túnel. O investimento será de R\$ 1.396.033,41.

Corredor BRT Norte-Sul

A Secretaria das Cidades iniciou em agosto/2017 os trabalhos para a realização de uma das últimas obras relacionadas ao Corredor Via Livre BRT Norte-Sul. Teve início os serviços para o alargamento da ponte sobre o Canal da Malária, localizada na PE-15, Complexo de Salgadinho, em Olinda.

A obra integra o projeto de alargamento da avenida Pan Nordestina para que veículos do tipo BRT (Bus Rapid Transit), que circulam pelo Corredor BRT Norte-Sul, possam transitar em faixa exclusiva. A previsão é que os serviços sejam finalizados em abril de 2018.

Ramal da Copa

A Secretaria das Cidades segue destravando obras na área de mobilidade na Região Metropolitana do Recife (RMR). Depois de concluir a estação BRT Derby/Benfica e retomar as obras dos Terminais Integrados da III e IV Perimetral, foi iniciada a conclusão do Viaduto V2. O equipamento integra o Ramal da Copa – fica próximo ao Terminal Integrado Cosme e Damião. Em setembro/2017,



foram lançadas as vigas metálicas para a conclusão do viaduto. Já está na fase da concretagem dos tabuleiros.

O equipamento está operando desde o mundial de Futebol de 2014 e foi aberto para operação com duas faixas para garantir a circulação de veículos na área. No entanto, foi planejado para o uso de quatro tabuleiros, sendo que um já está concretado e agora serão finalizados os outros três tabuleiros.

Sendo assim, para completar os serviços, estão sendo colocadas três vigas metálicas no local; transversivas que travam as vigas metálicas maiores; placas de concerto (pré-laje); será concretado o tabuleiro; e, por fim, asfaltado. As obras serão executadas em 132 metros do equipamento, que possui no total 170 metros de extensão. A previsão é que os serviços sejam concluídos em março de 2018.

Museu Zé Dantas

Promovendo entretenimento e aprendizado histórico para a população do Pajeú e todo estado, o Museu Zé Dantas, em Carnaíba, teve sua inauguração no mês de outubro/2017 e gerou 35 empregos beneficiando os moradores da região. O principal objetivo do museu é expor e homenagear uma figura importante e conterrânea de Carnaíba, José de Souza Dantas Filho, mais conhecido como Zé Dantas. Médico, cantor e compositor, ficou conhecido na música por suas parcerias com Luiz Gonzaga, que também gravou suas composições. O local turístico contou com um investimento de R\$ 272.504,43.

Mercado de Paratibe - O governador entregou as chaves aos permissionários do novo Mercado Público de Paratibe, no município do Paulista, no mês de fevereiro/2017. A obra integra a requalificação do Complexo do Mercado de Paratibe. A estimativa é que atenda a cerca de 25 mil moradores do bairro e comunidades vizinhas. O novo prédio do Mercado Público de Paratibe possui 4.700 m2 de área construída, sala de administração, banheiro, quatro lojas âncora, duas praças de alimentação, rampa de acesso, e 147 boxes. Na ocasião, também foi entregue o estacionamento com 94 vagas.

O espaço novo e o estacionamento foram construídos ao lado do antigo Mercado Público de Paratibe. Com a entrega aos comerciantes, será executada mais uma etapa das obras do Complexo do Mercado de Paratibe. Uma nova frente de trabalho iniciará a execução dos serviços para a instalação do Pátio da Feira. Além disso, a Praça da



Liberdade, localizada em frente ao complexo, será totalmente requalificada.

As obras de requalificação do Complexo do Mercado de Paratibe são fruto de um convênio entre o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura do Paulista. O investimento total é de R\$ 11.848.800,45. A execução do novo prédio do Mercado Público de Paratibe e do estacionamento representam 60% de execução das obras. O investimento foi de R\$ 6,5 milhões nessa etapa.

Academia das Cidades de Xexéu - O governador Paulo Câmara, ao lado do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintella, e do secretário das Cidades, Francisco Papaléo, inaugurou, no mês de abril/2017, unidade da Academia das Cidades no município de Xexéu. A Academia das Cidades localiza-se em Bairro Novo. A expectativa é que o equipamento beneficie 14.618 habitantes do município, desde crianças a idosos. O investimento do Governo do Estado foi de R\$ 633.367, 14. Possui área construída de 3.300 m2, possuindo quadra poliesportiva, pista de Cooper, playground, corredor de exercícios, quiosque com sala administrativa, banheiros e depósito.

Atualmente, a Academia das Cidades possui 107 unidades funcionando no polo, uma funcionando fora do polo, distribuídas em 168 munícipios. Atende mensalmente a um público de 78.884 pessoas.

As propostas de atividades no polo são: práticas de atividades corporais e atividades físicas; orientação para a prática de atividade física; práticas integrativas e complementares; práticas artísticas; atividades de segurança alimentar e nutricional e de educação alimentar; apoio às ações de promoção da saúde desenvolvidas na Atenção Primária da Saúde; educação popular; prevenção da violência e cultura da paz; planejamento das ações do Programa em conjunto com a equipe de APS (Atenção Primária em Saúde) e usuários.

Citado pela Universidade do Missouri (EUA) como modelo para intensificar as intervenções em todo o mundo para combater a pandemia da inatividade física, o Programa Academia das Cidades possui mais de 93% dos municípios beneficiados com espaços públicos construídos e/ou requalificados. Isso faz com que se tenha os seguintes resultados alcançados: retorno da população aos espaços públicos de lazer; mudança de hábitos para um estilo de vida



ativo; ocupação do tempo livre com atividades espontâneas; integração das pessoas da comunidade; contribuição para a linha de cuidado das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT); melhora no bem-estar do usuário; redução da depressão e outras doenças psicossociais; aumento do cuidado pela saúde por si e pelos membros da família.

Pavimentação de ruas de Nazaré da Mata – Foi concluída a pavimentação de quatro importantes ruas do município de Nazaré da Mata, Zona da Mata Sul: rua Túlio Dias, rua Vereador Otacílio Azevedo, rua Benjamin Vieira e rua Eugênio Bandeira. O investimento foi de R\$ 214.141, 70.

Entrega de praças em Agrestina – Construção das praças José Manoel da Silva e do Ipiranga, em Agrestina, beneficiando toda a população do município. O investimento da Praça José Manoel foi de R\$ 111.569,75 e na Praça do Ipiranga, de R\$ 105.190,75. Os equipamentos foram entregues com paisagismo e iluminação.

RECIFE, 26 de Fevereiro de 2018

José Armando Duarte Rodrigues

GERENTE GERAL DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO