

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HÍDRICOS - SERENSEH/PA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 24.01.01
 EXERCÍCIO: (3) 2021

PERÍODO REFERENCIAL: (4) JANEIRO A MARÇO

Handwritten signature: Fernando Antônio de Almeida Filho

RAIMUNDO PATRIOTA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 032.154.084-06 (27)

GESTOR CONSTRUÇÃO BARRAGENS - SERENSEH/PA

Handwritten signature: Simone Rosa da Silva

SIMONE ROSA DA SILVA - CPF: 473.818.330-34 (28)

SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HÍDRICOS - SERENSEH/PA

Handwritten signature: Hugo Jonildo de Oliveira Lins

HUGO JONILDO DE OLIVEIRA LINS - CPF: 087.828.434-13 (29)

SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO DE OBRAS HÍDRICAS - SERENSEH/PA

SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO DE OBRAS HORTÍCOLAS - SERVIÇOS INFRA																					
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº ANO	CONCEDENTE	CONVÊNIO		CONTRATO					ATIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO				
				REFINANCIAMENTO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / FORMALIZAÇÃO	PRAZO ATIVO	VALOR ADIADO ACUMULADO (R\$)	REMANESCENTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CC - Nº 003/2012	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANEIROS II - (2ª ETAPA)	75548/2011 (1C/05/2011)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	38.460.000,00	11.540.000,00	14.448.200/0001-39	TOP ENGENHARIA LTDA	005/2013	25/04/2013	12 meses	46.480.781,34	10/10/2014	7 meses	5.242.866,42	1.423.516,57	4.4.90.51.00	29.965.552,50		(29)	Iniciada	
CC - Nº 007/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANEIROS II - (3ª ETAPA)	75548/2011 (1C/05/2011)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	11.540.000,00	3.450.000,00	08.650.796/0001-42	CIQUEL ENGENHARIA LTDA	01/12/2013	24/04/2013	12 meses	20.559.431,83	10/10/2014	10 meses			4.4.90.51.00	7.207.705,12		(24)	Iniciada	
CC - Nº 009/2012	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE IREJÃO					14.448.200/0001-39 (TOP)	Condição TOP Engenharia Ltda / PANEIROS II - 2ª ETAPA	005/2013	15/04/2013	12 meses	36.002.436,25	01/03/2014		291.262,59		4.4.90.51.00	10.765.235,36		(24)	Iniciada	
CC - Nº 009/2013	SERVIÇOS DE REQUERIMENTO DA BARRAGEM SÃO PAULO					14.575.353/0001-24	VIGA ENGENHARIA LTDA	03/2014	20/05/2014	06 meses	1.798.163,82	10/10/2014		21.548,87		4.4.90.51.00	1.029.509,70		(24)	Iniciada	
CC - Nº 003/2012	Condição de BARRAGEM de IREJÃO no Município de São Benito do Sul, na Barra do Rio São Benito, no Município de São Benito do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.	Plano nº 725/2012	A União pelo Ministério da Integração Nacional	99.274.541,43		18.077.440/0001-10	GTO - Gestão de Projetos e Obras LTDA e Construtora SANEFICO LTDA	01/02/2013	25/04/2013	15 meses	120.746.725,34	30/06/2016	22 meses	15.348.659,18	4.053.777,53	4.4.90.51	53.724.456,24		(24)	Iniciada	
CC - Nº 002/2013	Condição de BARRAGEM de IREJÃO no Município de São Benito do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil.	Plano nº 724/2012	A União pelo Ministério da Integração Nacional	61.435.132,56		05.200.737/0001-50	Construtora SANEFICO LTDA	03/2013	09/02/2013	15 meses	55.647.386,80	01/06/2015	19 meses	4.423.550,09	1.003.591,51	4.4.90.51	16.550.184,61		(24)	Iniciada	
CC - Nº 004/2011	Projeto de Engenharia de Sanidade e abastecimento de água de cidade de Japerão/MS					11.514.148/0001-60	SIEMA ENGENHARIA LTDA	01/7/2013	10/07/2013	12 meses	6.814.033,64	10/11/2017	40 meses	758.433,34	159.139,50	4.4.90.51	3.877.336,77		(24)	Iniciada	
CC - Nº 002/2016	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO SUL	TC nº 045.603.917/2016 - ANULAÇÃO	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	59.434.175,00		00.329.489/0001-02 (GON)	CONSORCIO BILUCA	01/3/2016	11/04/2016	20 meses	2.736.825,47	18/12/2018	12 meses			4.4.90.35	13.948,35		(24)	Iniciada	
PLC - Nº 007/2018 - CEL 2	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO SUL					17.152.391/0001-16	CONSTRUTORA APA LTDA	05/2017 - SUP. AG	06/06/2018	18 meses	54.561.721,35	18/12/2018				4.4.90.51	0,00		(24)	Iniciada	
PLN - Nº 007/2018 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL DE CARUARU					01.740.715/0001-68	CONSTRUTORA SACA LTDA	01/02/2019	21/06/2019	07 meses	6.246.456,09		08 meses	1.086.956,01		4.4.90.51	161.904,83	86.003,30	86.003,30	2.050.628,01	Em Andamento
PLN - Nº 007/2018 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL DE SÃO CARLOS - MUNICÍPIO DE CARUARU					00.654.704/0001-48	ARL Engenharia Construção e Representação LTDA	02/05/2019	15/11/2019	07 meses	3.457.741,10		07 meses	966.026,43		4.4.90.51	548.918,13	321.558,57	321.558,57	2.058.687,82	Em Andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2018 - SAO	Serviço de vigilância armada - posto de fiscalização - na Barragem de IREJÃO - Il. de Galois, de propriedade de Guaratuba					01.401.987/0001-44	BIC Serviços de Vigilância Ltda.	05/02/2019	20/10/2019	12 meses	1.017.922,80		24 meses	2.851.847,51		4.4.90.39	350.755,75	180.073,77	180.073,77	1.835.125,06	Em Andamento
PLN - Nº 007/2020 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE RECONSTRUÇÃO E REFORMA DO PARQUE AMBIENTAL DO PARQUE AMBIENTAL MUNICIPAL DE ORANITA					00.654.704/0001-68	ARL Engenharia Construção e Representação LTDA	01/2/2020	18/06/2020	06 meses	2.280.491,33		3 meses	531.192,17		4.4.90.51	659.890,58	249.971,42	249.971,42	954.240,97	Em Andamento

UNIDADE: (1) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 24.01.01
EXERCÍCIO: (3) 2021

Simone Rosa da Silva - CPF: 473.818.330-34 (29)
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HÍDRICOS

Josana Tereza Vance Florencio de Melo Amorim - CPF. 054.888.544-36 (28)
SUPERINTENDENTE DE PROJETOS

Simone Rosa da Silva - CPF: 473.818.330-34 (29)
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HÍDRICOS

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			CONTRATADO			CONTRATO			SOPORTE DE DOCUMENTOS			CURSOS HÍBRIDOS				SITUAÇÃO			
		Nº/ano	CONCEDENTE	REFASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CNP	RAZÃO SOCIAL	Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO (em dias)	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (em dias)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	MATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA PREVISÃO (R\$)
5) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020 - CPLRH	Fornecimento de 204 (duzentos e quatro) metros cúbicos de concreto para pavimentação com capacidade para irrigar uma área de 500m², incluindo custos de água de 500 litros, e descarga para os municípios de Estância Velha, Arroio do Meio, Patrólnia, Camalã e Salgueiro, no Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de montagem, em cada município a ser atendido	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
						10.633.188/0001-69	CEL. MARZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02/2020	25/01/2021	60	286.730,00					4.490,32					Em andamento
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019	Realização de estudos contratuais entre os quantitativos dos bens executados e remanescentes da execução das obras das barragens existentes no município de Arroio do Meio, visando a obtenção dos resultados da readequação dos projetos executivos das barragens existentes no município de Arroio do Meio. Referência ao processo de CONTRATAÇÃO apresentada, os quais fazem parte integrante e insuprível do processo contratual nº 039/2019					00.507.946/0001-48	Techne Engenharia e Consultores LTDA	03/9/2019	10/12/2019	30	30.402,75	10/04/2020	30			4.490,35					Concluída
1) TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018	Elaboração do Projeto de Recuperação das Barragem Rincões					00.103.582/0001-31	ENEVIX Engenharia e Projetos S/A	01/3/2017	05/09/2019	120	283.942,45	05/02/2020				4.490,35				161.844,46	Concluída
3) PREGÃO SRP Nº 003/2018	Projeto de Apoio à Pequena Propriedade Agrícola no Estado de Pernambuco					07.534.709/0001-82	M. L. R. DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRICOLAS	02/22/2018	26/12/2018	180	3.455.961,44		480			4.490				2.737.874,00	Em andamento
Tomada de Preço nº 001/2019	Elaboração do Projeto Executivo de Recuperação das Barragem de Ipanema (leito C0), em Água das Barragem Pernambuco					40.610.677/0001-66	GEOTECHNIQUE Consultoria e Engenharia Ltda.	02/2/2020	02/03/2021	140 dias	465.059,10					4.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Em andamento
SOC nº 02/2018	Contratação de empresa de Consultoria para a elaboração do Plano de Segurança de Barragem (PPSB) para a Barragem Emergência (PAE) para a barragem Sertão Azul - Palmares/PE					37.084.873/0001-30	CONSÓRCIO TPF-INTERTECHNE	01/5/2020	09/09/2020	120 dias	305.225,00		90 dias	0,00	0,00	4.490,35	41.889,20	0,00	0,00	75.501,80	Em andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 24.01.01
EXERCÍCIO: (3) 2021

PERÍODO REFERENCIAL: (4) Janeiro a Março

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Charlton H. P. do Nascimento - CPF: 079.657.034-80 (27)

Sandra Maria Ferraz da Silva - CPF: 024.090.494-00 (28)

Simone Rosa da Silva - CPF: 473.818.330-34 (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			CONTRATO				GESTORA DE PROJETOS ATIVO				SECRETARIO EXECUTIVO DE RECURSOS HÍDRICOS EXECUÇÃO				SITUAÇÃO				
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRazo ADITADO (em dias)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO O DO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
SOC Nº 01/2020 - CEL 2/BID	Contratação de Empresa de Consultoria para Elaboração de Projeto Executivo de Restauração Ecológica - Compensação/Reposição Florestal - e Avaliação do Monitoramento da Fauna na área de entorno da Barragem de Serrão Azul					04.361.003/001.01	CENTRO DE PESQUISAS AMBIENTAIS DO NORDESTE - CEPAN	01/1/2020	4/9/2020	04 MESES	112.735,00		104			4.4.90.35	112.735,00			112.735,00	Concluído