

Ramundo Patrício de Almeida Filho
RAMUNDO PATRÍCIO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 033.154.084-06 (27)

Simone Rosa da Silva
SIMONE ROSA DA SILVA - CPF: 473.818.330-34 (28)

Hugo Leonardo de Oliveira Lima
HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 067.828.154-13 (29)

MODALIDADE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		EXECUÇÃO				SITUAÇÃO			
		Nº/ano	CONCEDENTE	REBASE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CC - Nº 009/2012	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ELIAS F. (2ª ETAPA)	7564/2011 (00/2011)	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA NACIONAL	38.460.000,00	11.540.000,00	14.448.280/0001-39	TOP ENGENHARIA LTDA	009/2013	25/03/2013	12 meses	46.907.781,34	10/10/2014	7 meses	5.242.866,42	1.420.519,57	4.4.90.51.00				29.965.552,90	Iniciada
CC - Nº 002/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS (2ª ETAPA)	7554/2011 (00/2011)	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA NACIONAL	11.540.000,00	3.480.000,00	08.059.788/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	011/2013	24/04/2013	12 meses	20.599.431,83	10/10/2014	10 meses			4.4.90.51.00				7.207.705,12	Iniciada
CC - Nº 009/2012	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BÉLOJA	-				14.448.280/0001-39 (TOP) 01.397.000/0001-45 (Paralisação)	Construção TOP Engenharia Ltda / Paralisação Serviços de Paralisação Ltda	009/2013	15/04/2013	12 meses	39.092.438,25	01/03/2014			251.262,59	4.4.90.51.00				10.765.235,36	Iniciada
CC - Nº 009/2013	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO					14.579.353/0001-24	VGA ENGENHARIA LTDA	003/2014	20/05/2014	06 meses	1.798.463,82	10/10/2014		- 21.548,87	-	4.4.90.51.00				1.029.509,20	Iniciada
CC - Nº 003/2012	Construção da Barragem Paracatu no Município de São Brás do Sul, na Bacia do Rio Una (Rio Paracatu)	725/2012	Ministério da Integração Nacional	99.274.541,43		18.677.448/0001-10	GPO - Gestão de Projetos e Obras (GPO) SANEAMENTO LTDA	01/2013	25/04/2013	15 meses	120.746.726,34	30/06/2016	22 meses	15.348.899,18	4.053.777,53	4.4.90.51				53.724.456,24	Iniciada
CC - Nº 005/2013	Construção da Barragem Barra de Guaiabá no Município de Barra do Garças, na Bacia do Rio Guaiabá	724/2012	Ministério da Integração Nacional	61.435.132,66	-	65.280.731/0001-50	CONSTRUTORA SANA LTDA	007/2013	09/02/2013	15 meses	56.647.387,80	07/08/2015	19 meses	4.423.850,09	1.003.591,51	4.4.90.51				16.520.164,87	Iniciada
CC - Nº 004/2011	atendimento de água às cidades de Japurá e de Japurá	-				11.514.148/0001-80	SENA ENGENHARIA LTDA	017/2013	10/07/2013	12 meses	6.814.033,64	10/11/2017	40 meses	758.423,54	199.129,50	4.4.90.51				3.877.336,77	Iniciada
ROC Nº 007/2015 - CELOSSE	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BERTO DO CEARÁ	TC nº 0325.803.972/2016	MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA NACIONAL	59.434.176,00		17.155.391/0001-16	CONSTRUTORA APA LTDA	009/2017-SC/PA	06/06/2018	18 meses	54.561.721,35	18/12/2018				4.4.90.51				0,00	Iniciada
LPN Nº 007/2019 - CELZ	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASSEIO DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE CARUARI					00.746.719/0001-88	CONSTRUTORA SANA LTDA	01/2019	21/08/2019	09 meses	6.246.485,69	11/08/2021	14 meses	1.086.956,01	99.463,51	4.4.90.51				3.142.202,25	Iniciada
CC - Nº 003/2022	Execução da obra de construção do Projeto de Integração para o Rio no Município de Caruaru - PE					14.780.722/0001-10	B.L. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	05/6/2022	22/9/2022	07 meses	8.191.834,05					4.4.90.51					Andamento
LPN Nº 007/2019 - CELZ	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASSEIO DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO					00.654.704/0001-88	ABL Engenharia Consultoria e Representação LTDA	02/6/2019	15/10/2019	07 meses	3.457.241,10	16/06/2022	21 meses	1.700.706,36	430.597,28	4.4.90.51	797.844,25	777.657,45	797.844,25	4.836.336,44	Concluída
LPN Nº 004/2021 - CELZ	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASSEIO DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM					00.654.704/0001-88	ABL Engenharia Consultoria e Representação LTDA	03/3/2021	27/09/2021	07 meses	4.390.432,12		4 meses	766.631,85		4.4.90.51	3.011.188,37	761.171,15	2.600.228,32	3.237.959,49	Em Andamento
LPN Nº 004/2021 - CELZ	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASSEIO DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE ESCOLA					00.654.704/0001-88	ABL Engenharia Consultoria e Representação LTDA	03/4/2021	28/09/2021	07 meses	6.679.873,86		4 meses			4.4.90.51	2.741.349,84	661.568,99	2.741.349,84	3.289.780,05	Em Andamento
LPN Nº 004/2021 - CELZ	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASSEIO DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE BEZERRAS					35.541.010/0001-19	FLAMAC Incorporação e Construção LTDA	03/5/2021	21/02/2022	07 meses	4.889.814,13		5 meses			4.4.90.51	3.866.182,84	1.588.703,38	3.089.865,53	3.089.865,53	Em Andamento
LPN Nº 007/2022 - CELZ	Execução do Projeto de Residência da Área Designada - PRAD da Barragem de São Zé, no Município de Primavera					03.997.641/0001-50	Cooperativa de Trabalho Agrícola, Assistência Técnica e Serviços - COATIS	01/3/2022	14/2/2022	05 MESES	621.519,76	31/8/2022	4 meses	95.422,75		4.4.90.39	566.570,98	321.721,82	566.570,98	566.570,98	Andamento
TP - Nº 003/2022	Serviço de engenharia para Supervisão e Fiscalização da Construção dos Parques Janelas para o Rio no Município de Jardim, Bezerros, Caruaru e Escalante					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	04/8/2022	26/9/2022	07 meses	1.174.376,29					4.4.90.39					Andamento