

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HÍDRICOS - SERHSEINFRA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 3.01.01
EXERCÍCIO: (3) 2022

PERÍODO REFERENCIAL: (4) ABRIL A JUNHO

Raimundo Patriota de Almeida Filho
RAIMUNDO PATRIOTA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 032.154.884-56 (27)

Simone Rosa da Silva
SIMONE ROSA DA SILVA - CPF: 473.818.330-34 (28)

Hugo Leonardo de Oliveira Lins
HUGO LEONARDO DE OLIVEIRA LINS - CPF: 087.826.434-13 (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATO			CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO			
		Nº/ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPP	RAZÃO SOCIAL	Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRazo ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CC - Nº 009/2012	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANEIS II - (2ª ETAPA)	755449/2011 (TC - 005/2011)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	38.460.000,00	11.540.000,00	14.448.260/0001-39	TOP ENGENHARIA LTDA	009/2013	25/03/2013	12 meses	46.480.781,34	10/10/2014	7 meses	5.242.866,42	1.425.518,57	4.4.90.51.00			29.965.552,90	Inacabada
CC - Nº 002/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2ª ETAPA)	755448/2011 (TC - 006/2011)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	11.540.000,00	3.480.000,00	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	011/2013	24/04/2013	12 meses	20.599.431,83	10/10/2014	10 meses			4.4.90.51.00			7.207.705,12	Inacabada
CC - Nº 006/2012	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BREJO					14.448.260/0001-39 01.397.753/0001-45 (Paráservice)	Contrôrio: TOP Engenharia Ltda / Paravento Serviços de Paravento Ltda	009/2013	15/04/2013	12 meses	39.092.436,25	01/03/2014			251.282,59	4.4.90.51.00			10.765.235,36	Inacabada
CC - Nº 009/2013	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO					14.575.353/0001-24	VGA ENGENHARIA LTDA	003/2014	20/05/2014	06 meses	1.796.163,82	10/10/2014		-21.548,87		4.4.90.51.00			1.029.509,20	Inacabada
CC - Nº 003/2012	Construção da Barragem Itapicoba no Município de São Benedito do Sul, na Baía do Rio Una, (Rio Paranaíba)	Portaria nº 725/2012	A União pelo Ministério da Integração Nacional	99.274.541,43		18.677.446/0001-10	GFO - Gestão de Projetos e Obras LTDA e Construtora SANENCO LTDA	010/2013	25/04/2013	15 meses	120.746.726,34	30/06/2016	22 meses	15.348.699,18	4.053.777,53	4.4.90.51			53.724.455,24	Inacabada
CC - Nº 005/2013	Construção da Barragem Barra de Guabiruba, na Baía do Rio Paranaíba	Portaria nº 724/2012	A União pelo Ministério da Integração Nacional	61.435.132,56		65.280.737/0001-50	Construtora SANENCO LTDA	001/2013	09/02/2013	15 meses	56.647.387,80	01/08/2015	19 meses	4.423.950,09	1.003.591,51	4.4.90.51			16.550.164,61	Inacabada
CC - Nº 004/2011	Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE					11.514.146/0001-60	SIENA ENGENHARIA LTDA	017/2013	10/07/2013	12 meses	6.814.033,64	10/11/2017	40 meses	758.423,54	159.129,50	4.4.90.51			3.877.336,77	Inacabada
ROC Nº 001/2015 - CEL 1	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO RIO	TC nº 0435.603-97/2014/MIC AUA	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	59.434.176,00		17.155.391/0001-16	CONSTRUTORA APA LTDA	009/2017-SEPLAG	08/06/2018	18 meses	54.561.721,35	18/12/2018				4.4.90.51			0,00	Inacabada
LPN Nº 007/2018 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU					00.746.715/0001-96	CONSTRUTORA SAGA LTDA	010/2019	21/09/2019	09 meses	6.246.495,69	11/08/2021	14 meses	1.086.956,01	99.483,51	4.4.90.51			3.142.202,25	Inacabada
LPN Nº 007/2019 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO					00.654.704/0001-68	ABL Engenharia Comércio e Representação LTDA	026/2019	15/10/2019	07 meses	3.457.241,10	16/06/2022	21 meses	1.700.706,36	251.194,32	4.4.90.51	80.186,80	0,00	4.024.219,55	Concluída
LPN Nº 004/2021 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE BELO JARDIM					00.654.704/0001-68	ABL Engenharia Comércio e Representação LTDA	033/2021	27/09/2021	07 meses	4.390.432,12		4 meses			4.4.90.51	1.839.057,17	974.576,70	2.476.788,44	Em Andamento
LPN Nº 004/2021 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE ESCADA					00.654.704/0001-68	ABL Engenharia Comércio e Representação LTDA	034/2021	28/09/2021	07 meses	6.679.873,86		4 meses			4.4.90.51	1.954.255,92	1.245.456,65	2.628.219,06	Em Andamento
LPN Nº 004/2021 - CEL 2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PASAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE BEZERRAS					35.541.010/0001-19	FLAMAC Incorporação e Construção LTDA	035/2021	21/02/2022	07 meses	4.689.814,13		5 meses			4.4.90.51	1.957.799,95	1.503.192,15	1.503.192,15	Em Andamento
LPN Nº 001/2022 - CEL 2	Execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD da Barragem de Sero Azul, no Município de Palmiras					03.997.441/0001-50	Cooperativa de Trabalho Agrícola, Artesanal e Serviços - COATES	013/2022	11/12/2022	05 MESES	631.519,76	31/08/2022		95.422,24		4.4.90.39.28	423.025,80	244.839,16	244.839,16	Andamento