

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: (1) SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA - SEIH / SRHS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) 24.01.01

EXERCÍCIO: (3) 2023

PERÍODO REFERENCIAL: (4) ANUAL

PERÍODO REFERENCIAL: (4) ANUAL		Marcelo Cauás Asfora – CPF:300.325.984-91 (29) Secretário Executivo de Infraestrutura Hídrica - SEIH-SRHS																			
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
CC - Nº 009/2012	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PANEAS II - (2ª ETAPA)	755449/2011 (TC - 005/2011)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	38.460.000,00	11.540.000,00	14.448.260/0001-39	TOP ENGENHARIA LTDA	005/2013	25/3/2013	12 meses	46.490.781,34	10/10/2014	7 meses	5.242.866,42	1.425.518,57	4.4.90.51.00	-	-	-	29.965.552,90	Inacabada
CC - Nº 002/2013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM GATOS - (2ª ETAPA)	755448/2011 (TC-006/2011)	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	11.540.000,00	3.460.000,00	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	011/2013	24/4/2013	12 meses	20.599.431,83	10/10/2014	10 meses			4.4.90.51.00	-	-	-	7.207.705,12	Inacabada
CC - Nº 006/2012	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BREJÃO					14.448.260/0001-39 (TOP) 01.397.753/0001-45 (Paviservice)	Consórcio: TOP Engenharia Ltda / Paviservice Serviços de Pavimentação Ltda	009/2013	15/4/2013	12 meses	39.092.436,25	1/3/2014			251.262,59	4.4.90.51.00	-	-	-	10.765.235,36	Inacabada
CC - Nº 009/2013	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SÃO PAULO					14.575.353/0001-24	VIGA ENGENHARIA LTDA	003/2014	20/5/2014	06 meses	1.798.163,82	10/10/2014		-21.548,87	-	4.4.90.51.00	-	-	-	1.029.509,20	Inacabada
CC - Nº 003/2012	Construção da Barragem Igarapeba no Município de São Benedito do Sul, na Bacia do Rio UNA (Rio Piranji)	Portaria nº 725/2012	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	99.274.541,43		18.677.446/0001-10	GPO - Gestão de Projetos e Obras LTDA e Construtora SANENCO LTDA	010/2013	25/4/2013	15 meses	120.746.726,34	30/6/2016	22 meses	15.348.699,18	4.053.777,53	4.4.90.51	-	-	-	53.724.456,24	Inacabada
CC - Nº 005/2013	Construção da Barragem Barra de Guabiraba no Município de Barra de Guabiraba, na Bacia do Rio Sirinhaém	Portaria nº 724/2012	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	61.435.132,56	-	65.280.737/0001-50	Construtora SANENCO LTDA	001/2013	9/2/2013	15 meses	56.647.387,80	1/8/2015	19 meses	4.423.950,09	1.003.591,51	4.4.90.51	-	-	-	16.550.164,61	Inacabada
RDC Nº 001/2015-CEL/OSE	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SÃO BENTO DO UNA	TC nº 0435.603-97/2014/MI/CAIXA	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	59.434.176,00		17.155.391/0001-16	CONSTRUTORA ÁPIA LTDA	009/2017-SEPLAG	6/6/2018	18 meses	54.561.721,35	18/12/2018				4.4.90.51	-	-	-	0,00	Inacabada
Tomada de Preços Nº 001/2019	Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação da Barragem Jazigo (lote 01), em Serra Talhada/Pernambuco.					43.895.282/0001-45	Consórcio TECHE-NOVA ENGEVIX - SIRHPE - LOTE 01	001/2022	17/1/2022	200 dias	461.704,10		540 dias	49.504,16	38.434,35	4.4.90.35	274.271,75	89.750,81	89.750,81	274.271,75	Em andamento
Tomada de Preços Nº 001/2019	Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação da Barragem Poço Grande (lote 02), em Serrita/Pernambuco.					43.895.279/0001-21	Consórcio TECHE-NOVA ENGEVIX - SIRHPE - LOTE 02	002/2022	17/1/2022	200 dias	382.111,75		550 dias	50.042,99		4.4.90.35	299.909,69	198.433,13	198.433,13	299.909,69	Em andamento
Tomada de Preços Nº 005/2022	Atualização do Projeto Executivo da Barragem Igarapeba, no Município de São Benedito do Sul/Pernambuco.					01.785.720/0001-72	MMC ENGENHARIA LTDA.	001/2023	1/8/2023	4 meses	250.012,28		60 dias			4.4.90.35	90.535,34	90.535,34	90.535,34	90.535,34	Em andamento
LPN Nº 007/2018 - CEL2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU					00.746.715/0001-98	CONSTRUTORA SAGA LTDA	010/2019	21/8/2019	09 meses	6.246.495,69	11/8/2021	14 meses	1.086.956,01	99.463,51	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	3.142.202,25	Inacabada
CC - Nº 003/2022	Execução da obra de conclusão do Parque Janelas para o Rio no município de Caruaru – PE					14.780.722/0001-10	B L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	056/2022	22/9/2022	07 meses	8.191.834,05	31/5/2023				4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	Inacabada
CC Nº 004/2011	Implantação do sistema de abastecimento de água da cidade de Jaqueira/PE					11.514.148/0001-60	SIENA ENGENHARIA LTDA	017/2013	10/7/2013	12 meses	6.814.033,64	10/11/2017	40 meses	758.423,54	159.129,50	4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	3.877.336,77	Inacabada
LPN Nº 004/2021 - CEL2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE ESCADA					00.654.704/0001-88	ABL Engenharia Comércio e Representação LTDA	034/2021	28/9/2021	07 meses	6.679.873,86	5/4/2023	13 meses	1.835.792,75	488.243,89	4.4.90.51	690.889,02	690.889,02	690.889,02	7.589.364,39	Concluído
LPN Nº 004/2021 - CEL2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA DO PARQUE AMBIENTAL JANELAS PARA O RIO NO MUNICÍPIO DE BEZERROS					35.541.010/0001-19	FLAMAC Incorporação e Construção LTDA	035/2021	21/2/2022	07 meses	4.689.814,13	28/10/2022	5 meses	622.852,77	288.852,20	4.4.90.51	0,00	542.224,92	542.224,92	5.190.331,83	Concluído
TP - Nº 003/2022	Serviços de engenharia para Supervisão e Fiscalização da Construção dos Parques Janelas parao Rio, nos municípios de Belo Jardim, Bezerros, Caruaru e Escada/PE.					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	048/2022	26/9/2022	07 meses	1.174.376,29	28/2/2023	7 meses			4.4.90.39	116.360,82	364.641,25	364.641,25	519.364,43	Paralisada
TP - Nº 006/2022	Realização de Inspeção de Segurança Especial – ISE, incluindo o Relatório de Auscultação da Barragem Eduardo Campos (Serra Azul) no município de Palmares/PE					00.507.946/0001-49	TECHNE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	003/2023	2/10/2023	60 dias	105.073,46	10/11/2023				4.4.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	Paralisada
Edital do RDC Eletrônico (FUNASA) Nº05/2020	Execução e implantação de 57 sistemas simplificados de abastecimento de água					39.988.317/0001-13	CONSÓRCIO DAS ÁGUAS 2020	57/2021	04/04/2022	334 dias	29.660.831,79	07/03/2023	19 meses	0,00	0,00	4.4.90.51	29.659.333,39	4.706.241,73	4.706.241,73	29.659.333,39	Em andamento