



Ação/Subação (A)	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2768 - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	-	-		Meta Realizada	1	0	Sem previsão orçamentária.	
3677 - Elaboração de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no âmbito do PRODETUR Nacional - Pernambuco								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	1.040.000,00	1.020.170,76	98%	Estudo e Projeto Elaborado	1	1		
3682 - Execução de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Nacional - Pernambuco								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	-	-		Obra Realizada	1	0	Sem previsão orçamentária.	
A508 - Construção do Parque de Gravata	-	-		Obra Realizada	0%	0%		
4339 - Construção e Requalificação de Pontos e Roteiros Turísticos - PRODETUR Nacional - Pernambuco								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	3.128.540,52	3.127.803,02	100%	Roteiro Estruturado	6	6		
0411 - Requalificação do Mercado Eutrásio Barbosa	5.663.041,36	5.663.041,36	100%	Obra Executada	28%	28%		
1147 - Requalificação do Paço Municipal de Goiânia	62.707,11	59.321,14	95%	Obra Realizada	28%	28%		
1151 - Requalificação da Cruz do Padrão e do Monumento Chico Science	109.792,50	82.212,50	75%	Pontos turísticos requalificados	1	1	Projeto realizado.	
1152 - Requalificação da área do entorno do Porto do Recife	-	-		Obra Executada	18%	0%	Sem previsão orçamentária.	
1236 - Obras de restauração da Casa do Artesão em Igarassu				Obra Executada	18%	0%	Obra sem previsão orçamentária, pois já havia sido concluída.	
1237 - Construção do Cais do Sertão Museu Luiz Gonzaga do Porto do Recife 2ª etapa Módulo II	9.665.528,99	9.664.281,73	100%	Obra Executada	8%	8%		
1251 - Requalificação do museu histórico de Igarassu	-	-		Obra Executada	18%	0%	Obra sem previsão orçamentária, pois já havia sido concluída.	
1260 - Requalificação do Passeio da Avenida Rio Branco no Recife	127.679,92	102.805,86	81%	Obra Requalificada	19%	0%	Obra já concluída. Foram realizados apenas pagamentos remanescentes.	
1272 - Instalação de chuveiros automatizados na Praia de Boa Viagem	100.000,00	58.086,17	58%	Instalação Implantada	1	0	Obra paralisada, tendo em vista a solicitação de distrato por parte da empresa responsável pela obra. Novo processo licitatório em andamento pela Setur.	
1273 - Implantação da iluminação cênica de Recife	358.179,20	325.893,59	91%	Iluminação Implantada	0%	50%	Obra remanescente. Concluída.	
1274 - Requalificação do entorno da Enoteca	-	-		Obra Realizada	1	0	Obra sem previsão orçamentária, pois já havia sido concluída.	
1278 - Implantação da cobertura do Cais de Santa Rita	954.125,89	912.864,97	96%	Obra Realizada	1	1		
1280 - Requalificação da orla de Santa Maria da Boa Vista	427.569,48	396.980,09	93%	Obra Executada	0%	0%		
1281 - Implantação do balizamento do Aeroporto de Fernando de Noronha	-	-		Implantação Realizada	0%	0%		
1282 - Implantação da iluminação da estrada de acesso à Praia de Muro Alto em Ipojuca	1.836.387,00	1.829.458,49	100%	Iluminação Implantada	29%	29%		
1284 - Implantação de ciclovias turísticas	1.743.621,75	1.735.270,44	100%	Plano Elaborado	1	1		
1609 - Intervenção do entorno do Teleférico no município de Bonito	-	-		Projeto Realizado	0%	0%		
A958 - Implantação, pavimentação e restauração das vias localizadas nos bairros de Floresta Nova e Floresta Velha	5.999.623,01	5.729.880,05	96%	Vias Implantadas/Pavimentadas/Restauradas	29%	29%		
8031 - Requalificação do Forte de Santo Inácio em Tamandaré	-	-		Obra Executada	20%	0%	Obra sem previsão orçamentária, pois já havia sido concluída.	
B225 - Requalificação da Rodovia PE-035 - Igarassu - Itapissuma	606.767,03	553.388,25	91%	Obra Realizada	1	1		
B230 - Melhoria do acesso a praia de Muro Alto	2.991.547,68	2.610.570,37	87%	Obra Executada	10%	10%		
B231 - Obras de requalificação do Forte Orange em Itamaracá	553.534,62	553.534,62	100%	Obra Executada	20%	20%		
B232 - Elaboração do Plano de capacitação do setor privado	-	-		Plano Elaborado	4	0	Projeto despriorizado.	
B234 - Elaboração do Plano de marketing e comercialização	88.000,00	88.000,00	100%	Plano Elaborado	1	1		
B553 - Implantação de teleférico em Bonito - PE	-	-		Obra Executada	10%	0%	Obra sem previsão orçamentária, pois já havia sido concluída, apesar de inaugurada em 2018 (a prefeitura optou por realizar melhorias turísticas no entorno antes da inauguração).	



4438 - Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR Nacional - Pernambuco							
0000 - OUTRAS MEDIDAS	2.185.406,70	2.170.754,31	99%	Meta Realizada	1	1	
8961 - Manutenção das atividades do PRODETUR	122.474,00	122.263,28	100%	Meta Realizada	1	1	
3036 - Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de Infraestrutura Turística de Pernambuco							
0000 - OUTRAS MEDIDAS	3.000,00	-	0%	Programa Realizado	1	0	Sem previsão orçamentária (insuficiente).
EG0D - Emenda Parlamentar No.640/2017	30.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	0	Emenda inviabilizada.
3039 - Realização de Melhorias no Circuito Náutico							
0000 - OUTRAS MEDIDAS	8.000,00	-	0%	Meta Realizada	1	0	Projeto despriorizado.
4142 - Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos							
0000 - OUTRAS MEDIDAS	4.328.916,10	1.123.829,42	26%	Equipamento Desenvolvido	1	0	Esta subação não atingiu a meta prevista devido a falta de recursos da União e do Estado, a necessidade de realização de replanilhamentos e a deflagrações de novos processos licitatórios, nas intervenções de Limoeiro, Igarapu, Chã de Alegria, Araçoiaba, Abreu e Lima, Bonito, Cabrobó, Carpina, Recife -Mercado da Madalena e Parque Santana Ariano Suassuna.
1736 - Suporte à comissão especial de procedimento e manifestação da arena	2.006,73	-	0%	Empresa contratada	0	0	
1777 - Reforma do Mercado da Madalena	-	-	-	Obra Executada	0%	0%	
8017 - Execução do projeto para construção do terminal rodoviário de Triunfo	5.000,00	-	0%	Terminal Construído	5%	5%	Meta Atingida. Projeto concluído e pago.
8022 - Construção do acesso a estátua Cristo Salvador em Solidão	120.762,23	83.638,65	69%	Acesso Implantado	5	100%	Meta Atingida. Obra concluída e paga.
E349 - Emenda Parlamentar No.580/2017	20.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	0	0	
EG09 - Emenda Parlamentar No.560/2017	100.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	0	Emenda inviabilizada.
EG48 - Emenda Parlamentar No.562/2017	100.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	0	Emenda inviabilizada.
EGAA - Emenda Parlamentar No.792/2017	25.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	1	0	Emenda inviabilizada.
EGBJ - Emenda Parlamentar No.576/2017	20.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	0	0	
EGDO - Emenda Parlamentar No.751/2017	10.000,00	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	0	0	
4224 - Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Estado							
0000 - OUTRAS MEDIDAS	759.699,54	229.432,34	30%	Infraestrutura Implantada	1	0	Esta subação não atingiu a meta prevista devido a falta de recursos da União e do Estado, a necessidade de realização de replanilhamentos e a deflagrações de novos processos licitatórios, nas intervenções de Mirandiba, Moreno, Santa Cruz do Capibaribe, São Joaquim do Monte e Macaparana.
1202 - Implantação de sinalização turística	-	-	-	Sinalização implantada	0%	0%	
A897 - Implantação e pavimentação da rodovia PE-087 - Gravatá - Mandacaré	-	-	-	Obra Executada	10%	10%	Meta Atingida. Obra concluída e parcialmente paga, pendente de pagamento do reajuste, ainda não adimplido, por falta de recursos do Estado.
8322 - Promoção da acessibilidade aos atrativos turísticos	14.864,17	-	0%	Projeto Implantado	1	0%	Parcialmente executada por falta de repasse da União e devido a necessidade de Replanilhamento.



8323 - Implantação da sinalização trilingue em pontos turísticos do Estado	107.105,25	105.874,80	99%	Ponto Turístico Beneficiado	1	1	Meta Atingida. Obra concluída e paga.	
4083 - Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	-	-		Empreendimento Implantado	1	0	Sem previsão orçamentária	
0424 - Reintegração de posse do terreno da casa do governador (implementação do empreendimento do Grupo Teixeira Duarte)	-	-		Área Viabilizada	0%	0%		
4056 - Ampliação da Infraestrutura para a Prática Esportiva								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	989.374,91	-	0%	Infraestrutura Ampliada	1	0	Esta subação não atingiu a meta prevista devido a necessidade de realização de replantilhamentos e a deflagrações de novos processos licitatórios, nas intervenções de Ribeirão e São Joaquim do Monte.	
1175 - Implantação das Academias Pernambuco	1.788.070,82	1.544.676,56	86%	Academia Construída/Equipada	10	7	A denominação da subação está inadequada. Na verdade, trata-se da manutenção e gestão das 07 (sete) Academias Pernambuco existentes. Meta atendida.	
A052 - Construção e revitalização de quadras poliesportivas nos municípios	2.836.246,19	429.342,25	15%	Obra Realizada	1	0	Esta subação não atingiu a meta prevista devido a necessidade de realização de replantilhamentos e a deflagrações de novos processos licitatórios, nas intervenções de Paulinho Custódia, Riacho das Almas, Macaparana, Ribeirão, Recife SkatePark do Parque Santana e Campos de Futebol.	
A101 - Revitalização do Complexo Esportivo Santos Dumont	6.139.851,26	5.605.839,68	91%	Área Revitalizada	25%	25%	Parcialmente executada por falta de recursos financeiros do Estado (contrapartida) e pela necessidade de replantilhamento da Obra.	
A106 - Construção da praça da juventude em Recife	-	-		Praça construída	0%	0%		
A107 - Construção da praça da juventude em Petrolina	56.577,10	56.577,10	100%	Praça construída	5%	5%	Meta Atingida. Obra concluída e parcialmente paga, pendente de pagamento do reajuste, ainda não adimplido, por falta de recursos do Estado.	
E056 - Emenda Parlamentar Nº 62/2015-C	24.833,52	-	0%	Emenda Parlamentar Executada	0	0		
4148 - Promoção e Desenvolvimento do Esporte de Base e Rendimento								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	-	-		Ação Desenvolvida	0	0%		
0775 - Execução do Programa Passaporte Esportivo	155.000,00	145.927,58	94%	Passagem Concedida	180	147	A meta não foi completamente atendida tendo em vista o preço das passagens e que o contrato findou em dezembro, sendo feita nova adesão	
A099 - Ampliação do Programa Bolsa Atleta	3.505.969,99	3.505.470,00	100%	Atleta Beneficiado	302	350	No total do exercício executamos mais que a meta	
A100 - Execução do Programa Time PE	998.579,21	981.020,05	98%	Pessoa Beneficiada	37	37	Esta subação envolve além do pagamento de bolsas, a concessão de passagens e a avaliação física dos atletas. Tendo em vista que a segunda parcela da avaliação ficou para DEA	
B035 - Realização de jogos paraolímpicos de Pernambucano	194.000,00	184.049,74	95%	Ação Executada	1	1	ação realizada com valor inferior face redução dos preços no processo licitatório	
B037 - Realização do Prêmio Pódio Pernambuco - Premiação dos Melhores Atletas do Ano	127.961,84	102.134,14	80%	Prêmio Concedido	1	1	Redução dos Preços no processo licitatório para execução do Prêmio em 2019	
B038 - Execução do programa Esporte Pernambuco	93.314,40	89.094,86	95%	Ação Executada	1	1	Foi realizada a clínica de Futsal, mas foram feitas outras ações como concessão de passagens e atendimento a pleito de federações	
4532 - Promoção e Desenvolvimento do Esporte Participativo								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	-	-		Meta Realizada	0	0		
A066 - Execução dos Jogos Abertos de Pernambuco	241.517,98	186.422,65	77%	Pessoa Assistida	7300	7300	Não foi possível liquidar toda a despesa prevista, tendo em vista que a Fase Estadual não foi realizada.	
B039 - Realização dos jogos indígenas	-	-		Pessoa Assistida	375	0	Sem previsão orçamentária.	
B040 - Realização dos Jogos Solidários da Pessoa Idosa	86.217,53	82.795,81	96%	Pessoa Assistida	2600	2600	ação realizada com valor inferior face redução dos preços no processo licitatório	
B042 - Execução do programa esporte participativo	10.368,24	9.773,92	94%	Pessoa Beneficiada	2200	2200	ação realizada com valor inferior face redução dos preços no processo licitatório	
4533 - Promoção e Desenvolvimento do Esporte Educacional								
0000 - OUTRAS MEDIDAS	-	-		Meta Realizada	0	0		
0370 - Execução dos jogos escolares de Pernambuco - JEP's	3.048.788,78	2.716.204,67	89%	Pessoa Assistida	65300	65300	faltou executar a fase do futebol referente aos jogos de 2018, sendo essa a diferença apontada entre a dotação autorizada e a despesa liquidada	