

Anexo XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO								
Programa/Ações/ Subação (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0925 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO								
1. 4142 - Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos								
1.1	1777 - Reforma do Mercado da Madalena	799.697,31	0,00	0,00	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 035/2022, CTDA: MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA, no valor: R\$ 799.697,31 (setecentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), em 07/07/2022 e publicado no DOE de 08/07/2022. Ordem de serviço de 11/07/2022. Obra em andamento, com medições a serem pagas em 2023.