

Anexo XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Programa/Ações/ Subação (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0925 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO								
1. 4142 - Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos								
1.1	0000 - Reforma do Mercado da Madalena	R\$ 799.697,31	R\$ 742.625,17	0,93	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 035/2022, CTDA: MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA, no valor: R\$ 799.697,31 (setecentos e noventa e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos) BM 01 E 02 PAGOS EM 26/04 E BM 03 PAGO EM 11/07/2023 com saldo a pagar me 2024
1.2	0000 - Revitalização da Praça de Boa Viagem	R\$ 866.851,06	R\$ 194.241,63	0,22	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 009/2021, CTDA: Construtora Master , no valor: R\$ 866.851,06 (oitocentos e sessenta e seis mil , oitocentos e cinquenta e um reais e seis centavos) pago. Do BM 07 em 30/03 e BM 08 em 25/07/2023. saldo a pagar em 2024
1.3	0000 - Reforma de Centro de Artesanato de Limoeiro	R\$ 315.478,56	R\$ 30.180,73	0,10	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 034/2022, CTDA: ONZE CONSTRUÇÕES LTDA, no valor: R\$ 315.478,56 (trezentos e quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos) BM 04,05,06 pagos em 2023. Com saldo a pagar em 2024.
1.4	0000 - Construção de Praça na Vila da Cohab Distrito de Nazaré do Pico Município de Floresta	R\$ 523.508,34	R\$ 189.036,28	0,36	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 033/2022, CTDA: B.L. CONSTRUTORA LTDA, no valor: R\$ 523.508,34 (quinhentos e vinte e três mil, quinhentos e oito reais e trinta e quatro centavos) BM 04 e 05 pagos em 2023. Com saldo a para 2024.
2. 4224 - Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Estado								
2.1	0000 - Pavimentação de Ruas No Município de Riacho das Almas	R\$ 870.236,34	R\$ 101.834,29	0,12	Obra Executada	1	1	Assinado o CT nº 010/2023, CTDA: ECHI ENGENHARIA LTDA, no valor: R\$ 870.236,34 (Oitocentos e setenta reais, duzentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos), em 27/11/2023 e publicado no DOE de 01/12/2023. Ordem de serviço de 01/12/2023. Obra em andamento, Bm pago em 26/12/2024 ,com medições a serem pagas em 2024
3. 2196 - Ampliação da Infraestrutura para o Lazer e Incentivo ao Turismo								
3.1	0000 - Requalificação de Quadra e Implantação de Pista de Cooper no Município de Ribeirão	R\$ 222.774,02	R\$ 222.774,02	1,00	Obra Concluída	1	0	Assinado o CT nº 013/2021, CTDA: B.L Construtora LTDA, no valor: R\$ 222.774,02 (duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e dois centavos) Obra totalmente executada em 2023 com reajuste de valor a ser pago em 2024 no valor de R\$ 85.255,99
3.2	0000 - CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER, NA LOCALIDADE DE GUADALAJARA, NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	R\$ 48.353,12	R\$ 33.216,40	1,00	Obra Concluída	1	0	Assinado o CT nº 032/2022, CTDA: RDG CONSTRUTORA LTDA, no valor: R\$ 48.353,12(quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e doze centavos) Os BMS 2 e 3 PAGOS . Sem saldo a executar em 2024.
3.3	0000 - Reforma do Centro de Artesanato de Limoeiro	R\$ 315.478,56	R\$ 148.349,19	1,00	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 034/2022, CTDA: ONZE CONSTRUÇÕES LTDA, no valor: R\$ 315.478,56 (trezentos e quinze mil quatrocentos e setenta e oito reais e quatro centavos) BM 04,05,06 pagos em 2023. Com saldo a pagar em 2024.
3.4	0000 - CONSTRUÇÃO DE UM NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER (1ª ETAPA)NA LOCALIDADE DE GUADALAJARA PAUDALHO	R\$ 296.667,11	R\$ 91.493,99	1,00	Obra Executada	1	0	Assinado o CT nº 003/2020, CTDA: Pedroza Vasconcelos LTDA, no valor: R\$ 296.667,11 (duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais e onze centavos)