

Projeto	Municípios abrangidos	Prazo previsto	Investimento, R\$ 1			% realização investimentos 2013	Estado do projeto
			2012 Realizado	2013 Previsto	2013 Realizado		
Ramal Norte (1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> Etapa)	Igarassu, Itapissuma e Goiana	Ago/2012 - Ago/2014	13.503.275	20.015.560	13.033.339	65%	Em andamento
Ponto de Entrega Suape	Ipojuca	Set/2012 - Mar/2013	1.432.112	2.877.845	3.132.239	109%	Em andamento
Interiorização	Glória do Goitá e Caruraru	Ago/2012 - Nov/2013	5.316.531	1.977.000	353.726	18%	Em andamento
Expansão Ramais Estruturadores PEAD	Caruaru e Recife	Jan/2012 - Jun/2014	5.112.416	1.930.800	1.710.507	89%	Em andamento
Interligação de usuários (Industrial e Veicular)	Cabo de Santo Agostinho, Goiana e Pombos	Fev/2012 - Dez/2016	1.094.815	304.280	20.362	7%	Em andamento
Interligação de usuários (Residencial e Comercial)	Recife e Caruaru	Jan/2012 - Dez/2017	722.638	3.505.208	1.006.923	29%	Em andamento

Atualizado base relatório gerencial 06/2013