

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA																							
UNIDADE: (1) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - 00306						PAULO DE TARSO FERNANDES DA ROCHA						WANDERLAN FREITAS LÚCIO						CATARINA CABRAL DE SOUZA LIMA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - 00306						SUPERINTENDENTE DE OBRAS						DIRETOR DE ENGENHARIA						DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA					
EXERCÍCIO: (1) 2024						CPF.157.431.104-25						CPF. 045.448.394-59						CPF. 029.797.514-56					
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO - MARÇO						Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)						Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)						Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)					
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)		
Pregão 3/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU, GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA)					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0020/2022	21/3/2022	365	15.360.000,00	19/03/2025 (Conclusão)	730 DIAS	-	0,00	449051	0,00	4.066.489,53	4.066.489,53	23.465.901,83	Andamento		
Concorrência Pública 008/2021	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE. TRECHO KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM					00.779.059/0005-53	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA	0007/2022	24/2/2022	485	99.854.122,68	30/06/2024 (Conclusão)	432 DIAS	58.118.704,39	18.681.881,96	449051	2.553.806,34	3.152.930,48	3.152.930,48	111.105.712,41	Andamento		
Concorrência Pública 002/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DE PERNAMBUCO, DEFINIDO PELO DECRETO Nº 48.782, DE 10 DE MARÇO DE 2020, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE INTELIGENCIA DENTRO DO ÂMBITO DE GESTÃO DO DER-PE.					12.285.441/0001-66 41.075.755/0001-32	TPF ENGENHARIA LTDA , NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0002/2021	1/3/2021	1095	10.354.433,45	27/02/2025 (Conclusão)	1095 DIAS	-	3.099.546,73	449051	0,00	2.972.707,12	2.972.707,12	36.186.139,97	Andamento		
Pregão 008/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 7º DISTRITO RODOVIÁRIO.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	0023/2022	18/4/2022	730	7.510.000,00	16/04/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	-45.798,98	3339039	1.779.215,14	1.489.106,70	1.489.106,70	11.686.019,11	Andamento		
Tomada de Preços 008/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 6º DISTRITO RODOVIÁRIO					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0062/2022	11/7/2022	730	924.699,96	09/07/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	66.349,73	339039	67.806,14	178.740,57	178.740,57	838.877,30	Andamento		
Pregão 009/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO / RIBEIRÃO - PE					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0066/2022	13/7/2022	365	12.380.000,00	11/07/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	2.016.967,93	449051	494.307,25	2.789.370,24	2.789.370,24	6.289.621,58	Andamento		
Pregão 41/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 3º DISTRITO RODOVIÁRIO.					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0053/2021	27/9/2021	1095	7.009.999,00	25/09/2024 (Conclusão)	730 DIAS	-	635.284,74	449051	717.220,81	2.273.835,70	2.273.835,70	9.218.369,32	Andamento		
Pregão 08/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO.					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0034/2020	2/9/2020	1310	10.984.996,36	03/04/2024 (Conclusão)	580 DIAS	8.787.176,42	2.325.287,91	449051	498.386,99	1.177.462,13	1.177.462,13	11.413.244,56	Andamento		
Pregão 00 5/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DISTRITO RODOVIÁRIO DE PERNAMBUCO, SEDIADO NA CIDADE DE PETROLINA QUE SERVE AOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: SANTA MARIA DA BOA VISTA, AFRÂNIO, DORMENTES, TAPERA, JATOBÁ, VERMELHOS, CARAÍBAS.					04.299.154/0001-87	CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.	0025/2022	18/4/2022	365	7.954.999,99	16/04/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	1.451.407,72	449051	1.467.158,27	3.279.297,62	3.279.297,62	9.968.691,14	Andamento		
Pregão 002/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 2º DISTRITO RODOVIÁRIO - CARPINA/PE					00.999.591/0001-52	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0066/2021	1/10/2021	730	8.468.496,47	29/09/2024 (Conclusão)	730 DIAS	-	592.339,16	449051	1.762.567,59	2.339.409,81	2.339.409,81	15.316.774,41	Andamento		

Tomada de preços 03/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SOB A JURISDIÇÃO DO 3º DISTRITO RODOVIÁRIO.					10.989.432/0001-20	CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0037/2022	20/5/2022	365	1.160.830,14	18/05/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	57.697,27	449051	193.310,66	308.761,22	308.761,22	1.372.166,89	Andamento
Tomada de Preços 034/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 2º DISTRITO RODOVIÁRIO					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0156/2022	1/11/2022	365	775.888,48	30/10/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	63.650,29	449051	163.105,11	97.774,74	97.774,74	505.684,07	Andamento
Tomada de Preços 0036/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB JURISDIÇÃO DO 8º DISTRITO; RODOVIA: DIVERSAS; TRECHO: DIVERSOS					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0146/2022	1/11/2022	730	799.953,88	30/10/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	47.488,19	339039	77.646,12	193.048,67	193.048,67	590.940,96	Andamento
Pregão 04/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, RECIFE - GRAVATÁ KM 4,7 AO KM 71,5					23.742.620/0001-00	INSTITALE ENGENHARIA LTDA	0022/2022	21/3/2022	365	10.248.280,15	19/03/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	3.484.202,32	449051	970.991,37	5.379.315,02	5.379.315,02	19.380.693,28	Andamento
Pregão 10/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 1º DISTRITO RODOVIÁRIO	-	-	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0021/2022	21/3/2022	365	9.450.000,00	19/03/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	1.672.121,91	449051	1.556.159,99	310.247,34	310.247,34	15.637.852,80	Andamento
Tomada de Preços 0028/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 1º DISTRITO RODOVIÁRIO					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0138/2022	16/12/2022	730	849.173,40	14/12/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	39.482,20	339039	132.829,58	352.214,40	352.214,40	469.217,82	Andamento
Tomada de preços 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA DA RODOVIA BR-232. TRECHO: RECIFE- GRAVATÁ (KM 4,7 AO KM 71,5)					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0093/2022	12/9/2022	365	648.462,97	10/09/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	55.903,64	449051	102.305,26	51.152,17	51.152,17	676.852,53	Andamento
Tomada de Preços 035/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 7º DISTRITO RODOVIÁRIO. TRECHO: DIVERSOS TRECHOS SOB A JURISDIÇÃO DO 7º DISTRITO RODOVIÁRIO.					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0134/2022	20/9/2022	365	706.841,96	18/09/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	65.156,31	449051	166.407,75	243.536,99	243.536,99	699.892,95	Andamento
Tomada de Preços 037/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO.					40.376.139/0001-59	JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0168/2022	1/12/2022	365	664.167,13	29/11/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	58.607,07	339039	110.674,94	177.670,92	177.670,92	559.858,69	Andamento
Pregão 6/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 6º DRO.					92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	0024/2022	21/3/2022	365	8.399.999,99	19/03/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	1.709.426,07	449051	397.083,46	2.948.241,41	2.948.241,41	11.313.279,62	Andamento
Concorrência Pública 0019/2015	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-074 (VICÊNCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-089, EXTENSÃO 20,57 KM					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETO E CONSTRUÇOES LTDA	0051/2022	15/07/2022	600	34.290.293,49	03/07/2024 (Conclusão)	360 DIAS	7.912.113,24	17.505.966,00	449051	183.919,96	570.281,49	570.281,49	39.143.698,93	Andamento
Tomada de Preços 009/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR232/PE COM VISTAS A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR232.					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0041/2022	26/05/2022	706	1.585.602,37	30/04/2024	406 DIAS	1.847.242,77	87.831,41	449051	201.437,17	122.840,79	122.840,79	1.346.463,64	Andamento

Concorrência Pública 0017/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RODOVIA PE-015, TRECHO 1: ENTRE A ESTAÇÃO BRT COMPLEXO SALGADINHO, EM OLINDA, E O TERMINAL INTEGRADO (TI) ABREU E LIMA, EM PAULISTA/PE E TRECHO 02: ENTRE O TERMINAL INTEGRADO ABREU E LIMA, EM PAULISTA/PE E O TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS DE IGARASSU, EM IGARASSU/PE.					00.779.059/0001-20	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	0111/2022	14/09/2022	720	175.532.558,95	02/09/2024 (Conclusão)	-	35.988.403,02	7.613.654,56	449051	8.199.752,06	10.219.384,97	10.219.384,97	59.217.489,49	Andamento
Concorrência Pública 15/2021	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-300, TRECHO: ENTR. BR-423/PE (AGUAS BELAS) ENTR. BR-316/PE (INAJÁ), COM EXTENSÃO DE 96,00 KM					00.779.059/0005-53 05.545.366/0001-60	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA , CPM CONSTRUTORA	0003/2022	01/04/2022	720	83.396.903,50	01/05/2023 Paralisação 24/07/2024 (Conclusão)	360 DIAS	15.742.182,72	27.707.577,50	449051	1.955.241,19	2.284.356,04	2.284.356,04	113.249.792,45	Andamento
Concorrência Pública 005/2022	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA PE425					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0048/2022	07/06/2022	420	61.060.842,60	27/08/2024 (Conclusão)	210 DIAS	12.319.377,79	13.125.740,77	449051	129.909,60	496.682,61	496.682,61	76.994.877,50	Concluído
Concorrência Pública 004/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA PE-265, TRECHO: ENTR. BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - SERTÂNIA - DIV. PE/PB (PERNAMBUCUINHOS), EXTENSÃO: 46,47 KM					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0041/2021	08/09/2021	720	37.180.000,00	02/05/2023 (Paralisação) 17/03/2024 (Conclusão)	360 DIAS	4.847.796,52	11.798.826,21	449051	2.893.643,43	4.192.796,15	4.192.796,15	38.461.690,47	Andamento
Concorrência 055/2012	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-064, TRECHO: ENTR. PE-060 (SIRINHAÉM) - IBIRATINGA - ENTR. ACESSO DO NÚCLEO 31 DE MARÇO, COM EXTENSÃO DE 28,33 KM					00.999.591/0001-52	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0051/2021	1/10/2021	810	14.712.429,57	23/03/2022 (Paralisação) 07/09/2024 (Conclusão)	450 DIAS	2.451.976,42	13.283.041,35	449051	2.199.093,89	4.326.043,41	4.326.043,41	14.669.766,50	Andamento
Concorrência 025/2012	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-064, TRECHO: ENTR. PE-060 (SIRINHAÉM) / IBIRATINGA / ENTR. ACESSO AO NÚCLEO 31 DE MARÇO					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	0038/2021	01/10/2021	668	985.410,47	23/03/2023 (Paralisação) 18/07/2024 (Conclusão)	308 DIAS	492.295,86	513.693,37	449051	80.325,68	159.406,51	159.406,51	1.609.434,03	Andamento
Tomada de Preços 006/2022	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-425. TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0159/2022	01/11/2022	483	1.477.241,37	26/02/2024 (Conclusão)	63 DIAS	-	40.909,42	449051	0,00	67.447,73	67.447,73	1.181.940,11	Concluído
Concorrência Pública 035/2012	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-170, TRECHO: ENTR. BR-423 (LAJEDO) - CANHOTINHO, COM EXTENSÃO DE 33,00					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0057/2021	03/11/2021	780	18.269.999,85	12/06/2023 (Paralisação) 12/04/2024 (Conclusão)	240 DIAS	4.533.919,39	29.785.786,52	449051	680.498,22	1.035.606,27	1.035.606,27	47.043.297,43	Andamento
Tomada de Preços 0023/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA BR-232, GRAVATÁ - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9, COM EXTENSÃO DE 58,4 KM					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0035/2022	23/05/2022	365	838.215,34	21/05/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	42.529,43	449051	117.713,43	127.995,42	127.995,42	911.715,96	Andamento
Concorrência Pública 012/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-638. TRECHO ENTR: BR428 (KM180) - ENTR BR 407 (BURRINHO)					01.514.128/0001-36 11.379.632/0001-24	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0132/2022	27/09/2022	420	35.600.579,63	01/01/2023 (Paralisação) 30/05/2024 (Conclusão)	-	4.129.384,05	49.795,91	449051	8.410.437,30	7.372.240,20	7.372.240,20	28.358.331,12	Concluído
Concorrência Pública 001/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-017, TRECHO: ENTR. PE-007 (JABOATÃO DOS GUARARAPES) / ENTR. BR-101, COM EXTENSÃO DE 11,90 KM.					02.199.283/0001-78	EMPERTEC LTDA	0026/2021	01/09/2021	941	29.312.019,05	31/07/2024 (Conclusão)	765 DIAS	7.309.516,82	9.911.168,07	449051	4.233.749,19	6.072.185,00	6.072.185,00	29.191.276,96	Andamento
Concorrência Pública 004	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-009, TRECHO: ENTR. PE-061 (BARRA DE SIRINHAÉM) - GUADALUPE, 9KM, E AVENIDA HILDA DE QUEIROZ (009AE086), TRECHO: ENTR. PE-009 - PRAIA A VER O MAR, EXTENSÃO DE 1,8 KM					40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0056/2022	04/07/2022	365	18.595.754,43	11/07/2022 (Paralisação) 15/12/2022 (Paralisação) 19/04/2024 (Conclusão)	-	335.681,80	1.936.515,67	449051	2.649.441,13	2.106.680,83	2.106.680,83	16.404.094,39	Andamento

Concorrência 40/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DA MATA NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO - RODOVIA PE-089 ENTR. PE-074 (SIRUII) - SÃO VICENTE FÉRRER					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0014/2023	27/10/2023	300	13.485.002,70	21/08/2024 (Conclusão)	-	515.574,40	117.241,73	449051	526.460,10	393.247,95	393.247,95	2.352.583,87	Andamento
Concorrência Pública 017/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-091					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0017/2023	23/11/2023	360	15.710.548,12	16/11/2024 (Conclusão)	-	3.704.862,70	1.044.697,07	449051	5.310.436,03	3.482.699,56	3.482.699,56	2.897.723,40	Andamento
Tomada de Preços 010/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA PE-265 TRECHO: BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - SERTÂNIA - DIV PERNAMBUQUINHO / PB EXTENSAO 46,47 KM					08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	0019/2023	1/3/2022	549	14.116.477,46	02/05/2023 (Paralisação) 18/09/2024 (Conclusão)	-	-	0,00	449051	6.827.015,20	1.219.654,17	1.219.654,17	870.065,19	Andamento
Concorrência 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-043 E ACESSOS AS UNIDADES PRISIONAIS DE ARAÇOIABA E AO DISTRITO DE CANAÃ. ENTR. PE -044/ UNIDADES PRISIONAIS DE ARAÇOIABA- UPM 1, UPM 2, UPM 3, UPM 4, UPM 5, UP I E UP II; E ENTR. PE- 044/CANAÃ , 11 KM					03.006.548/0001-37	COSAMPA	0021/2023	05/12/2023	300	19.948.207,74	29/09/2024 (Conclusão)	-	-	449.951,91	449051	1.157.415,05	1.108.488,95	1.108.488,95	842.900,24	Andamento
Concorrência 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-300.					35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA	0077/2022	01/08/2022	360	1.638.871,83	30/04/2024 (Conclusão)	240 DIAS	409.286,80	159.262,39	449051	244.878,91	366.739,46	366.739,46	1.400.728,65	Andamento
Tomada de Preços Nº 029/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 4º DOD; TRECHO: DIVERSOS;					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	0157/2022	01/12/2022	365	742.788,68	30/11/2024 (Conclusão)	365 DIAS	-	60.998,87	449051	99.170,20	271.655,72	271.655,72	816.668,47	Andamento
Tomada de Preços Nº 012/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA: PE-009, TRECHO ENTR. PE-061 (BARRA SIRINHAÉM) - GUADALUPE, 9 KM, E AVENIDA HILDA DE QUEIROZ (009APE86), TRECHO ENTR. PE009 - PRAIA DE A VER O MAR, 1,8 KM; EXTENSÃO TOTAL: 10,8 KM.					28.256.567/0001-42	MODERA	0091/2022	01/09/2022	360	816.764,02	22/05/2024 (Conclusão)	-	-	24.408,66	449051	86.253,88	131.480,85	131.480,85	297.415,20	Andamento
																		79.909.226,86	79.909.226,86	763.957.745,24	

	LEGENDA:
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
(21)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SDF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(22)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e)ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(29)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA																						
UNIDADE: (1) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - 00366 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM - DER - 00366 EXERCÍCIO: (3) 2024 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL - JUNHO						PAULO DE TARSO FERNANDES DA ROCHA SUPERINTENDENTE DE OBRAS CPF: 357.431.104-25 Nome, CPF, cargo/função e endereço do responsável pela prestação de (7)						WANDERLÂN FREITAS LÚCIO DIRETOR DE ENGENHARIA CPF: 145.448.394-59 Nome, CPF, cargo/função e endereço do responsável pela unidade (18)						CATARINA CARRELL DE SOUZA LIMA DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA CPF: 029.797.514-56 Nome, CPF, cargo/função e endereço do responsável da empresa (20)				
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	VALOR DA CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RATÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRazo	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRazo ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO DESESC. (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
Pregão 3/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, SEDIADO NA CIDADE DE CARUARU, GRAVATA - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,9 - (PISTA DUPLA) EXTENSÃO: 58,40KM					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0020/2022	21/3/2022	365	15.360.000,00	19/3/2025	730	0,00	10.091.142,88	449051	9.644.549,53	5.682.779,21	9.749.268,74	29.148.681,04	Andamento	
Concorrência Pública 008/2021	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE. TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM					00.779.059/0005-53	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA	0007/2022	24/2/2022	485	99.854.122,88	30/6/2024	493	58.118.704,39	19.717.609,66	449051	10.535.363,49	8.849.471,88	12.002.402,36	119.955.184,29	Andamento	
Concorrência Pública 002/2020	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DE PERNAMBUCO, DEFINIDO PELO DECRETO Nº 48.782, DE 10 DE MARÇO DE 2020, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UMA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DENTRO DO ÂMBITO DE GESTÃO DO DER-PE.					12.285.441/0001-66 41.075.755/0001-32	TPF ENGENHARIA LTDA , NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0002/2021	1/3/2021	1460	10.354.433,45	27/2/2025	1095	0,00	3.957.068,06	449051	7.802.218,47	3.730.624,52	6.703.331,64	39.916.764,49	Andamento	
Pregão 008/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 7º DISTRITO RODOVIÁRIO.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	0023/2022	18/4/2022	1095	7.510.000,00	16/4/2025	730	0,00	499.913,62	3339039	4.101.652,26	1.848.312,82	3.337.419,52	13.534.331,93	Andamento	
Tomada de Preços 008/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 6º DISTRITO RODOVIÁRIO					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0062/2022	11/7/2022	730	924.699,96	9/7/2024	365	0,00	87.236,47	339039	306.173,82	247.679,19	426.419,76	1.086.556,49	Andamento	
Pregão 009/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 4º DISTRITO RODOVIÁRIO / RIBEIRÃO - PE					40.868.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0066/2022	13/7/2022	730	12.380.000,00	11/7/2024	365	1.839.785,04	2.256.093,85	449051	1.704.577,25	1.327.161,13	4.116.531,37	7.616.782,71	Andamento	
Pregão 41/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 3º DISTRITO RODOVIÁRIO.					40.868.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0053/2021	27/8/2021	1095	7.009.999,00	25/9/2024	730	435.039,23	3.226.312,87	449051	1.999.886,94	1.675.336,15	3.949.171,85	10.893.705,47	Andamento	
Pregão 08/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO 5º DISTRITO RODOVIÁRIO, EXTENSÃO: 1.128,50 KM					40.868.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0034/2020	2/9/2020	1310	10.984.996,36	9/9/2028	2200	11.422.050,43	2.457.309,42	449051	1.159.321,94	953.908,94	2.131.371,07	12.367.153,50	Andamento	
Pregão 00 5/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DISTRITO RODOVIÁRIO DE PERNAMBUCO, SEDIADO NA CIDADE DE PETROLINA QUE SERVE AOS SEGUINTES MUNICÍPIOS: SANTA MARIA DA BOA VISTA, AFRÂNIO, DORMENTES, TAPEIRA, JATOBÁ, VERMELHOS, CARAÍBAS, EXTENSÃO: 785,2 KM					04.299.154/0001-87	CBG - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.	0025/2022	18/4/2022	365	7.954.999,99	16/4/2025	730	0,00	3.934.504,00	449051	3.941.236,85	1.661.810,68	4.941.108,30	11.630.501,82	Andamento	
Pregão 002/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 2º DISTRITO RODOVIÁRIO - CARPINHAPE, EXTENSÃO: 608,00 KM					00.999.591/0001-52	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0066/2021	1/10/2021	1095	8.468.496,47	29/9/2024	730	1.832.447,16	5.313.012,53	449051	5.725.263,33	2.184.400,93	4.523.810,74	17.501.175,34	Andamento	
Tomada de preços 03/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, SOB A JURISDIÇÃO DO 3º DISTRITO RODOVIÁRIO.					10.989.432/0001-20	CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0037/2022	20/5/2022	365	1.160.830,14	18/5/2025	730	0,00	76.842,66	449051	519.471,45	308.760,74	617.521,96	1.680.927,63	Andamento	
Tomada de Preços 034/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 2º DISTRITO RODOVIÁRIO					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0156/2022	1/11/2022	365	775.888,48	30/10/2024	365	0,00	77.244,26	449051	366.092,12	244.661,40	342.436,14	750.345,47	Andamento	
Tomada de Preços 0036/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB JURISDIÇÃO DO 8º DISTRITO, RODOVIA DIVERSAS: TRECHO: DIVERSOS					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0146/2022	1/11/2022	730	799.953,88	30/10/2024	365	0,00	62.048,87	339039	218.383,10	218.383,10	411.431,77	809.324,06	Andamento	

Pregão 04/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA BR-232, RECIFE - GRAVATÁ KM 4,7 AO KM 71,5 EXTENSÃO 66,80					23.742.629/0001-00	INSTALE ENGENHARIA LTDA	0022/2022	21/3/2022	365	10.248.280,15	18/3/2028	1825	0,00	6.736.800,36	449051	5.118.953,49	2.656.106,92	8.035.421,94	22.036.800,20	Andamento
Pregão 10/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 1º DISTRITO RODOVIÁRIO EXTENSÃO: 474,0 KM	-	-	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0021/2022	21/3/2022	365	9.450.000,00	19/3/2025	730	0,00	4.896.323,55	449051	4.439.416,23	3.188.950,37	3.499.197,71	18.826.803,17	Andamento
Tomada de Preços 0028/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 1º DISTRITO RODOVIÁRIO					35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA	0138/2022	16/12/2022	730	849.173,40	14/12/2024	365	0,00	64.391,17	339039	373.888,90	257.754,68	609.969,08	726.972,50	Andamento
Tomada de preços 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA DA RODOVIA BR-232, TRECHO: RECIFE- GRAVATÁ (KM 4,7 AO KM 71,5), COM EXTENSÃO DE 66,8 KM.					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0093/2022	12/9/2022	365	646.462,97	10/9/2024	365	0,00	68.693,56	449051	230.190,36	115.095,18	166.247,35	791.947,71	Andamento
Tomada de Preços 035/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 7º DISTRITO RODOVIÁRIO, TRECHO: DIVERSOS TRECHOS SOB A JURISDIÇÃO DO 7º DISTRITO RODOVIÁRIO.					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0134/2022	20/9/2022	365	706.841,96	18/9/2024	365	0,00	78.247,05	449051	367.417,52	305.013,65	548.550,64	1.004.906,60	Andamento
Tomada de Preços 037/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 9º DISTRITO RODOVIÁRIO.					40.376.139/0001-59	JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0168/2022	1/12/2022	365	664.167,13	29/11/2024	365	0,00	79.361,52	339039	311.278,10	186.766,86	364.437,78	746.625,55	Andamento
Pregão 6/2021	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS SOB JURISDIÇÃO DO 8º DKO.					92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	0024/2022	21/3/2022	365	8.399.999,99	19/3/2025	730	0,00	4.855.717,17	449051	6.257.484,26	2.866.254,46	5.614.495,87	14.179.534,08	Andamento
Concorrência Pública 0019/2015	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL, TRECHO: ENTR. PE-074 (VICINIA) - BORRACHA - ENTR. PE-091, EXTENSÃO 20,57 KM, VPE-092 COM EXTENSÃO 20,57 KM					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0051/2022	15/07/2022	720	34.290.293,49	3/7/2024	360	7.912.113,24	18.481.444,27	449051	2.446.483,85	1.725.842,11	2.296.123,60	40.869.541,04	Andamento
Tomada de Preços 009/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR232/PE COM VISTAS A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA BR232, EXTENSÃO: 6,80 KM					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0041/2022	26/05/2022	767	1.585.602,37	30/6/2024	467	1.847.195,77	118.921,23	449051	680.568,29	586.155,29	708.996,08	1.932.618,93	Andamento
Concorrência Pública 0017/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RODOVIA PE-015, TRECHO 1: ENTRE A ESTAÇÃO BRT COMPLEXO SALGADINHO, EM OLINDA, E O TERMINAL INTEGRADO (TI) ABEU E LIMA, EM PAULISTA/PE E TRECHO 02: ENTRE O TERMINAL INTEGRADO ABEU E LIMA, EM PAULISTA/PE E O TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS DE IGARASSU, EM IGARASSU/PE, Extensão 23,69 km.					00.779.059/0001-20	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	0111/2022	14/09/2022	720	175.532.556,95	2/9/2024	0,00	35.988.403,02	11.711.752,10	449051	38.024.940,81	25.376.013,94	35.595.396,91	84.593.503,43	Andamento
Concorrência Pública 15/2021	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-300, TRECHO: ENTR. BR-423/PE (AGUAS BELAS) ENTR. BR-316/PE (MAJÁ), COM EXTENSÃO DE 98,00 KM					00.779.059/0005-53 05.545.366/0001-60	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA . OPM CONSTRUTORA	0003/2022	01/04/2022	720	83.396.903,50	24/7/2024	360	15.742.182,72	28.367.888,38	449051	6.478.971,42	4.354.098,13	6.638.454,17	117.603.890,58	Andamento
Concorrência Pública 004/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA RODOVIA PE-285, TRECHO: ENTR. BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - SERTANIA - DIV. PE/PI (PERNAMBUCO/QUINHO), EXTENSÃO: 46,47 KM					40.889.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0041/2021	08/09/2021	720	37.180.000,00	15/6/2024	450	4.847.796,52	14.821.318,09	449051	14.360.853,43	7.757.694,69	7.356.593,02	17.700.316,11	Andamento
Concorrência 058/2012	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-064, TRECHO: ENTR. PE-060 (SIRINHEM) - IBIRATINGA - ENTR. ACESSO DO NÚCLEO 31 DE MARÇO, COM EXTENSÃO DE 28,33 KM					00.999.591/0001-52	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMIENTOS LTDA	0051/2021	1/10/2021	810	14.712.429,57	7/9/2024	450	2.645.732,97	13.635.044,51	449051	6.751.180,61	3.030.549,61	402.276,70	1.852.304,22	Andamento
Concorrência 025/2012	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-064, TRECHO: ENTR. PE-060 (SIRINHEM) - IBIRATINGA / ENTR. ACESSO AO NÚCLEO 31 DE MARÇO, COM EXTENSÃO DE 28,36 KM					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	0038/2021	01/10/2021	669	985.410,47	17/7/2024	398	690.573,57	547.555,86	449051	222.311,43	242.870,19	213.712,70	1.328.205,08	Andamento
Tomada de Preços 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-425, TRECHO: CARNAUBEIRA DA PENHA - FLORESTA; EXTENSÃO: 43,40KM					01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0159/2022	01/11/2022	483	1.477.241,37	24/8/2024	243	0,00	49.415,45	449051	69.394,92	146.264,97	2.139.933,24	48.147.624,40	Concluído

Concorrência Pública 035/2012	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-170, TRECHO: ENTR. BR-423 (LAJEADO) - CANHOTINHO, COM EXTENSÃO DE 35,00					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0057/2021	03/11/2021	780	18.269.999,85	12/4/2024	240	4.533.919,39	30.057.749,99	449051	1.970.368,41	1.104.326,97	355.261,64	1.136.982,18	Andamento
Tomada de Preços 0023/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIA BR-232, GRAVATA - CARUARU KM 71,5 AO KM 129,8, COM EXTENSÃO DE 58,4 KM					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0035/2022	23/05/2022	365	838.215,34	21/5/2025	730	0,00	52.901,95	449051	312.284,29	227.266,22	18.550.208,64	39.536.299,56	Andamento
Concorrência Pública 012/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-438, TRECHO: ENTR. BR-232 (KM180) - ENTR. BR 407 (BURRINHO), COM EXTENSÃO DE 17,8 KM					01.514.128/0001-36 11.379.632/0001-24	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	0132/2022	27/09/2022	420	35.600.579,63	30/5/2024	0,00	4.129.384,05	422.810,37	449051	11.212.840,70	11.177.968,44	11.468.903,64	34.587.995,60	Concluído
Concorrência Pública 001/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-017, TRECHO: ENTR. PE-007 (JARDÃO DOS GUARAPES) - ENTR. BR-101, COM EXTENSÃO DE 11,80 KM.					02.199.283/0001-78	EMPERTEC LTDA	0026/2021	01/09/2021	941	29.312.019,05	31/7/2024	765	7.309.516,82	11.600.613,21	449051	11.696.456,30	5.396.718,64	5.334.285,92	19.631.699,48	Andamento
Concorrência Pública 004	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-009, TRECHO: ENTR. PE-081 (BARRA DE SIRINHAÉM) - GUALUPÉ, 9KM, E AVENIDA HILDA DE QUEIROZ (009APE086), TRECHO: ENTR. PE-009 - PRAIA A VER O MAR, EXTENSÃO DE 1,8 KM. EXTENSÃO TOTAL: 10,8 KM					40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	0056/2022	04/07/2022	365	18.595.754,43	18/7/2024	90	335.681,80	1.963.099,09	449051	3.358.431,38	3.227.605,09	2.742.225,39	4.701.561,31	Andamento
Concorrência 40/2022	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DA MATA NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO - RODOVIA PE-089 ENTR. PE-074 (SIRIN) - SÃO VICENTE FERRER, COM EXTENSÃO DE 10,00 KM					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0014/2023	27/10/2023	300	13.485.002,70	21/8/2024	0,00	515.574,40	61.979,48	449051	2.463.582,10	2.348.977,44	16.725.473,71	16.140.497,55	Andamento
Concorrência Pública 017/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-081, TRECHO: MACAPARAUA-PRAIA, COM EXTENSÃO DE 10,2 KM.					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0017/2023	23/11/2023	360	15.710.548,12	16/11/2024	0,00	3.704.862,70	1.310.018,71	449051	14.571.988,09	13.242.774,15	6.494.858,48	6.145.269,50	Andamento
Tomada de Preços 010/2021	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DA PE-009, TRECHO: ENTR. PE-009, NOSSA SENHORA DO QI - MURO ALTO, EXTENSÃO=5,24KM					08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	0019/2023	1/3/2022	549	14.116.477,46	18/9/2024	0,00	0,00	25.747,32	449051	7.782.201,61	5.275.204,31	4.786.799,94	4.521.201,23	Andamento
Concorrência 017/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-043 E ACESSOS AS UNIDADES PRISIONAIS DE ARAÇOIABA E AO DISTRITO DE CANAÃ, ENTR. PE -044 UNIDADES PRISIONAIS DE ARAÇOIABA- UPM I, UPM 2, UPM 3, UPM 4, UPM 5, UPM I E UPM II, E ENTR. PE-044/CANAÃ , 11 KM					03.006.548/0001-37	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0021/2023	05/12/2023	300	19.948.207,74	29/9/2024	0,00	3.696.490,25	1.536.965,50	449051	7.441.229,51	3.878.300,99	1.160.444,11	2.194.433,30	Andamento
Concorrência 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-300, COM EXTENSÃO DE 96,00KM					35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA	0077/2022	01/08/2022	360	1.636.871,83	30/7/2024	331	503.320,23	180.808,44	449051	572.777,24	793.704,65	500.163,48	1.045.176,23	Andamento
Processo Licitatório Nº 004/2021 - CPL II	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DO 2º LOTE: 9º, 1º, 7º E 8º DISTRITOS RODOVIÁRIOS, TRECHO: BR-232/232A, SERTÃOIA, SALGUEIRO, GARANHUNS E PETROLINA					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0050/2021	15/09/2021	730	7.307.700,00	14/6/2024	365	0,00	1.925.011,37	339039	1.151.372,67	1.365.380,97	1.365.380,97	9.278.512,33	Andamento
Tomada de Preços Nº 013/2021, PL Nº 036/2021/CPL II	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VPE-380, TRECHO: ENTR. PE-300 (AFAGADOS DA INCAZADA) - ENTR. BR-101 (BITRANGA) / DIVISA PE-PB (NOVO PERNAMBUCO), COM EXTENSÃO DE 21,38 KM					40.376.139/0001-59	JOS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0029/2022	23/05/2022	574	856.327,59	16/8/2024	214	461.312,43	122.679,24	449039	397.540,28	319.744,94	319.744,94	1.197.888,94	Andamento
Concorrência Nº 007/2021-CPL II	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-045, TRECHO: ENTR. BR-101 (ESCALDA) - ENTR. BR-232 (DUPLICADA) - ENHO BR-232 (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO), COM EXTENSÃO DE 34,40 KM.					03.006.548/0001-37 00.779.058/0005-53	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA, GLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA	0065/2021	10/11/2021	720	95.242.983,15	20/10/2024	0,00	23.722.996,51	24.149.754,10	449051	29.775.028,50	28.049.188,14	28.049.188,14	90.233.743,40	Andamento
Tomada de Preços Nº 005/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-017, TRECHO: - ENTR. PE-007 (JARDÃO DOS GUARAPES) - ENTR. BR-101, COM EXTENSÃO DE 11,8 KM.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	0054/2021	28/10/2021	976	623.185,39	1/8/2024	676	869.563,23	132.147,24	449039	274.612,58	170.097,69	170.097,69	1.302.740,10	Andamento
Concorrência Nº 027/2022 - PL Nº 078/2022/CPL II	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA RODOVIA PE-015, TRECHO 01: EBTE A ESTAÇÃO BRT COMPLEXO SACACÓDINO, EM OLINDA, E O TERMINAL INTEGRADO (TI) ABREU E LIMA, EM PAULISTA/PE E LIMA, EM PAULISTA/PE E O TERMINAL INTEGRADO DE PASSAGEIROS DE IGARASSU EM IGARASSU/PE, EXTENSÃO: 23,68 KM.					08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA , 35.467.604/0001-27 - ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA	0154/2022	01/11/2022	720	2.982.991,95	20/10/2024	0,00	0,00	151.292,15	449039	619.619,75	504.349,83	504.349,83	1.969.993,67	Andamento

Concorrência Nº 098/2022 - PL Nº 028/2022/CPL II	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE (DUPLICAÇÃO) E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-104, TRECHO: DIVISA PE/PE - DIVISA PE/AL, SUBTRECHO: ENTR. PE 160 (PAÇO DE AÇÚCAR) - ENTR. PE-145 (P. FAZENDA NOVA) - SEGMENTO: KM 19,3 - KM 33,00, COM EXTENSÃO TOTAL DE 13,20 KM.	-TT 266/2007-00	DNIT	-	-	00.779.059/0005-53	CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA	0010/2023	20/09/2023	540	106.366.836.91	12/3/2025	0,00	2.660.636,14	2.980.006,53	449051	37.943.411,35	33.873.222,76	33.873.222,76	40.636.349,62	Andamento
Concorrência Nº 006/2012 - CEL	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-499, TRECHO: (TERRA NOVA) ENTR. R-428(CABROBO) COM EXTENSÃO DE 31,96 KM.					12.574.539/0001-33	CONSTRUTORA VENÂNCIO	0009/2018	15/06/2018	840	34.434.125,52	31/1/2024	300	6.738.880,86	39.614.138,53	449051	0,00	47.874,09	47.874,09	79.016.785,55	Concluído
Tomada de Preços Nº 056/2022 - PL Nº 136/2022/CPL II	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DA MAT. NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL, NO ESTADO DE PERNAMBUCO RODOVIA PE-089 - ENTR. PE-074(SIRILIJ) - SÃO VICENTE FERRER,EXTENSÃO 10KM					35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA	0015/2023	08/11/2023	300	563.116,61	2/9/2024	0,00	0,00	33.723,87	449039	333.628,45	303.191,23	303.191,23	362.269,20	Andamento
Tomada de Preços Nº 022/2022 - PL Nº 056/2022/CPL II	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-638, TRECHO: ENTR. BR-428 (KM 160) - ENTR. BR-407 (BURRINHO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 17,80 KM					10.989.432/0001-20	CONTECNCA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0164/2022	05/10/2022	420	1.010.004,45	30/4/2024	0,00	0,00	11.501,49	449039	233.590,45	261.917,73	261.917,73	807.956,00	Concluído
Concorrência Nº 003/2021 - PL Nº 015/2021/CPL II	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-648, COM EXTENSÃO DE 34,40 KM					35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENGENHARIA LTDA	0045/2022	01/06/2022	720	3.516.773,50	10/4/2025	0,00	0,00	167.970,68	449039	847.260,60	643.823,41	643.823,41	1.733.284,32	Andamento
Processo Licitatório Nº 003/2022 - CAPE/PE Pregão Eletrônico Nº 02/2022 - GAPE/PE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES, DO SISTEMA VIÁRIO DE ENTORNO E DO ACESSO A BR 232 DO HOSPITAL GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS EM SERRA TALHADA/PE.					10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	0006/2022 GAPE	24/05/2022	780	7.999.990,00	11/7/2024	600	1.902.405,13	1.056.715,52	449051	1.466.725,84	1.640.504,87	1.640.504,87	1.823.850,93	Andamento
Tomada de Preços Nº 012/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA VICINAL PE-077, TRECHO: DISTRITO DE APOTI (PIRATUBA)/GLÓRIA DO GOIÁ (ENTRE: PE-050, COM EXTENSO DE 12,00 KM.					12.822.482/0001-44	COSTA CIRNE	0068/2021	23/11/2021	615	588.353,88	31/1/2024	255	446.619,65	68.266,64	449039	49.791,58	69.998,12	69.998,12	998.463,40	Concluído
Concorrência Nº 031/2012-CEL	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ROOVIA VICINAL (APOTI - GLÓRIA), TRECHO: DISTRITO DE APOTI (PIRATUBA) - GLÓRIA DO GOIÁ (ENTR. PE-050), COM UMA EXTENSÃO DE 12,00 KM					07.693.988/0001-60	F.R.F. ENGENHARIA LTDA	0047/2021	14/09/2021	660	8.472.799,69	5/2/2024	300	1.678.181,35	10.992.101,34	449051	506.936,11	506.936,11	506.936,11	20.750.568,11	Concluído
Concorrência Nº 0019/2023-CEL	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 (GOIANA) / ITAMBÉ / ENTR. PE-082 (BIRANGA), SEGMENTOS: ESTACA 0 A ESTACA 19 E ESTACA 345 A ESTACA 1969 + 17,60M, COM EXTENSÃO DE 32,60 KM.					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA	0015/2013	01/07/2013	1841	1.512.396,28	29/6/2024	1391	4.334.190,76	1.789.973,20	449039	642.633,20	561.355,32	561.355,32	3.011.340,16	Andamento
Concorrência Nº 002/2021, Processo Licitatório Nº 0342/202 - CPL I	COMPLEMENTAÇÃO DO REMANESCENTE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-075, TRECHO: ENTR. PE-062 (GOIANAITAMBÉ) / ENTR. PE-082 (BIRANGA), COM EXTENSÃO DE 39,7 KM					05.545.366/0001-60 57.805.067/0001-91	CPM CONSTRUTORA - EDE TERRAPLENAGEM	0069/2021	16/11/2021	750	43.915.429,76	29/6/2024	300	1.097.321,23	15.829.406,40	449051	11.818.469,72	11.370.157,80	11.370.157,80	52.035.953,92	Andamento
Concorrência Nº 007/12 - CEL	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-499, TRECHO: TERRA NOVA / ENTR. BR-428 (CABROBO), EXT 31,96 KM					10.989.432/0001-20	CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0037/2021	03/09/2021	819	1.631.396,54	31/1/2024	279	457.445,47	952.492,81	449035	0,00	91.246,96	91.246,96	3.011.210,16	Concluído
Tomada de Preços Nº 044/2022 - PL Nº 101/2022/CPL II	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAUAÇÃO DA RODOVIA PE-091, TRECHO: MACAPARANA-PIRAUA, EXTENSÃO APROXIMADA EM 10,20KM					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0018/2023	23/11/2023	360	744.499,54	16/11/2024	0,00	0,00	32.848,55	449039	338.478,12	252.059,34	252.059,34	376.937,85	Andamento
Concorrência Nº 011/12	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-170, TRECHO: ENTR. BR-423 (LAMEDO / CANHOTINHO), COM EXTENSÃO DE 33,00KM.					08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	0040/2021	03/11/2021	789	1.514.172,65	21/4/2024	249	378.533,60	959.523,44	449039	226.968,15	282.029,01	282.029,01	2.825.948,55	Andamento
Concorrência Nº 021/2022 - PL Nº 043/2022/ CPL I	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA PE-483 - ENTR. BR-232 - UMÁS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 13,4 KM.					05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA	0173/2022	16/12/2022	240	20.084.112,65	24/6/2024	0,00	0,00	-642.830,97	449051	12.720.103,26	12.334.637,06	12.334.637,06	13.145.226,18	Andamento
Concorrência Nº 003/2021, Processo Nº 004/2021/ CPL II	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO 1º LOTE: 1º, 2º, 3º E 4º DISTRITOS RODOVIÁRIOS E BR-232.					40.869.463/0001-09	ESSE ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA	0049/2021	15/09/2021	730	13.077.500,00	14/6/2024	365	0,00	2.916.250,09	339039	3.019.131,82	1.506.185,15	1.506.185,15	10.644.499,99	Andamento

Tomada de Preços Nº 004/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE DA RODOVIA PE-265 TRECHO: BR-232 (CRUZEIRO DO NORDESTE) - SERTANIA - DIV PERNAMBUQUINHO / PB EXTENSAO 46,47 KM					08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	0019/2022	01/03/2022	651	996.534,40	30/6/2024	291	565.206,79	121.795,15	449039	244.086,98	144.406,67	144.406,67	1.331.603,45	Andamento
Concorrência Nº 011/13	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-104/PE. TRECHO: DIV. PB/PE. DIV. PE-AL. SUBTRECHO: ENTR. PE-160 (PÃO DE AÇÚCAR) - ENTR. PE-149(AGRESTINA). SEGMENTO: KM 19 - KM 71,2 COM EXTENSÃO DE 51,4 Km					12.285.441/0001-66, 41.075.755/0001-32	TPF ENGENHARIA LTDA , NORCONSULT - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	0004/2014	02/01/2014	2188	4.148.235,10	2/3/2025	1648	5.317.151,47	1.540.652,73	449039	1.196.357,13	970.769,09	970.769,09	9.533.139,09	Andamento
Concorrência Nº031/2022, Processo Nº 055/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO AERÓDROMO DE SANTA MAGALHÃES (SNHS) EM SERRA TALHADA/PE					11.379.632/0001-24	DANTEC CONSTRUTORA	0001/2023	14/09/2023	420	14.258.174,78	6/11/2024	0,00	3.296.213,99	859.110,44	449051	7.017.497,29	4.536.562,47	4.536.562,47	9.688.579,78	Andamento
Tomada de Preços Nº 066/2022 - PL Nº 155/2022 - CPL II	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ELEVADO DA SERRA DAS RUSSAS-BR-232. TRECHO MUNICÍPIO DE POMBOS/PE COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 450M.					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0023/2023	04/12/2023	360	754.039,88	27/11/2024	0,00	0,00	34.561,46	449039	406.149,17	203.074,71	203.074,71	304.611,94	Andamento
Concorrência Nº 013/12	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095. TRECHO: ENTR. PE-050(LMOEIRO)/ENTR. BR-104(CARUARU), COM EXTENSÃO DE 80,10 KM.					08.196.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	0028/2014	02/05/2014	1611	4.301.323,13	4/8/2024	531	1.874.825,25	1.238.249,11	449039	320.048,90	650.799,31	650.799,31	2.387.246,34	Andamento
Concorrência Nº 013/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA VPE-639. TRECHO ENTR. BR-407 (BURRINHO) - ENTR. PE-647 (VILA DE NÚCLEO). EXTENSÃO: 10,1 KM					06.204.246/0001-61, 92.779.503/0001-25	ECAM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CONSTRUTORA CASTILHO S/A	0117/2022	27/09/2022	300	19.665.519,00	1/4/2024	0,00	1.102.280,57	629.719,38	449051	809.434,36	823.403,21	823.403,21	20.934.605,31	Concluído
Concorrência Nº 037/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO ELEVADO DA SERRA DAS RUSSAS, BR-232. TRECHO: LOCALIZADO NA RODOVIA BR-232-PE.MUNICÍPIO DE POMBOS-PE COM EXTENSÃO 450M					00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	0022/2023	04/12/2023	360	8.192.456,88	27/11/2024	0,00	1.227.877,31	262.863,04	449051	5.814.414,96	3.253.786,51	3.253.786,51	4.635.593,10	Andamento
Concorrência Nº 024/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA VPE-639. ENTR. BR-407 (BURRINHO) ENTR. PE-647 (VILA DO NÚCLEO 5), COM EXTENSÃO DE 10,10 KM					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0163/2022	28/11/2022	300	702.149,86	3/5/2024	0,00	0,00	25.073,21	449035	40.032,57	58.766,85	58.766,85	405.326,38	Concluído
Tomada de preço Nº 053/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-483. TRECHO: ENTR. BR-232 - UMAS, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 13,4 KM					10.989.432/0001-20	CONTECNCA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI	0020/2023	24/11/2023	240	555.234,54	20/7/2024	0,00	0,00	25.403,39	449039	263.615,59	294.778,89	294.778,89	337.958,98	Andamento
Concorrência Nº 013/2021	EXECUÇÃO DE REMANESCENTES DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-095. TRECHO: ENTR. PE-50 (LMOEIRO) / ENTR. BR-104, COM EXTENSÃO DE 80,10 KM					00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	0080/2021	10/01/2022	750	39.392.498,92	29/11/2024	510	6.907.577,30	7.517.927,51	449051	11.002.304,52	7.148.290,77	7.148.290,77	24.671.982,18	Andamento
Tomada de preço Nº 030/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA VICINAL. TRECHO: ENTR. PE-074 (VICENCIA) / BORRACHA / ENTR. PE-085. EXTENSÃO: 20,57 KM					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0130/2022	03/10/2022	640	999.848,29	3/7/2024	280	378.762,09	91.210,71	449039	346.531,45	78.615,73	78.615,73	982.718,65	Andamento
Concorrência Nº 034/2011	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-999. TRECHO: USINA SANTA TEREZINHA / ENGENHO CRUZ DELTA / TA / ENTR. PE-086 (ÁGUA PRETA), COM EXTENSÃO DE 21,20 KM					24.557.563/0001-43	BRAENGE BRASIL ENGENHARIA LTDA	0025/2021	19/07/2021	690	16.317.874,39	8/6/2023	330	-2.552.501,24	7.961.921,21	449051	0,00	832.905,76	832.905,76	14.899.170,09	Paralisado
Tomada de preço Nº 002/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA PE-043 E ACESSOS AS UNIDADES PRISIONAIS DE ARAÇOIABA E AO DISTRITO DE CANAÁ. TRECHO: ENTR. PE-044 / UNIDADES PRISIONAIS DE ARAÇOIABA - UPM 1, UPM 2, UPM 3, UPM 4, UPM 5, UP I E UP II; E ENTR. PE-044 / CANAÁ					01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS LTDA	0027/2022	02/05/2022	600	1.016.918,39	24/10/2024	300	319.012,82	25.234,36	449039	290.106,96	318.257,30	318.257,30	1.286.747,13	Andamento
Concorrência Nº 016/2022	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-109. TRECHO: PE-103(BONITO)ENTR. PE-120(P/AGRESTINA). EXTENSÃO 18,50KM					11.520.665/0001-42	Construtora Sam LTDA	0024/2023	29/12/2023	360	44.440.751,30	6/2/2025	0,00	0,00	397.953,89	449051	3.560.889,11	2.780.355,70	2.780.355,70	2.780.355,70	Andamento

Tomada de preço Nº 032/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RODOVIA PE-149, COM EXTENSÃO DE 47,69 KM				12.822.482/0001-44	COSTA CIRNE	0135/2022	26/09/2022	240	541.940,22	6/5/2024	60	115.641,98	20.358,71	449039	150.497,26	91.322,82	91.322,82	372.716,45	Andamento
Concotoerência Nº 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO ACESSO A CAUEIRAS,TRECHO:ENTR.PE082 (ALIANÇA)-CAUEIRAS, EXTENSÃO 2,78KM.				05.623.631/0001-80	JEPAC	0016/2023	21/11/2023	180	3.467.041,11	18/5/2024	0,00	0,00	-15.592,91	449051	886.542,79	1.723.007,37	1.723.007,37	2.722.913,15	Andamento
Concotoerência Nº 056/2021	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO DA RODOVIA PE-270, TRECHO: ENTR. BR-232/PE (ARCOVERDE) - ENTR. PE-300 (ITAIBA), COM EXTENSÃO DE 77,60 KM				01.631.413/0001-37	SEPLANE SERVICOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO DO NORDESTE LTDA	0075/2022	04/08/2022	720	1.953.937,81	23/7/2024	0,00	0,00	5.468,63	449039	0,00	120.798,83	120.798,83	735.500,60	Concluído
Tomada de preço Nº 027/2022	SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RODOVIAS DA MATA NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO, RODOVIA PE-144 APE-144, TRECHO: ENTR. BR-232 - ENTR. ACESSO A TACAIMBO/ ENTR. PE-144 - TACAIMBO; EXTENSÃO: 2,20 KM				08.156.424/0001-51	MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	0131/2022	16/11/2022	330	494.486,50	10/4/2024	90	126.672,36	23.506,49	449039	51.401,08	51.401,08	51.401,08	357.842,33	Andamento
Concotoerência Nº 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-211, COM EXTENSÃO DE 11,00 KM				02.724.778/0001-79	UNITERRA	0050/2022	20/06/2022	420	17.442.572,54	27/9/2024	0,00	0,00	549.061,93	449051	2.545.083,80	1.363.432,34	1.363.432,34	3.222.453,35	Andamento
Cadastrar modalidade (faltando)	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA VIA EXISTENTE E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-211, TRECHO: ENTR. PE-217 (ALAGOINHA) - PERPETUO SOCORRO, COM EXTENSÃO DE 11,00 KM				01.856.351/0001-61	MKS - SERVIÇOS, CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETO LTDA	0057/2022	22/06/2022	420	939.117,38	29/9/2024	0,00	0,00	19.465,77	449039	158.807,97	28.327,11	28.327,11	361.276,13	Andamento
Tomada de Preços Nº 029/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO SOB A JURISDIÇÃO DO 4º DOD, TRECHO: DIVERSOS.				70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	0157/2022	01/12/2022	365	742.788,68	30/11/2024	365	0,00	80.491,16	449051	286.977,55	228.507,76	393.122,13	559.056,48	Andamento
Tomada de Preços Nº 012/2022	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-009, TRECHO ENTR. PE-051 (BARRA SIKINHAM) - GUADALUPE, 9 KM, E AVENIDA HILDA DE QUEIROZ (009APE05), TRECHO ENTR. PE009 - PRAIA DE A VER O MAR, 1,5 KM; EXTENSÃO TOTAL: 10,9 KM.				28.256.567/0001-42	MODERA	0091/2022	01/09/2022	360	816.764,02	31/6/2024	101	0,00	40.278,75	449051	239.852,34	261.641,28	131.480,85	297.415,20	Andamento
																	248.318.880,73	315.912.414,99	1.206.848.477,97	

LEGENDA:	
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empresas;
(3)	Exercício Financeiro;
(4)	Processo à qual se refere as informações. Exemplo: 47. Trânsito;
(5)	Número da licitação em sessão anual. Insere-se antes do número a referência da modalidade de licitação (Concorrência/CG, Tomada de Preços/TP, Condição/CD, na hipótese de concordância de Despesa de Licitação>DP ou Inexigibilidade/IN) e após o número três dígitos, a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação(despesa/inexigibilidade. Exemplos: CCI010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionados todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídas as seguintes informações: a) empresa contratada, assessoria técnica, iluminação pública;
(7)	Número e ano do Convênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do recurso;
(10)	Valor da contrapartida;
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 16/2004 (contrato de número 16 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obra/serviço conduzido em parcelas, deverá ser informada a data de conclusão da obra/serviço;
(18)	Prazo total adido considerando todas as alterações do prazo para a obra/serviço;
(19)	Valor adido acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado);
(21)	Confirmação das despesas conforme o plano de 16/2007 da 3ª Lei da ODE, Exemplos: 4.4.80.611 (Obras), 5.3.40.39 (Empresas Urbanas);
(22)	Somatório dos valores de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas organizacionais e extra-organizacionais restritas a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no período, relativos a obra/serviço (despesas organizacionais e extra-organizacionais restritas a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos a obra/serviço (despesas organizacionais e extra-organizacionais restritas a pagar);
(25)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas organizacionais e extra-organizacionais restritas a pagar);
(26)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluído, paralisado (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distorção contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando reinício não há previsão de reinício e/ou houve distorção contratual);
(27)	Deverá ser colocado o nome Realizar , o CPF e o cargo/função do Responsável pela prestação de contas;
(28)	Deverá ser colocado o nome Realizar , o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (11);
(29)	Deverá ser colocado o nome Realizar , o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.);



Documento assinado digitalmente

WANDERLAN FREITAS

LUCIO:0454483945

9

Assinado de forma digital por WANDERLAN FREITAS

LUCIO:0454483945

Dados: 2024.07.25 12:03:49 -03'00'

PAULO DE TARSO FERNANDES DA ROCHA

Data: 24/07/2024 16:58:52-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>