

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | SDEC – EXERCÍCIO 2020  
 RESOLUÇÃO TC Nº 109, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020.  
 ANEXO XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO 2020

## ITEM 31: RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Programa	Ações	Subação	Dotação Autorizada (B)	Despesa Liquidada (C)	% (C/B) (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do Programa (I)
<b>1064-VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO</b>			<b>78.717.122,22</b>	<b>65.058.348,40</b>	<b>83%</b>					
	3186-Implantação de Empreendimentos Estruturadores		77.603.418,02	63.945.853,19	82%					
	Polo Automotivo FIAT - Instalação da rede elétrica para fábrica (subestação e linha de transmissão 230kv)	B492	69.919.523,16	56.646.335,34	81%	Rede Implantada	1	0	Obra em andamento com previsão de conclusão para abril/21.	Em andamento
	Polo Automotivo FIAT - Instalação da rede elétrica para fábrica (subestação e linha de transmissão 230kv)	B492	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	Desapropriações Realizadas	4	0	Desapropriações da área para a instalação da Rede Elétrica (FIAT). Foram pagos 60% do valor, o restante será pago até junho/21.	Em andamento
	Polo Automotivo FIAT - Apoio Técnico, operacional e gerencial na implantação de projetos especiais	B494	1.683.894,86	1.299.517,85	77%	Gerenciamento Concluído	1	0	Gerenciamento em andamento com previsão de conclusão para maio/21.	Em andamento
	<b>2994 -Desenvolvimento das Cadeias Produtivas do Estado</b>		<b>1.113.704,20</b>	<b>1.112.495,21</b>	<b>99,9%</b>					
	Desenvolvimento da cadeia produtiva têxtil e de confecção	A 767	1.113.704,20	1.112.495,21	99,9%	Contrato de Gestão Executado	1	1	Contrato de Gestão com ações voltadas para o fortalecimento da cadeia têxtil, encontra-se no 5º Termo Aditivo.	Executado
<b>926-AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA</b>			<b>10.991.299,99</b>	<b>10.991.299,99</b>	<b>100%</b>					
	4207-Inversões em Participação Societária no Porto do Recife para Expansão e Modernização da Infraestrutura Portuária		10.991.299,99	10.991.299,99	100%					
	Obras de infraestrutura do Porto do Recife	1727	10.991.299,99	10.991.299,99	100%	Aumento de Participação Acionária	1	1		Executado

Recife, 24 de fevereiro de 2021

Preparado por:

Sandra Helena Amaral Moraes  
 Gerente Geral de Orçamento e Convênios  
 Matrícula 369.122-5