

**ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO**

**SECRETARIA DAS CIDADES**

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DE DESPESAS LIQUIDADADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	995	0	Contribuições Patronais da Secretaria das Cidades ao FUNAFIN	69.500,00	52.868,97	76%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Foram transferidas ao FUNAFIN as contribuições mensais legalmente previstas	Contribuições Transferidas
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	996	0	Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria das Cidades	1.520.000,00	108.092,31	7%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Restituição dos saldos não utilizados dos contratos de repasse nº: 0240.893-69/2007/MC/CAIXA; 0250.285-12/2008/MC/CAIXA; 0250202-17/2008/MC/CAIXA.	Saldos Devolvidos
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	998	0	Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria das Cidades	17.000,00	13.825,48	81%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Foram concedidos, durante o exercício, vales-transportes aos servidores da Secretaria das Cidades	Concessão de Vale Transporte
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	1158	0	Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria das Cidades	1.296.000,00	1.174.112,86	91%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Os recursos foram utilizados para o ressarcimento dos servidores cedidos à Secretaria das Cidades durante o exercício	Ressarcimentos Pagos
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	0	Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Intervenção Urbanística e Social	16.284.704,20	5.887.782,56	36%	Ação Realizada	1	1	O montante refere-se aos valores repassados para a realização de obras de urbanização no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos municípios do Cabo, Olinda, Paulista e Ipojuca. Como também, a contratação de empresas para a construção de Terminais Integrados na RMR, mediante convênio com a CBTU.	Intervenções Urbanísticas realizadas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	A894	Implantação da via metropolitana sul no contorno da lagoa Olho D'Água	1.470.055,80	929.960,46	63%	Ação Realizada	1	1	O valor liquidado refere-se a contratação de Empresa de Engenharia para a elaboração de projetos básico e executivo de Engenharia para a implantação da infraestrutura viária da via metropolitana Sul entre a estrada da Curcurana e a BR 101, incluindo o contorno da Lagoa Olho D'Água	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	B155	Construção da II Perimetral (Fragoso - PE-15 até Av. Presidente Kennedy)	2.500,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	B156	Construção da via metropolitana norte (Fragoso - viaduto da PE-15/revestimento do canal/viário até Janga)	31.734.601,78	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	2849	187	Manutenção da rede digital corporativa de governo - SECID	144.500,00	109.600,91	76%	Serviço disponibilizado	1	1	O valor refere-se aos gastos realizados no exercício com a utilização dos recursos disponibilizados pela Rede PE-Multidigital, possibilitando um aumento de eficiência e redução de custos no processo de transmissão de voz, imagem e dados na Secretaria das Cidades	Rede Digital em Funcionamento

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	3270	0	Capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria das Cidades	4.500,00	1.987,00	44%	Servidores Capacitados	1	1	Os recursos foram gastos com a participação dos servidores em cursos, com o propósito de elevar o desempenho operacional do corpo funcional da SECID	Melhoria no Desempenho Operacional
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4019	0	Adequação das Instalações Físicas da Secretaria das Cidades	18.500,00	5.540,00	30%	Instalação Física Adequada	1	1	Os recursos foram aplicados na aquisição de equipamentos e materiais diversos necessários ao funcionamento da estrutura organizacional da Secretaria das Cidades, como também, na adequação de áreas internas do prédio onde funciona a SECID	Instalações Físicas Adequadas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4048	0	Ampliação da Cobertura da Rede de Academias das Cidades	899.500,00	694.633,10	77%	Ação Realizada	1	1	Esse valor foi utilizado em despesas com supervisão das obras das Academias das Cidades.	Academias Concluídas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4048	54	Construção e equipagem das academias das cidades	13.005.000,00	4.526.675,07	35%	Unidade Implantada / Adequada	25	9	Este montante foi destinado à conclusão de 09 Academias das Cidades no Estado de Pernambuco, beneficiando 09 municípios, abrangendo todas as Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco.	Academias Concluídas
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	0	Implantação de Corredores Viários e Radial para a Copa 2014	130.432,15	-	0%	Ação Realizada	1	0	As despesas referentes à implantação dos corredores viários foram realizadas nas referidas metas.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	834	Ramal cidade da copa (ligação do corredor leste/oeste ao terminal cosme e damião, à cidade da copa e à BR-408) com implantação do BRT	118.571.567,85	66.763.018,10	56%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com as desapropriações e com a execução das obras de engenharia para implantação do acesso à CIDADE DA COPA para a Copa do Mundo em 2014.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	835	Copa 2014 - Implantação de corredores inteligentes na RMR (norte/sul)	182.638.836,49	63.531.635,50	35%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com as desapropriações e com a execução das obras para Implantação do corredor de transporte público de passageiros NORTE-SUL localizado na região metropolitana do Recife, bem como as desapropriações necessárias a execução das obras no respectivo corredor.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	836	Copa 2014 - implantação de corredores inteligentes na RMR (leste/oeste)	228.951.624,30	127.101.785,69	56%	Ação Realizada	1	1	O montante refere-se ao pagamento das desapropriações e a execução de obras realizadas visando a implantação dos corredores LESTE/OESTE na RMR.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	B064	Implantação do túnel do Benfica	100.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	B133	Via de contorno da PE-005	1.010.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	B188	Construção dos viadutos da Agamenon Magalhães	2.100.000,00	474.543,56	23%	Ação Realizada	1	1	Valor gasto com a contratação de empresa para a execução dos Projetos Executivos e Estudo de Mobilidades das obras de construção dos viadutos: Bandeira Filho, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e Paissandú, localizados na Av. Gov. Agamenon Magalhães, Recife/PE	Estágio da Obra

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
NºDO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4133	668	Construção da passarela do aeroporto	29.560.000,00	19.778.076,23	67%	Ação Realizada	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de implantação da passarela de integração do Aeroporto Internacional dos Guararapes ao sistema metroviário da linha Sul, localizado na cidade do Recife.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4133	837	Copa 2014 - Construção do terminal de integração metrô/ônibus (cosme e damião)	19.790.000,00	10.782.152,06	54%	Ação Realizada	1	1	O montante foi gasto com desapropriações necessárias para a construção do TI Cosme e Damião e com as obras do Terminal.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4133	B063	Implantação de ciclovias	1.100.000,00	378.257,56	34%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com a contratação de empresa de consultoria para elaboração do Plano Diretor Cicloviário da RMR-PDC/RMR.	Estágio da Obra
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4154	0	Fomento e Apoio ao Conselho Estadual das Cidades	1.017.788,95	860.452,59	85%	Conselho Apoiado	1	1	Os gastos são referentes à preparação e à realização da XII Reunião do Conselho Estadual das Cidades, bem como as despesas com a participação dos delegados e conselheiros. Além de seminários e reuniões extraordinárias do Conselho relativo as discussões de ações desenvolvidas para o bom funcionamento das Cidades Pernambucanas.	Apoio ao Conselho
1038	MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4166	241	Apoio á gestão municipal para implantação do sistema de tratamento de resíduos sólidos em consórcio na RMR	2.485.100,00	303.801,83	12%	Ação Realizada	1	1	Nesta ação os gastos foram realizados com a contratação de serviços de elaboração, concepção e execução de estudos técnicos e ambientais preliminares para a instalação de Aterros Sanitários, como também, para o encerramento e/ou remediação de lixões existentes nos Municípios da Zona Oeste da RMR.	Sistema Implantado
1038	MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4166	301	Instalação dos aterros sanitários Norte, Sul e Oeste	1.754.500,00	388.670,80	22%	Ação Realizada	3		Valor gasto com a contratação de empresa para estudos de concepção de coleta seletiva, tratamento e disposição em aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos da região metropolitana do Recife.	Aterros Sanitários Instalados
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4203	857	Controle da bilhetagem eletrônica	5.000.000,00	-	0%	Sem Meta	Inversão	Inversão	Ação prevista para 2014	Inversão Realizada
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4203	858	Realização de licitação de linhas de ônibus	98.557,00	-	0%	Sem Meta	Inversão	Inversão	Ação prevista para 2014	Inversão Realizada
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4203	A557	Reforma do mobiliário urbano do CTM, dos terminais e miniterminais	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	Sem Meta	Inversão	Inversão	Inversão financeira para contratação de empresa responsável pelo serviço de reforma do Mobiliário CTM, dos Terminais e Miniterminais.	Inversão Realizada
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4203	A896	Elaboração de Pesquisas, Estudos e Projetos para Melhoria do Sistema de Transporte Público de Passageiros	7.000.000,00	1.000.000,00	14%	Sem Meta	Inversão	Inversão	Inversão financeira para elaboração de pesquisas, estudos e projetos para melhoria do Sistema de Transporte Público de Passageiros.	Inversão Realizada

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	666	Implantação do corredor da BR - 101	6.550.000,00	1.210.141,93	18%	Ação Realizada	1	1	Valor destinado a contratação de empresa responsável pela elaboração de projetos de engenharia visando a implantação de obras de artes especiais, passarelas de pedestres, ciclovia e alargamento das obras de artes existentes na BR 101.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	856	Requalificação da Av. Abdias de Carvalho	280.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	B551	Recuperação e alargamento do pavimento da BR-101	10.000.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
1063	VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA	4220	796	Copa 2014 - Elaboração de estudos e projetos básico e executivo para remediação de lixões, central de triagem e aterro sanitário em São Lourenço da Mata	540.390,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Realização de Estudos e Projetos
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	0	Melhoria no Sistema de Transporte Público de Passageiros na RMR	2.830.721,45	2.588.674,20	91%	Sistema Melhorado	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para gerenciamento e fiscalização das obras e de melhoria no sistema de transporte público de passageiros na RMR	Situação do Sistema
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	841	Reforma do terminal do TIP	4.650.000,00	3.302.181,51	71%	Terminal Reformado	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de reforma da plataforma de desembarque do terminal de passageiros do TIP	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	842	Reforma do terminal do Barro	6.927.500,00	4.145.677,66	60%	Terminal Reformado	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de reforma e ampliação do terminal integrado do Barro	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	844	Expansão do Metrô Recife - Construção do terminal de integração Tancredo Neves - PAC EM PE	1.000,00	-	0%	Terminal Construído	1	1	Terminal Concluído.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	845	PAC em PE - Expansão do metro Recife - Construção do terminal de integração Prazeres	3.730.211,05	1.796.346,20	48%	Terminal Construído	1	1	O montante refere-se aos gastos destinados à desapropriação, visando à execução das obras de construção do Terminal de Integração de Prazeres	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	846	PAC em PE - Expansão do metro Recife - Construção do terminal de integração Largo da Paz	4.938.827,16	1.684.994,02	34%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção do Terminal Integrado do SEI Largo da Paz na RMR	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	847	PAC em PE - Expansão do metro Recife - Construção do terminal de integração Joana Bezerra	12.260.500,00	7.986.196,64	65%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção do Terminal Integrado de Joana Bezerra na RMR	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	848	PAC em PE - Expansão do metrô Recife - Construção do Terminal de Integração Cajueiro Seco	204.000,00	754,12	0,37%	Terminal Construído	1	1	Despesa destinada a complementação de um valor pago com desapropriação. O Terminal já concluído.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	849	PAC em PE - Expansão do metrô recife - Construção do terminal de integração Aeroporto	3.000,00	2.000,00	67%	Terminal Construído	1	1	O montante foi destinado ao pagamento de um honorário pericial relativo a um processo de desapropriação. O Terminal já foi Concluído.	Estágio da Obra

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	851	Construção do terminal de Santa Luzia	4.740.000,00	3.681.882,67	78%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com estudos e projetos executivos para implantação do Terminal; Desapropriações e com a própria construção do Terminal Integrado de Santa Luzia, que já está em estágio final.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	853	Construção e ampliação do Terminal de Camaragibe	9.695.200,00	9.035.960,47	93%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com estudos e projetos executivo para implantação do Terminal, com Desapropriações e com a construção do Terminal de Camaragibe, que está em estágio final.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	A406	Implantação da navegabilidade nos rios Beberibe e Capibaribe	138.105.000,00	26.857.786,32	19%	Sistema Implantado	1	1	Despesas realizadas com a contratação de Empresa de Engenharia para a realização da Dragagem do Rio Capibaribe e Beberibe como também a construção das Estações. Os gastos também foram referentes à desapropriações.	Sistema Implantado
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4265	0	Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Secretaria das Cidades	12.000,00	9.055,74	75%	Núcleo Mantido	1	1	Os recursos foram utilizados na compra de equipamentos de informática, no exercício de 2013, devido à ampliação no quadro de funcionários da Secretaria das Cidades, bem como na manutenção de softwares e atividades de informática	Secretaria Informatizada
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	0	Requalificação dos Espaços e Equipamentos Públicos	17.079.122,84	8.365.512,93	49%	Município Atendido	185 Municípios Atendidos		O montante refere-se aos gastos destinados a repasses para municípios, através de convênios firmados em anos anteriores e através de novos convênios, firmados no exercício 2013	Convênios Firmados
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	A512	Construção do parque da Macaxeira	24.267.500,00	10.852.680,46	45%	Ação Realizada	1	1	O Montante refere-se ao pagamento das Medições da obra.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	B552	Requalificação do mercado público de Paratibe - Paulista	1.020.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação prevista para 2014	Estágio da Obra
1044	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃO METROPOLITANA PROMETRÓPOLE II	4341	119	Execução de obras de urbanização da UE 23 (Capilé e Saramandaia - Recife)	5.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação Concluída. Contratos Encerrados.	Estágio da Obra
1044	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃO METROPOLITANA PROMETRÓPOLE II	4341	407	Requalificação da Av. Presidente Kennedy - Prometrópole	230.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação Concluída. Contratos Encerrados.	Estágio da Obra
1044	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃO METROPOLITANA PROMETRÓPOLE II	4341	B223	Execução de obras de infraestrutura e construção de unidades habitacionais nas UEs 20 E 21 (Campina do Barreto / Fundação / Arruda)	66.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação Concluída. Contratos Encerrados.	Estágio da Obra
1044	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃO METROPOLITANA PROMETRÓPOLE II	4341	B224	Execução de obras de infraestrutura e construção de unidades habitacionais na UE 03 (Dois Unidos)	59.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação Concluída. Contratos Encerrados.	Estágio da Obra

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% DE DESPESAS LIQUIDADAS / DESPESA AUTORIZADA	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	0	Suporte às Atividades Fins da Secretaria das Cidades	9.035.167,20	8.056.956,14	89%	Medida Planejada Implantada	1	1	Os recursos foram utilizados com a Folha de pagamento do exercício 2012 da Secretaria das Cidades, além do custeio e das demais despesas variáveis como, diárias, passagens aéreas, locação de veículos, publicações no Diário Oficial, entre outras. Visando possibilitar o bom funcionamento e desenvolvimento das ações finalísticas da Secretaria	Funcionamento da Secretaria
1077	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL	4581	0	Manutenção da Ouvidoria da Secretaria das Cidades	1.000,00	-	0%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Ação prevista para 2014	Funcionamento da Ouvidoria