

UNIDADE:	SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA										
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	180101										
EXERCÍCIO:	2023										
PERÍODO REFERENCIAL:	1ª-set / 3º trimestre de 2023										

Responsável pelo preenchimento	Cargo	CPF
Cristiane Melo	Assessora Técnica	03777908428

Responsável pela Unidade	Cargo	CPF
Diogo de Carvalho bezerra	Secretario de Mobilidade e Infraestrutua	025.926.614-09

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO						SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE LUZES DE APROXIMAÇÃO SIMPLES (SLAS) E SISTEMA DE LUZES DE OBSTÁCULO (SLO) ALIMENTADOS POR ENERGIA SOLAR E COM ILUMINAÇÃO EM TECNOLOGIA LED, NO AEROPORTO DE FERNANDO DE NORONHA – PE (SBFN).	008/2018	MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA - SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL-SAC	5.100.000,00	20.498,64	10.647.550/0001-50 E 06.912.347/0001-97	CONSÓRCIO GEOPLAN ENGENHARIA LTDA E EBSA -EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES AEROPORTUÁRIA LTDA	029/2019	09/10/2019	300	4.687.937,88	06/10/2023	1158	1.065.280,01	5.120.498,64	4.4.90.51	5.545.782,33	5.040,685,08	R\$ 0,00	5.545.782,33	Em andamento
TOMADA DE PREÇO	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DO LOTE 7, DO PERÍMETRO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO NILO COELHO E MARIA TEREZA (PE- 663, PE 636, PE- 638 E 639VPE0030), ESTADO DE PERNAMBUCO.					11.019.554/0001-57 e 10.989.432/0001-20	CONSORCIO PDCA / CONTECNICA	058/2021	29/12/2021	210	965.100,21	30/01/2024	762	463.806,13	0,00	4.4.90.51	811.058,14	719.655,05	0,00	719.655,05	Em andamento
TP016/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARRA IMPLANTAÇÃO DAS RODOVIAS DO LOTE 8 SERTÃO DO ARARIPE (PE-520, PE- 540, PE- 560, 580VPE0010, PE-590, PE630 E 700VPE00100					01.856.351/0001-61	MKS ENGENHARIA LTDA	066/2021	30/12/2021	270	2.005.857,70	02/02/2024	495	0,00	0,00	4.4.90.51	1.554.945,53	1.554.945,53	0,00	1.554.945,53	Em andamento
TP015/2021	ELABORAÇÃO D PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVIA PE-545, TRECHO: ENTRE, PE-585(POSTO SERRA) ENTRE BR-316(PE- 604(ORICURI), EXT.75,3 KM.					11.019.554/0001-57 e 10.989.432/0001-20	CONSORCIO PDCA / CONTECNICA	067/2021	30/12/2021	210	1.308.505,62	02/02/2024	545	0,00	0,00	4.4.90.51	482.477,47	482.477,47	0,00	482.477,47	Em andamento
TP023/2021 / PROCESSO LICITATORIO 047/2021 CPL I	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA PE-027, TRECHO: ENTR. PE-005 (CAMARAGIBE) AO ENTR. PE-041 (P/ ARAÇÓIAS), EXT. 37,5 KM NO ESTADO DE PERNAMBUCO					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	006/2022	08/03/2022	210	705.084,17	25/02/2024	510	175.031,71	0,00	4.4.90.51	564.878,51	564.878,51	0,00	564.878,51	Em andamento
CC005/2021 / PROCESSO LICITATORIO 026/2021 CPL I	elaboração de projeto executivo de engenharia para restauração e implantação de rodovias no Lote 4, Mata Norte e Agreste Setentrional (PE-040, PE -082, PE -088, PE -089, PE -121, PE -144, PE -145, PE-160), no Estado de Pernambuco					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	007/2022	16/03/2022	270	3.349.972,51	06/09/2023	330	16.150,75	0,00	4.4.90.51	2.441.177,47	2.441.177,47	0,00	2.441.177,47	Em andamento
TP017/2021 / PROCESSO LICITATORIO 035/2021 CPL I	Elaboração do Projeto Executivo de engenharia para a restauração das rodovias do lote do Sertão Central (PE-425, PE-430 e PE435), no Estado de Pernambuco					35.467.604/0001-27	FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	008/2022	17/03/2022	210	1.853.649,78	06/12/2023	420	0,00	0,00	4.4.90.51	915.011,62	915.011,62	0,00	915.011,62	Em andamento
CV004/2022 / PROCESSO LICITATORIO 035/2022 CPL I	Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para Restauração do Acesso a Caeiras, Trecho: Entr. PE-062 (Aliança) – Caeiras, ext. 3 km e Restauração e Alargamento da Rodovia PE-038/PE-009, Trecho: PE-038 (km 7,50) Próx. a Nossa Senhora do Ó) - Entr. PE-009 (Nossa Senhora do Ó) - Entr. Acesso a Muro Alto, ext. 4,3 km					11.019.554/0001-57	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP	039/2022	08/06/2022	210	317.034,93	28/01/2024	360	0,00	0,00	4.4.90.51	179.393,89	179.393,89	0,00	179.393,89	Em andamento
TP009/2021	ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ESTUDO PRELIMINAR PROJETO BÁSICO DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÕES INCLUINDO READEQUAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS- TFS, SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO -SCI, PÁTIO DE AERONAVES, TAXIWAYS, PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ESTUDOS TOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS E PLANO DIRETOR DO AERÓROMO OSCAR LARANJEIRA, EM CARUARU/ PE					90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA	053/2021	23/11/2021	300	870.488,62	23/11/2023	430	0,00	0,00	4.4.90.51	291.462,88	291.462,88	0,00	291.462,88	Em andamento
TP005/2022 / PROCESSO LICITATORIO 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISITIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE SANTA MAGALHÃES (SNHS) - SERRA TALHADA					04.409.762/0001-05	DIX EMPREEDDIMENTOS LTDA	022/2022	12/05/2022	365	656.845,75	10/06/2024	396	34.378,35	0,00	3.3.90.39	657.897,40	319.238,73	208.027,95	527.276,68	Em andamento

TP003/2022 / PROCESSO LICITATORIO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE CARUARU - SNUJ					04.409.762/0001-05	DIX EMPREENDDIMENTOS LTDA	025/2022	12/05/2022	365	658.653,31	10/06/2024	396	533.971,81	0,00	3.3.90.39	656.148,03	317.499,36	208.027,95	525.527,31	Em andamento
CC011/2021 / PROCESSO LICITATORIO 054/2021 CPL I	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES EM NÍVEL DE ANTEPROJETO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, ESTUDO DE PRÉ-VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA E ESTUDOS AMBIENTAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ARCO VIÁRIO METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – RMR – LOTE 1					91.806.844/0001-80 / 90.333.790/0001-10	BECK DE SOUZA ENGENHARIA LTDA / ENGELIUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	026/2022	11/05/2022	480	3.296.785,61	05/03/2025	549	0,00	0,00	4.4.90.51	367.348,39	291.278,93	76.069,26	367.348,39	Em andamento
CC001/2021 / PROCESSO LICITATORIO 001/2022 CPL II	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DO ARCO VIÁRIO METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA, LOTE 2, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR 408 E A BR 101 SUL, COM EXTENSÃO DE 45,3KM.					11.019.554/0001-57 / 70.073.275/0001-30 / 01.856.351/0001-61	PDCA-GEOSISTEMAS MKS - PDCA Engenharia, Planejamento, Desenvolvimento, Consultoria e Assessoria Ltda / GEOSISTEMAS Engenharia e Planejamento Ltda / MKS Engenharia Ltda	027/2022	16/05/2022	300	2.927.850,80	02/02/2024	328	0,00	0,00	4.4.90.51	1.140.967,25	59.550,94	1.081.416,31	1.140.967,25	Em andamento
TP006/2022 / PROCESSO LICITATORIO 008/2022 CPL I	Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para a implantação da Rodovia Vicinal 728VPE0010, trecho: entr: PE-625 (Mulungu km 22,8) / Socorro / Serra do Início Div. PE/PI, ext: 24,2 km, no Estado de Pernambuco					30.152.260/0001-43	NNJ Serviços de Engenharia LTDA	033/2022	07/06/2022	210	536.696,08	13/11/2023	315	0,00	0,00	4.4.90.51	445.485,99	445.485,99	0,00	445.485,99	Em andamento
TP016/2022 / PROCESSO LICITATÓIO 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE GARANHUNS - SNGN					04.409.762/0001-05	DIX EMPREENDDIMENTOS LTDA	041/2022	13/07/2022	365	441.635,41	11/08/2024	395	448.735,60	0,00	3.3.90.39	479.030,03	187.891,28	181.245,80	369.137,08	Em andamento
TP015/2022 / PROCESSO 028/2022 C	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSISTIR E SUBSIDIAR NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO DE ARARIPINA - SNA6					04.409.762/0001-05	DIX EMPREENDDIMENTOS LTDA	046/2022	16/08/2022	365	441.635,41	14/09/2024	395	451.780,53	0,00	3.3.90.39	405.386,24	115.392,96	181.245,80	296.638,76	Em andamento
CC009/2022, PROCESSO Nº 029/2022Z	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA SUPERVISÃO E APOIO PARA A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS DO AEROPORTO GOVERNADOR CARLOS WILSON - SBNFN, EM FERNANDO DE NORONHA, PERNAMBUCO.					35.467.604/0001-27 / 08.156.424/0001-51	FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA / MAIA MELO ENGENHARIA LTDA	050/2022	14/09/2022	485	2.406.676,53	12/01/2024	0	0,00	0,00	4.4.90.51	264.281,59	143.676,15	35.888,81	179.564,96	Em andamento
CC005/2022, PROCESSO LICITATORIO Nº 018/2022Z CPL I	A execução das obras de restauração dos pavimentos do Aeroporto Governador Carlos Wilson - SBNFN, em Fernando de Noronha.					10.647.550/0001-50 / 06.912.347/0001-97	GEOPLAN ENGENHARIA LTDA / EBSA EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES AEROPORTUÁRIAS LTDA	052/2022	09/09/2022	485	59.852.868,25	06/01/2024	0	0,00	0,00	4.4.90.51	9.833.000,65	1.453.426,69	3.632.907,52	5.086.334,21	Em andamento
TP008/2022 / PROCESSO LICITATORIO 011/2022 CPL I	Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia para implantação da Rodovia PE-357: Entr. BR-232 (próximo a Varzinha) / Tamboril (km 2,10) - Entr. PE-320 (Calumbi), extensão de 14,6 km					35.467.604/0001-27	MKS ENGENHARIA LTDA	055/2022	13/09/2022	210	292.245,22	26/12/2023	260	0,00	0,00	4.4.90.51	92.379,85	92.379,85	0,00	92.379,85	Em andamento
CC 031/2022 / PROCESSO LICITATORIO 055/2022 CPL I	Contratação de Empresa Especializada na Área de Engenharia para a Execução das Obras de Infraestrutura do Aeródromo de Santa Magalhães (SNHS) em Serra Talhada/PE					11.379.632/0001-24	DTC - CONSTRUTORA E EMPREENDDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	001/2023	24/03/2023	540	14.258.174,78	14/09/2024	0	0,00	0,00				0,00		Em andamento