

UNIDADE: SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 180401	
EXERCÍCIO: 2023	
PERÍODO REFERENCIAL: OUT-DEZ / 4º TRIMESTRE DE 2023	

Responsável pela execução:	Cargo:	CPF:
CRISTIANE MELO	ASSESSORA TÉCNICA	6177794428

Responsável pela Unidade:	Cargo:	CPF:
DIOGO DE CARVALHO BEZERRA	SECRETÁRIO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA	825.928.614-89

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ATIVO				EXECUÇÃO						SITUAÇÃO
		Nº	CONVENIENTE	ORÇAMENTO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	EMP/CPF	RACÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ATIVADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CORR0219	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACÃO DE SISTEMA DE LUCES DE ILUMINAÇÃO SIMPLES (SL-ART) E SISTEMA DE LUCES DE CRIATIVIDADE (SLD) ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR E COM ILUMINAÇÃO EM TECNOLOGIA LED, NO AEROPORTO DE FERNANDO DE NORONHA - PE (SBRN).	0000219	MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA - SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL-SAC	5.190.000,00	26.486,94	18.047.300/0001-20 E 08.912.947/0001-87	CONSORCIO GEOPLAN ENGENHARIA LTDA E EISA - EMPRESA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES AEROPORTUÁRIAS LTDA		029/2019	09/10/2019	300	4.687.937,86	09/10/2023	1331	953.159,71	112.120,30	4.4.90.51	5.811.575,94	5.811.575,94	R\$ 0,00	5.811.575,94	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIA DO LOTE 7 DO PARQUE INDUSTRIAL DE IRRIGAÇÃO MILITÁRIA E MARINHA, TERCEIRA PE-082, PE-103, PE-039 E 039BISSESSA, ESTADO DE PERNAMBUCO.					11.018.554/0001-07 e 10.989.432/0001-20	CONSORCIO PDCA / CONTECHICA	056/2021	28/12/2021	210	965.100,21	30/01/2024	555	463.806,13	0,00	4.4.90.51	811.058,14	719.655,05	0,00	719.655,05	EM ANDAMENTO	
TP010201	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTACÃO DAS RODOVIAS DO LOTE 8 BERTÃO DO AEROPORTO (PE-032, PE-042, PE-092, BISESSA, PE-092, PE-092 E 092BISSESSA).					01.836.351/0001-61	MKS ENGENHARIA LTDA	066/2021	30/12/2021	270	2.095.857,70	02/02/2024	495	0,00	0,00	4.4.90.51	2.095.857,70	2.095.857,70	459.912,17	2.095.857,70	CONCLUÍDO	
TP010201	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DA RODOVA PE-042, TRECHO ENTRE PE-050/051 BISESSA ENTRE BR-010/011 - ANHANGUARA, EXT. 75,3 KM.					11.018.554/0001-07 e 10.989.432/0001-20	CONSORCIO PDCA / CONTECHICA	067/2021	30/12/2021	210	1.308.505,62	02/02/2024	585	0,00	0,00	4.4.90.51	462.477,47	462.477,47	0,00	462.477,47	EM ANDAMENTO	
TP010201 / PROCESSO LICITATÓRIO 0472021 CPLJ	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E IMPLANTACÃO DA RODOVA PE-027, TRECHO ENTRE PE-002 (CAMARAGIBE) AO ENTR. PE-041 (PIRACARUANA), EXT. 37,5 KM NO ESTADO DE PERNAMBUCO					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	006/2022	08/03/2022	210	705.084,17	25/02/2024	555	175.031,71	0,00	4.4.90.51	564.878,51	564.878,51	0,00	564.878,51	EM ANDAMENTO	
CORR02021 / PROCESSO LICITATÓRIO 0362021 CPLJ	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO E IMPLANTACÃO DE RODOVIA NO LOTE 4, BMT NORTE E AGRESTE SETENTRIONAL, PE-040, PE-042, PE-048, PE-088, PE-121, PE-144, PE-145, PE-189, NO ESTADO DE PERNAMBUCO					70.074.448/0001-35	JBR ENGENHARIA LTDA	007/2022	16/03/2022	270	3.349.972,51	06/09/2023	450	16.150,75	0,00	4.4.90.51	2.441.177,47	2.441.177,47	0,00	2.441.177,47	EM ANDAMENTO	
TP0170021 / PROCESSO LICITATÓRIO 0362021 CPLJ	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA A RESTAURAÇÃO DAS RODOVIAS DO LOTE DO BERTÃO CENTRAL, PE-035, PE-036 E PE-036B, NO ESTADO DE PERNAMBUCO					35.467.804/0001-27	FUTURE MOTION BRASIL SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA	006/2022	17/03/2022	210	1.853.649,78	06/12/2023	510	0,00	0,00	4.4.90.51	915.011,82	915.011,82	0,00	915.011,82	EM ANDAMENTO	
CV040202 / PROCESSO LICITATÓRIO 0362022 CPLJ	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO DO ACESSO A CALEIRAS, TRECHO ENTRE PE-082 (VALEÇA) - CALEIRAS, EXT. 3,8 KM E RESTAURAÇÃO E ALARGAMENTO DA RODOVA PE-005/006, TRECHO ENTRE BR-104/105 PROL. A NOSSA SENHORA DO O - ENTR. PE-099 (NOSSA SENHORA DO O - ENTR. ACESSO A BAIRRO ALTO, EXT. 4,3 KM					11.018.554/0001-07	PDCA ENGENHARIA PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - EPP	039/2022	06/06/2022	210	317.034,93	28/01/2024	360	0,00	0,00	4.4.90.51	178.383,89	178.383,89	0,00	178.383,89	EM ANDAMENTO	

