Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco

Anexo XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO MODELO 1 - SECRETARIAS DE ESTADO COM ENTIDADES SUPERVISIONADAS										
Programa/Ações/ Subação (A)		Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)	
4142 - Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos										
1.1	1777 - Reforma do Mercado da Madalena	500.000,00	0,00	0,00	Obra Executada	1	0	Seguem as razões da não execução da obra em 2020. Inicilmente havia projeção de obra em apenas 25% da área do teto mercado. Entretanto, após início da obra, se verificou a necessidade de intervenção em 100% cobertura. Dessa forma, o valor do convênio seria insuficiente para financiar todo o custo, o que a acarretou um pedido de supressão de outros itens do projeto inicial para que os recursos comportassem o aumento do custo com a obra de cobertura. Além disso, com a alteração nos itens a serem executados, foi solicitado à CESURB ajuste no projeto, superando o valor do convênio. Sendo assim, o projeto foi novamente devolvido à CESURB para adequção dos valores de forma a se adequar ao recursos do convênio já firmado. A Setur está aguardando sua devolucção do ajuste para início de processo licitatório.		
4224 -	4224 - Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Estado B230 - Melhoria do									
2.1	acesso a praia de Muro Alto	375.000,00	65.382,77	0,17	Obra Executada	1	0	Finalizada a execução da prrimeira etapa. A segunda etapa está na fase filnal.		
_										