

Anexo XIX - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

Programa/Ações/ Subação (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física prevista (F)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0925 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO								
1. 4142 - Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos								
1.1	1777 - Reforma do Mercado da Madalena	731.000,00	0,00	0,00	Obra Executada	1	0	O projeto inicial contemplava a reformade parte da coberta, além de outros serviços. Entretanto, foi verificado que seria necessária a restauração completa da mesma. Dessa forma, foi necessário refazer o projeto, onde se constatou que o valor orçado seria maior que o saldo do Contrato de Repasse, ocasionando a supressão de alguns serviços, que ficaram a cargo da CSURB. Com isso, SETUR ficou responsável pela reforma da coberta completa e a recuperação do sistema de iluminação. Após obtenção de autorização da CEF para as alterações no projeto, a Setur está realizando as etapas para deflagração de novo processo licitatório a fim de executar dos serviços acima elencados.
2. 4224 - Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Estado								
2.1	B230 - Melhoria do acesso a praia de Muro Alto	300.000,00	95.583,42	32%	Obra Executada	1	1	Obra finalizada em 2021