



ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO

SECRETARIA DAS CIDADES

PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDICADOR DO PROGRAMA
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	995	0	Contribuições Patronais da Secretaria das Cidades ao FUNAFIN	87.900,00	69.505,32	79%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Foram transferidas ao FUNAFIN as contribuições mensais legalmente previstas.	Contribuições Transferidas
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	996	0	Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria das Cidades	4.528.000,00	2.888.846,58	64%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Devolução de recursos (com as devidas correções): Termo de Compromisso nº0240.894-73/2007/MC/CAIXA e Termo de Compromisso nº 0240.892-55/2007/MC/CAIXA. Como também, a devolução de saldos não utilizado dos seguintes convênios: Convênio nº 56727/2010 (Ministério do Esporte/SECID), Convênio nº 771/2003 (FUNASA/SECID), Convênio MS/FNS - 312/2003 (Fundação Nacional de Saúde/SECID), Convênio nº 676/2003/FUNASA, Convênio MTUR/GOV nº 720153/2009 e Convênio nº 0237.340-11/2007/MC/CAIXA, em função do encerramento dos mesmos.	Saldos Devolvidos
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	998	0	Concessão de Vale Transporte e Auxílio Alimentação a Servidores da Secretaria das Cidades	20.100,00	13.712,04	68%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Foram concedidos, durante o exercício, vales-transportes aos servidores da Secretaria das Cidades.	Concessão de Vale Transporte
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	1158	0	Ressarcimento de Despesas de Pessoal à Disposição da Secretaria das Cidades	1.792.583,59	1.195.055,99	67%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Os recursos foram utilizados para o ressarcimento dos servidores cedidos à Secretaria das Cidades durante o exercício.	Ressarcimentos Pagos
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	0	Apoio à Implantação de Projetos Integrados de Intervenção Urbanística e Social	7.049.477,05	2.810.776,12	40%	Ação Realizada	1	1	O montante refere-se aos valores repassados para a realização de obras de urbanização no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos municípios do Cabo, Olinda, Paulista e Ipojuca. E repasses também para o município de Bom Jardim através do Programa Pró-Município.	Intervenções Urbanísticas realizadas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	A894	Implantação da via metropolitana sul no contorno da lagoa Olho D'Água	531.555,81	132.960,46	25%	Ação Realizada	1	1	O valor liquidado refere-se apenas a elaboração do projeto básico e executivo de Engenharia para a implantação da infraestrutura viária da via metropolitana Sul entre a estrada da Curcurana e a BR 101, incluindo o contorno da Lagoa Olho D'Água. Aguardando a liberação de recursos federais para a abrir licitação visando a execução da Obra.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	2531	B156	Construção da via metropolitana norte (Fragoso - viaduto da PE-15/revestimento do canal/viário até Janga)	89.389,43	-	0%	Ação Realizada	0	0	Esta ação esta sendo executada pela CEHAB e autorizado pela Caixa Econômica Federal - Órgão Financiador da respectiva obra.	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	2849	187	Manutenção da rede digital corporativa de governo - SECID	219.200,00	155.472,28	71%	Serviço disponibilizado	1	1	O valor refere-se aos gastos realizados no exercício com a utilização dos recursos disponibilizados pela Rede PE-Multidigital, possibilitando um aumento de eficiência e redução de custos no processo de transmissão de voz, imagem e dados na Secretaria das Cidades.	Rede Digital em Funcionamento
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	3270	0	Capacitação dos Recursos Humanos da Secretaria das Cidades	8.000,00	-	0%	Servidores Capacitados	1	0	Em 2014 as capacitações foram realizadas através do Centro de Treinamento do Estado - CEFOSPE, sem custo adicional para o Estado.	Melhoria no Desempenho Operacional
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4019	0	Adequação das Instalações Físicas da Secretaria das Cidades	6.000,00	3.625,00	60%	Instalação Física Adequada	1	1	Os recursos foram aplicados para a execução das adequações das áreas internas do prédio onde funciona a Secretaria das Cidades visando a melhoria das suas instalações físicas.	Instituições Físicas Adequadas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4048	0	Ampliação da Cobertura da Rede de Academias das Cidades	-	-	0%	Ação Realizada	0	0	Todas as despesas referentes à construção das Academias das Cidades, foram lançadas na meta 0054.	Academias Concluídas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4048	54	Construção e equipagem das academias das cidades	5.005.791,55	3.302.599,66	66%	Unidade Implantada / Adequada	26	10	Este montante foi destinado ao pagamento das obras de construção de 10 Academias das Cidades no Estado de Pernambuco, nos seguintes municípios: Arcoverde, Manari, Jaqueira, Betânia, Itaíba, Itacuruba, Gravatá, Santa Filomena, Moreno e Paratama. Esses pagamentos foram desembolsados mediante de parcelas de convênios firmados pela SECID.	Academias Concluídas
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4048	C263	Construção de Academia da Cidade em Tacaratu	499.154,39	-	0%	Unidade Implantada / Adequada	1	0	O município não apresentou o projeto completo no tempo hábil para conveniar e assim o convênio não foi firmado neste exercício.	Academia Concluída
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4048	C277	Construção de Academia da Cidade no Município de Frei Miguelinho	1.057.100,00	68.300,52	6%	Unidade Implantada / Adequada	1	1	Despesa realizada com o pagamento do 1º Boletim de Medição referente a obra da Academia das Cidades no Município de Frei Miguelinho/PE. As demais parcelas serão repassadas mediante prestação de contas do respectivo município.	Academia Concluída
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	834	Ramal cidade da copa (ligação do corredor leste/oeste ao terminal cosme e damião, à cidade da copa e à BR-408) com implantação do BRT	109.495.748,85	78.846.688,81	72%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com as desapropriações e com a execução das obras de engenharia para implantação do acesso à CIDADE DA COPA para a Copa do Mundo em 2014.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	835	Copa 2014 - Implantação de corredores inteligentes na RMR (norte/sul)	106.185.061,36	69.204.130,24	65%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas para a execução das obras para Implantação do corredor de transporte público de passageiros NORTE-SUL localizado na região metropolitana do Recife, bem como as desapropriações necessárias a execução das obras no respectivo corredor.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	836	Copa 2014 - implantação de corredores inteligentes na RMR (leste/oeste)	115.236.039,19	75.476.637,24	65%	Ação Realizada	1	1	O montante refere-se ao pagamento das desapropriações e a execução de obras realizadas visando a implantação dos corredores LESTE/OESTE na RMR.	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4131	B133	Implantação do Binário da PE-005	-	-	0%	Ação Realizada	1	0	O Projeto para execução da obra ainda está em análise pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e aguardando a liberação dos recursos pelo Governo Federal.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4133	837	Copa 2014 - Construção do terminal de integração metrô/ônibus (cosme e damião)	12.439.553,12	9.095.830,10	73%	Ação Realizada	1	1	Os recursos foram aplicados para a conclusão da obra para a construção do Terminal Integrado Cosme e Damião para a copa 2014. Assim a meta foi atingida com a respectiva conclusão.	Estágio da Obra
1024	MELHORAMENTO DA MOBILIDADE URBANA PARA A COPA 2014	4133	B063	Implantação de ciclovias	100.685,71	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação realizada através de parcerias com outros Órgãos e portanto não houve necessidade de gasto nesta ação.	Estágio da Obra
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4154	0	Fomento e Apoio ao Conselho Estadual das Cidades	-	-	0%	Conselho Apoiado	1	1	Os gastos referentes a esta subação foram lançados na Meta - B650	Apoio ao Conselho
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4154	B650	Manutenção das atividades do conselho estadual das cidades	378.700,00	237.036,00	63%	Conselho Apoiado	1	1	Os gastos são referentes à preparação e à realização da XIII Reunião do Conselho Estadual das Cidades, bem como as despesas com a participação dos delegados e conselheiros. Além de seminários e reuniões extraordinárias do Conselho relativo as discussões de ações desenvolvidas para o bom funcionamento das Cidades Pernambucanas.	Apoio ao Conselho
1038	MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4166	241	Apoio à gestão municipal para implantação do sistema de tratamento de resíduos sólidos em consórcio na RMR	1.136.000,00	100.417,31	9%	Ação Realizada	1	1	Nesta ação os gastos foram realizados apenas com a elaboração do Projeto Básico da Unidade de Triagem de São Lourenço da Mata. O projeto executivo está no CPRH para licenciamento e posterior licitação.	Sistema Implantado
1038	MELHORIA NA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	4166	301	Instalação dos aterros sanitários Norte, Sul e Oeste	962.521,18	431.856,44	45%	Ação Realizada	3	3	Nesta ação os gastos foram realizados com a contratação de serviços de estudos técnicos e ambientais preliminares para a instalação de Unidade de Manejo dos Resíduos sólidos, como também para o encerramento e/ou remediação de lixões existentes nos Municípios da RMR.	Aterros Sanitários Instalados
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4203	857	Controle da bilhetagem eletrônica	-	-	0%	Sem Meta			Esta ação foi executada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano Grande Recife - CTM , uma vez que esta ação pertence a esta Unidade Gestora, que através da Lei nº 15.275 de 29/04/2014 passou a integrar o orçamento fiscal do Estado.	
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4203	858	Realização de licitação de linhas de ônibus	-	-	0%	Sem Meta			Esta ação foi executada pelo Consórcio de Transporte Metropolitano Grande Recife - CTM , uma vez que esta ação pertence a esta Unidade Gestora que através da Lei nº passou a integrar o orçamento fiscal do Estado.	
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	0	Melhoria da Circulação nas Vias Urbanas / Outras Medidas	-	-	0%	Ação Realizada	1	0	Com relação a esta ação, os gastos forma lançados nas suas referidas Metas Prioritárias.	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	666	Implantação do corredor da BR - 101	1.282.093,50	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve nenhum pagamento através desta ação, uma vez que as obras foram executadas através da Meta 4218 - B551 - Recuperação e Alargamento do Pavimento da BR -101.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	856	Requalificação da Av. Abdias de Carvalho	888.458,89	-	0%	Ação Realizada	1	0	A Licitação foi homologada e o seu objeto adjudicado pela empresa Atlanta Engenharia, que apresentou pedido de desistência, considerando o decurso do prazo de validade da proposta. Uma nova licitação será realizada em 2015.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4218	B551	Recuperação e alargamento do pavimento da BR-101	129.601.200,00	3.595.039,96	3%	Ação Realizada	1	1	Esta ação correspondente a BR-101 apresentou um baixo percentual de liquidação de apenas 3% em função do atraso no início das obras, devido a necessidade de ajustes necessários no contrato decorrentes das observações feitas pelo DNIT e TCU.	Estágio da Obra
1063	VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE DA COPA	4220	0	Melhoria da Gestão dos Resíduos Sólidos Para a Copa 2014 / Outras Medidas	200.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Esta ação foi incorporada pela ação 4166/0241, e consequentemente foi cancelada.	Sistema Implantado
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	0	Melhoria no Sistema de Transporte Público de Passageiros na RMR	1.463.018,96	1.258.847,39	86%	Sistema Melhorado	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para gerenciamento e fiscalização das obras e de melhoria no sistema de transporte público de passageiros na RMR	Situação do Sistema
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	668	Construção da Passarela do Aeroporto	10.933.000,00	8.924.161,69	82%	Ação Realizada	1	1	Despesas utilizadas com a construção da Passarela do Aeroporto e com o serviço de revestimento da passarela.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	841	Reforma do terminal do TIP	80.000,00	-	0%	Terminal Reformado	1	1	O Terminal foi concluído no final de 2013.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	842	Reforma do terminal do Barro	7.599.143,00	5.050.358,25	66%	Terminal Reformado	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de reforma e ampliação do terminal integrado do Barro	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	845	PAC em PE - Expansão do metro Recife - Construção do terminal de integração Prazeres	2.746.000,00	2.399.966,82	87%	Terminal Construído	1	1	Este montante foi gasto com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção do terminal integrado de Prazeres na RMR	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	846	PAC em PE - Expansão do metro Recife - Construção do terminal de integração Largo da Paz	1.464.033,79	1.312.958,95	90%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção do Terminal Integrado Largo da Paz na RMR. Terminal concluído.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	847	PAC em PE - Expansão do metro Recife - Construção do terminal de integração Joana Bezerra	11.140.356,51	9.972.613,63	90%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção do Terminal Integrado de Joana Bezerra na RMR	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	851	Construção do terminal de Santa Luzia	959.809,69	197.786,36	21%	Terminal Construído	1	1	Os recursos foram utilizados com Desapropriações e com a finalização da obra de construção do Terminal Integrado de Santa Luzia.	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	853	Construção e ampliação do Terminal de Camaragibe	750.593,87	99.545,27	13%	Terminal Construído	1	1	Não houve desembolso significativo nesta obra, pois por decisão técnica em função de análises realizadas foram executadas apenas gastos com desapropriações e obras de adequações para seu funcionamento. Havendo portanto, uma economia para o Estado.	Estágio da Obra
1031	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA	4235	A406	Implantação da navegabilidade nos rios Beberibe e Capibaribe	75.380.002,77	48.137.720,94	64%	Sistema Implantado	1	1	Despesas realizadas com a contratação de Empresa de Engenharia para a realização da Dragagem do Rio Capibaribe e Beberibe como também a construção das Estações. Os gastos também foram referentes à desapropriações.	Sistema Implantado
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4265	0	Operação e Manutenção das Atividades de Informática na Secretaria das Cidades	116.400,00	98.645,31	85%	Núcleo Mantido	1	1	Os recursos foram utilizados com a locação de microcomputadores para SECID, através de adesão de ata de preços nº 001/2008-pregão presencial nº 004/2008 ATI; e com a compra de equipamentos de informática, no exercício de 2014.	Secretaria Informatizada
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	0	Requalificação dos Espaços e Equipamentos Públicos	9.153.521,90	6.594.587,94	72%	Município Atendido	185 Municípios Atendidos	185	O montante refere-se aos gastos destinados aos repasses para municípios, através de convênios firmados em anos anteriores e através de novos convênios, firmados no exercício 2014.	Convênios Firmados
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	A512	Construção do parque da Macaxeira	11.870.142,98	11.549.965,65	97%	Ação Realizada	1	1	Os recursos foram utilizados com a contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de construção do Parque da Macaxeira	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	B552	Requalificação do mercado público de Paratibe - Paulista	10.300.000,00	4.120.000,00	40%	Ação Realizada	1	1	Os recursos foram utilizados com o pagamento da 1ª parcela do convênio com o município de Paulista-PE, para a realização de obras de Requalificação do Complexo do Mercado de Paratibe, envolvendo a construção do Novo Mercado, construção do pátio de Feira Livre, construção da Praça e construção do estacionamento.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C191	Construção do Centro Cultural Nação Xambá	1.148.139,30	988.674,63	86%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com a contratação de empresa de Engenharia para execução das obras de COMPLEMENTAÇÃO para a construção do Centro Cultural Nação Xambá localizado no Terminal Integrado de Xambá	Estágio da Obra

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTINA MARIA DA SILVA MONTEIRO, ALEXANDRE CHACON CAVALLACANTI, GUSTAVO JOSE BARROS
 Acesse em: <http://atce/ce/pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6306d824-2a27-484e-8a04-079a4d0e059c0



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C202	Construção de praça e realização de obras de pavimentação e recapeamento no município de Paulista	2.805.637,25	1.306.316,05	47%	Ação Realizada	1	1	Despesa realizadas com o pagamento da 1ª parcela do convênio com a Prefeitura de Paulista/PE, visando à Pavimentação de 06(seis) Ruas: Rua 63- (Maranguape II), Rua do Campo (Jaguarana), Rua Parnamirim, 1º e 2ª Travessa da rua Parnamirim (Arthur Lundgreen I), Rua Paralela do Canal, Transversal a PE-22, Riacho de Prata (Maranguape II), Rua Estados Unidos (Pau Amarelo) Transversais da Av. E (Maranguape II) e Construção de uma Praça - Praça São Bernardo (Jaguarana).	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C203	Realização de obras de pavimentação e drenagem de ruas no município de Paulista	6.833.949,66	2.925.789,58	43%	Ação Realizada	1	1	Despesa realizadas com a celebração de Convênio entre a SECID e a Prefeitura de Paulista/PE, visando à Pavimentação e Recapeamento de 20 ruas no Município de Paulista, quais sejam: Ruas Pe. Anchieta (Vila Torres Galvão); 123, 93, 85 (Jardim Paulista); Guaratinga e Travessa Flor de Lis (Engenho Maranguape); C05, C06, C07 e C08 (Mirueira); Da Resistência e Ribeiro (Arthur Lundgreen II) ; Lagoa dos Gatos e Jaboatão (Arthur Lundgreen I); 86(Jardim Paulista Baixo); Djalma Dutra e Honorato Fernandes Paes (Janga); 94 e D (Maranguape II). Pagamento da 1ª parcela do convênio.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C204	Construção de praça pública no município de Xexéu	220.000,00	63.178,59	29%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com o pagamento da 1ª parcela do convênio com o município de Xexéu/PE, cujo objetivo é à construção da Praça Miguel Arraes de Alencar.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C218	Construção de escadarias e muros de arrimo em áreas de risco no município de Ribeirão	901.371,44	-	0%	Ação Realizada	1	0	O Município não apresentou o projeto no tempo hábil e assim não houve desembolso para a execução desta ação.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C219	Reforma e reestruturação do mercado público no município de Chã de Alegria	540.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado em tempo hábil por problemas de ordem técnica, impossibilitando a concretização do mesmo.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C222	Pavimentação de vias públicas no município de Itapetim	140.000,00	140.000,00	100%	Ação Realizada	1	1	Despesas realizadas com a celebração de convênio com o município de Itapetim/PE, tendo como objetivo à pavimentação em paralelepípedos graníticos da Rua José Francisco de Oliveira e da Rua Projetada 10 (Povoado de Piedade).	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C223	Pavimentação de vias públicas no município de Brejinho	280.000,00	280.000,00	100%	Ação Realizada	1	1	Os recursos foram utilizados para atender despesas com a celebração de convênio com o município de Brejinho/PE, tendo como objetivo a pavimentação em paralelepípedos graníticos da Rua Projetada 01, Rua Otaviano Rufino da Silva e Rua Gabriel Soares Rodrigues (Distrito de Vila de Fátima) e Travessa 21 de Abril (Centro).	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C224	Pavimentação de vias públicas no município de São Vicente Férrer	170.000,00	56.666,67	33%	Ação Realizada	1	1	Valor referente ao pagamento da 1ª parcela do convênio 031/2014, cujo objetivo é a pavimentação em paralelepípedos graníticos, drenagem e sinalização do acesso ao Distrito de Chã dos Esquecidos.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C225	Pavimentação de vias públicas no município de Frei Miguelinho	302.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C226	Pavimentação de vias públicas no município de Jurema	199.000,00	99.500,00	50%	Ação Realizada	1	1	O recursos foram utilizados com o pagamento da 1ª parcela do Convênio nº 027/2014, cujo objetivo é à pavimentação em paralelepípedos graníticos na Rua Projetada 4 (Sede do Município) e Ruas da Fábrica e Júlio Carlos de Melo, Distrito de Queimadas	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C227	Pavimentação de vias públicas no município de Feira Nova	250.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve tempo hábil para a conclusão do convênio com o município em função da não apresentação do projeto completo pelo município.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C228	Construção de alambrado e arquibancada no campo de futebol da comunidade de Itã, no município de Carnaíba	150.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve tempo hábil para a conclusão do convênio com o município em função da não apresentação do projeto completo pelo município.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C229	Construção de praça no povoado Novo Pernambuco em Carnaíba	150.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve tempo hábil para a conclusão do convênio com o município em função da não apresentação do projeto completo pelo município.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C235	Pavimentação de ruas no Município de Arcoverde	6.593.298,80	3.844.616,43	58%	Ação Realizada	1	1	Recurso utilizado para pagar a 1ª parcela dos seguintes Convênios: Convênio nº 015/2014, cujo objeto é à pavimentação em paralelepípedos graníticos da 3ª etapa do CEDEC; Convênio nº 017/2014, cujo objeto é a pavimentação em paralelepípedos graníticos em 18 ruas do Bairro São Cristovão, Pqto.1ª parcela do Convênio nº 018/2014, cujo objeto é à pavimentação em paralelepípedos graníticos em 05 ruas do Bairro Jardim da Serra e Pqto.1ª parcela do Convênio nº 019/2014, cujo objeto é à pavimentação em paralelepípedos graníticos em 22 ruas nos Bairros JK e Cidade Jardim.	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C244	Construção de praça na rodoviária do Município de Arcoverde	514.210,59	293.100,04	57%	Ação Realizada	1	1	Despesa utilizada no pagamento da 1ª parcela do convênio nº 016/2014, cujo objeto é a construção da Praça da Rodoviária.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C245	Pavimentação de ruas no Município de Bom Conselho	150.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve tempo hábil para a conclusão do convênio com o município.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C246	Pavimentação de vias públicas no Município de Camutanga	1.205.283,45	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve tempo hábil para a conclusão do convênio com o município.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C247	Construção praça no Povoado de Roça de Dentro em Carnaíba	110.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	Não houve tempo hábil para a conclusão do convênio com o município.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C248	Pavimentação da Rua Padre Adelmo no Município de Ingazeira	259.900,00	61.250,00	24%	Ação Realizada	1	1	Recurso utilizado para pagar a 1ª parcela dos seguintes Convênios: Convênio 023/2014 com a Prefeitura Municipal de Ingazeira/PE, cujo objetivo é a pavimentação da Rua Padre Adelmo e o Convênio 024/2014 com a Prefeitura Municipal de Ingazeira/PE, cujo objetivo é a pavimentação da Rua Aurélio Quincas e Travessas Aurélio Quincas e Nivaldo Quirino e Vila São José.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C249	Pavimentação de Ruas no Sítio das Moças em Sanharó	195.875,08	95.875,08	49%	Ação Realizada	1	1	Despesa referente ao pagamento da 1ª parcela do convênio entre a SECID e a Prefeitura Municipal de Sanharó/PE, cujo objeto é a pavimentação em paralelepípedos graníticos no Sítio das Moças.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C250	Reconstrução de praça no Bairro Bom Jesus em Tuparetama	179.500,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C252	Iluminação do trecho BR 110 - Lajes-Boa Vista, e trecho da PE 360 e Av. Castro Alves	524.707,54	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C259	Reforma e manutenção da Escola Municipal São Luís em Casinhas	655.598,60	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C260	Reforma e ampliação do Matadouro Público Municipal de Altinho	800.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C268	Pavimentação de ruas na sede do Município de Quixaba	207.000,00	71.000,00	34%	Ação Realizada	1	1	Despesa referente ao pagamento da 1ª parcela do Convênio nº 033/2014, cujo objeto é a construção de calçamento em paralelepípedos e meio-fio nas Ruas Projetadas I, II e III, no Conjunto Habitacional Antônio Marques.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C275	Pavimentação e qualificação de vias urbanas no Município de Quipapá	800.000,00	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1029	MELHORIA DA HABITABILIDADE	4340	C280	Reforma da Praça Alcides Nicéia no Município de Ribeirão	98.628,56	-	0%	Ação Realizada	1	0	O convênio não foi firmado, pois o Município não apresentou o projeto completo em tempo hábil.	Estágio da Obra
1044	PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA URBANA E AÇÃO METROPOLITANA PROMETRÓPOLE II	4341	0	Requalificação Urbanística e das Habitações das Áreas Atendidas pelo Prometrópole / Outras Medidas	-	-	0%	Ação Realizada	1	0	Ação Concluída. Contratos Encerrados.	Estágio da Obra



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	0	Suporte às Atividades Fins da Secretaria das Cidades	6.500.300,00	6.224.456,22	96%	Medida Planejada Implantada	Sem Meta	Sem Meta	Os recursos foram utilizados com a Folha de pagamento do exercício 2014 da Secretaria das Cidades, além do custeio e das demais despesas variáveis como, diárias, passagens aéreas, entre outras. Visando possibilitar o bom funcionamento e desenvolvimento das ações finalísticas da Secretaria	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B651	Apoio administrativo - Pagamento de estagiários da SECID	134.000,00	80.200,74	60%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Os recursos foram utilizados para atender despesas com bolsas de estágio de nível médio e superior, através de convênio com agência especializada -Instituto Evaldo Lodi IEL.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B652	Despesas com combustível da SECID	207.000,00	140.469,36	68%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Recursos utilizados para atender ao serviço de abastecimento de combustíveis nos carros lotados na SECID, no exercício de 2014.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B653	Prestação de serviços de consultoria para a SECID	8.000,00	-	0%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	No exercício de 2014, não houve prestação de serviço de Consultoria.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B654	Pagamento de diárias da SECID	121.600,00	79.972,48	66%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Despesas referente ao pagamento de diárias, utilizadas para a fiscalização e acompanhamento das obras em andamento, em todo o estado de Pernambuco, durante o exercício de 2014.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA	4375	B655	Despesas com tarifa de energia elétrica da SECID	150.000,00	131.477,89	88%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Despesas utilizadas com o consumo de energia elétrica da SECID.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B656	Despesas com locação de imóveis da SECID	542.000,00	493.793,22	91%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Despesas utilizadas com a locação do imóvel localizado na Rua Gervásio Pires 399, Boa Vista, Recife-PE, onde funciona a sede da SECID, no exercício 2014.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B657	Despesas com locação de veículos da SECID	250.000,00	173.075,15	69%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Despesas com Locação de Veículos utilizados pela SECID no exercício de 2014.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B658	Despesas com publicações oficiais da SECID em diário oficial	145.000,00	116.530,71	80%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Despesas utilizadas para atender o serviço de publicação de portarias, processos licitatórios, extratos de contratos e convênios visando atender a legislação governamental no Diário Oficial do Estado.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B659	Despesas com reparo e manutenção de equipamentos	122.700,00	105.940,00	86%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Os recursos foram utilizados com a execução dos serviços de manutenção dos aparelhos de refrigeração da Secretaria das Cidades - do tipo split; e com os serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e regarga de gas, nom exercício de 2014.	Funcionamento da Secretaria
957	APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DAS CIDADES	4375	B660	Apoio administrativo - Prestação de serviços terceirizados na SECID	223.300,00	151.395,84	68%	Ação Realizada	Sem Meta	Sem Meta	Recursos utilizadas para atender as despesas com o contrato de prestação de serviços referentes a condução de veiculos oficiais da Secretaria das Cidades no exercício de 2014.	Funcionamento da Secretaria



PROGRAMA / AÇÕES / SUBAÇÕES					DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA LIQUIDADADA	% C/B	PRODUTO	META FÍSICA PREVISTA	META FÍSICA REALIZADA	COMETÁRIO	INDIC. PRO
Nº DO PROGRAMA	NOME DO PROGRAMA	Nº DA AÇÃO	Nº DA SUBAÇÃO	NOME DA AÇÃO/SUBAÇÃO								
1077	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL	4581	0	Manutenção da Ouvidoria da Secretaria das Cidades	5.000,00	-	0%	Sem Produto	Sem Meta	Sem Meta	Esta ação foi desempenhada pela Ouvidoria Geral do Estado em conjunto com a Secretaria das Cidades e área de Comunicação e portanto, não houve necessidade de gastos nesta rubrica.	Funcionamento da Ouvidoria

Documento Assinado Digitalmente por: CRISTINA MARIA DA SILVA MONTEIRO, ALEXANDRE CHACON CAVALLCANTI, GUSTAVO JOSE BARROS G
Acesse em: <http://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6306d824-2a27-484e-8a04-079a40e059c0